

# Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

## Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

### obchodní firma PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
IČO: 452 72 891  
DIČ: CZ 452 72 891  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 105026522/0300  
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a  
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona. Tímto dodatkem dochází ke změně dílčího termínu plnění.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění změny je součástí změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.

## Předmět dodatku

### 1. Článek 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

#### 1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

##### a. k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, odst. 4–9:

- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR je nejpozději do 30. 11. 2017
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí.

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DSP je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.*
  - *Termín odevzdání všech požadovaných podkladů pro zpracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí je nejpozději do 1 měsíce od uzavření dodatku č. 4.*
  - *Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci je nejpozději do 30. 6. 2019. V případě zdržení územního řízení k této stavbě z procesních důvodů, jež zhotovitel díla nemůže ovlivnit, se smluvní strany zavazují jednat o novém termínu plnění a zhotovitel v takovém případě není v prodlení.*
  - **Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení stavby je nejpozději do 14 dnů od získání všech dokladů a stanovisek potřebných pro stavební řízení.**
  - **Termín získání pravomocného stavebního povolení stavby je nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o demolici objektu na p.p.č. 350 v k.ú. Solnice.**
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
  3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vyžaduje-li tento zákon jeho uveřejnění.
  4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
  5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
  6. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne .....

za stranu objednatele

V Praze dne.....

za stranu zhotovitele

---

Mgr. Martin Červíček  
hejtman Královéhradeckého kraje

---

Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva PUDIS a.s.

---

Ing. Jan Vlček  
člen představenstva PUDIS a.s.

Smlouva o dílo č: Smlouva o dílo ze dne 25.10.2016

Změnový list číslo a název: ZL č. 7

Název akce: „I/14 Solnice, obchvat – zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

<b>Podrobný technický popis změny:</b> Změna termínu pro zahájení procesu stavebního povolení stavby.
<b>Zdůvodnění změny:</b> Územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 21.05.2019 stanovuje podmínku povolení demolice stavby na pozemku p.č. st. 350 v k.ú. Solnice, a to před podáním žádostí o vydání stavebního povolení. Z hlediska majetkoprávní činnosti není dosud jasné, jakým způsobem budou k pozemku nabyta vlastnická práva. Současně bylo usnesením Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 28.08.2020 rozhodnuto o „nadkritické míře systémového rizika podjatosti“ všech úředních osob Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na stavbách spadajících do investičního programu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Z výše uvedeného lze odvodit fakt, že proces stavebního řízení bude komplikovaný a časově náročný, a tedy nelze nyní přesně predikovat jak termín zahájení, tak celkovou délku řízení. Dodatek č. 7 řeší tyto časové neurčitosti a posouvá termín pro stavebním řízení. V případě zdržení stavebního řízení z procesních důvodů, jež zhotovitel díla nemůže ovlivnit, se smluvní strany zavazují jednat o novém termínu plnění a zhotovitel v takovém případě není v prodlení.
<b>Části, které změna ovlivní:</b> Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín plnění
<b>Cena podle změny:</b> Beze změny ceny.
<b>Termín podle změny:</b> Článek 4, odst. 1 písm. a) Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení stavby je nejpozději do 14 dnů od získání všech dokladů a stanovisek potřebných pro stavební řízení. Termín získání pravomocného stavebního povolení stavby je nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o demolici objektu na p.p.č. 350 v k.ú. Solnice.
<b>Změna projednána na výrobním výboru:</b> Z důvodu opatření proti šíření COVID 19 bylo projednáno e-mailem.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 20. 11. 2020

Jméno: [anonymizováno]

Podpis: .....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 20. 11. 2020

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis: .....