

Dohoda o finančním vypořádání nároků na dodatečnou platbu

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

č.E617-S-3923/2020

a

Zhotovitelem:

Společnost s názvem: „**HRUŠKY**“

Společník 1 nebo Správce:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

bank. spojení: Československá obchodní banka a.s., Na Příkopě 14 Praha, č. účtu:

xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva

Společník 2:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha
8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 26.11.2018 smlouvu o dílo, účinnou ode dne 29.11.2018, ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19, přičemž tento nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12.3.2020 a byl ukončen ke dni 17.5.2020 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik zpoždění i dodatečných Nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 20.3.2020 Zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**Claim**“).
5. Svým dopisem ze dne 6.7.2020 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 obchodních podmínek smlouvy konečný Claim, a to již pouze na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého Claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020.
6. Správce stavby takto předložený Claim Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních obchodních podmínek smlouvy o dílo.
7. V rámci konečného Claimu vzhledem k ukončení stavebních prací předávacím protokolem dne 29.3.2020 Zhotovitel nepožaduje prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě.
8. Svým dopisem ze dne 27.8.2020 správce stavby rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné v Claimu Zhotovitele. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby uzavírají stany tuto dohodu o finančním vypořádání.
9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z Claimu, o němž správce stavby rozhodl dne 27.8.2020 a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo v souvislosti s tímto Claimem.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho Claimu, o kterých správce stavby rozhodl dne 27.8.2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem dohody strany jsou následující nároky na dodatečnou platbu:
 - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 716 161,49 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že správce stavby rozhodl dne 27.8.2020 o výše uvedeném nároku tak, že jej potvrzuje a určuje jako oprávněný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 716 161,49 Kč.
3. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen.

Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně souvisí.

4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky do dne uzavření této dohody plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 obchodních podmínek smlouvy jak z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně v období 12.3.2020 až 17.5.2020. Jakýchkoliv dalších claimů z těchto příčin dosud neuplatněných či správcem stavby zamítnutých se Zhotovitel vzdává.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány v souladu se smlouvou o dílo s tím, že jediným podkladem pro vystavení výzvy je účinná dohoda a výzvu není třeba předat na Formulářích předepsaných Objednatелеm.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané v souladu se smlouvou o dílo, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.

IV.

1. Tato dohoda je vyhotovena v šesti vyhotoveních, kdy Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
4. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne:

Objednatel: 30.11.2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne

Zhotovitel:

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2.místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1238340

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 649f8eb1-d767-42da-91d3-c24285b7ead3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2020 15:01:00



5ce8ac3e-561b-481d-b91f-96a95847dc3f