

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

a

Zhotovitelem:

účastníky společnosti „**ŠAKAL**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018

Společník – správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

společník: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupená : Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

společník: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**,

se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

společník: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupenou Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018, kdy správcem společnosti „ŠAKAL“ je

S u b t e r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, která je na základě Plné moci ze dne 25.10.2018 oprávněna jednat za všechny společníky,

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna**“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 18. 8. 2019 smlouvu o dílo, č. E617-S-1148/2019 (dále také jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede, a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky dne 12.3.2020 postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Tento nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik zpoždění i dodatečných Nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 20. 3. 2020 Zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**claim**“).

5. Svým dopisem ze dne 6. 7. 2020 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy zcela podrobný závěrečný claim na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020 (dále jen „**Závazný pokyn vlády ČR**“).
6. Správce stavby takto předložené claimy Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek smlouvy o dílo. Správce stavby claimy Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR.
7. Svým dopisem ze dne 27. 8. 2020 správce stavby současně rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné v claimu Zhotovitele. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby uzavírají stany tuto dohodu o finančním vypořádání.
8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu, o němž správce stavby rozhodl dne 27. 8. 2020, a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo a z předloženého claimu.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu, o kterých správce stavby rozhodl dne 27. 8. 2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem dohody strany jsou následující nároky na dodatečnou platbu:
 - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 19 581 854,10 Kč.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 19 581 854,10 Kč.
3. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I. této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 19 581 854,10 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně souvisí.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy jak z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně v období 12.3.2020 až 17.5.2020. Jakýchkoliv dalších claimů na finanční

vyrovnání z těchto příčin, které nebyly uplatněny do dne uzavření dohody či nebyly správcem stavby zamítnuty, se Zhotovitel vzdává.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení výzvy je účinná dohoda a výzvu není třeba předat na Formulářích předepsaných Objednatel.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
4. Tato dohoda se vyhotovuje v 11 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 8 vyhotovení Zhotovitel.

Objednatel

V Praze dne 30.11.2020

Zhotovitel

V Praze dne

Za S u b t e r r a a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs

předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař

člen představenstva

V Brně, dne
Za OHL ŽS, a.s.:

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

V Brně, dne
Za FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.:

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

V Praze, dne
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1238404

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fd58a311-4125-484e-9ab7-a2af4b166c97

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2020 15:17:01



15a92c0b-a7fb-4561-8192-5a475484d97f