

Dohoda o finančním vypořádání nároku na dodatečnou platbu

č. SŽ: E617-S-4138/2020

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

„Společnost Žďár nad Sázavou“

založena smlouvou o společnosti ze dne 09. 09. 2019

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice

Založená společníky:

1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (vedoucí společník)

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

2) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (společník)

se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 2487

bank. spojení:xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

3) Chládek & Tintěra, a.s. (společník)

se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení:xxx

zastoupena: Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva

Pavlem Holzknemtem, členem představenstva

Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva

4) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 2144

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Korespondenční adresa:

„Společnost Žďár nad Sázavou“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č.2020/1011/0822	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
...č.19050/031.....	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
...č.19239.....	Chládek & Tintěra, a.s.
...č.145/2019.....	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou**“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 20. 12. 2019 smlouvu o dílo č. E617-S-4271/2019 (dále také jen smlouva nebo smlouva o dílo), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020.
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a mohly vyvolat vznik zpoždění i dodatečných Nákladů.
4. Zápisem ve stavebním deníku ze dne 16. 3. 2020 Zhotovitel oznámil správci stavby vznik nároku na dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19.
5. Svým dopisem ze dne 30. 6. 2020 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy zcela podrobný závěrečný claim na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020 (dále jen „Závazný pokyn vlády ČR“).
6. Správce stavby takto předložený claim Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek smlouvy o dílo. Správce stavby claimy Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR, a to včetně toho, zda byla Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci uplatněna za práce skutečně fyzicky provedené v období nouzového stavu a v době období pro zotavení.
7. Svým dopisem ze dne 8. 10. 2020 správce stavby rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné v claimu Zhotovitele. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby uzavírají stany tuto dohodu o finančním vypořádání.
8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu, o němž správce stavby rozhodl dne 8. 10. 2020 a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě je nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněnou v jeho claimu, o kterém správce stavby rozhodl dne 8. 10. 2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.

2. Předmětem dohody strany je následující nárok na dodatečnou platbu:
 - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 6 895 325,29 Kč

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 6 895 325,29 Kč.
3. Příslušný nárok uvedený výše v čl. I této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 6 895 325,29 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z tohoto nároku, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto nárokem věcně souvisí.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančního nároku uvedeného v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 obchodních podmínek smlouvy jak z důsledků vyhlášeného nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně do dne uzavření této dohody. Jakýchkoliv dalších claimů z těchto příčin dosud neuplatněných či správcem stavby zamítnutých se Zhotovitel vzdává.

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda se vyhotovuje v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel čtyři (4) vyhotovení.

Objednatel

V Praze dne 30.11.2020

Zhotovitel

V Pardubicích dne 17.11.2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....
Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.