

E617-S-4487/2020

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmiřem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

„Společnost Hustopeče“

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2019 (dále jen „Společenská smlouva“):

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bank. spojeníxxx

Korespondenční adresa: STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49,
721 00 Ostrava – Svinov

(správce „Společnosti Hustopeče“)

1. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(společník 2 „Společnosti Hustopeče“)

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem **„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“**. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 24. 5. 2019 smlouvu o dílo (dále jen smlouva nebo smlouva o dílo), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020.
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a mohly vyvolat vznik zpoždění i dodatečných Nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 6. 4. 2020 Zhotovitel oznámil vznik nároku na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále nároku dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19.
5. Svým odpisem ze dne 30. 6. 2020 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy zcela podrobný závěrečný claim na prodloužení dob sjednaných ve smlouvě a na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020 (dále jen „Závazný pokyn vlády ČR“).
6. Správce stavby takto předložené claimy Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek smlouvy o dílo. Správce stavby claimy Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR, a to včetně toho, zda byla Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci uplatněna za práce skutečně fyzicky provedené v období nouzového stavu a v době období pro zotavení.

7. Svým dopisem ze dne 2. 10. 2020 správce stavby rozhodl o claimu Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení díla a dalších dob sjednaných ve smlouvě a určil, že zhotovitel nemá právo na prodloužení těchto dob.
8. Svým dopisem ze dne 2. 10. 2020 správce stavby rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné v claimu Zhotovitele. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby uzavírají stany tuto dohodu o finančním vypořádání.
9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu, o němž stavby rozhodl dne 2. 10. 2020 a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu, o kterých správce stavby rozhodl dne 2. 10. 2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem dohody stran jsou následující nároky na dodatečnou platbu:
 - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 12.519.701,14 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že správce stavby rozhodl dne 2. 10. 2020 o výše uvedených claimech nárocích trojím způsobem. U jednotlivých dílčích nároků správce stavby buď:
 - rozhodl, že je jej potvrzuje a určuje jako oprávněný,
 - rozhodl, že jej považuje za nedůvodný a zamítá,
 - rozhodl některými z výše uvedených způsobů o různých částech daného dílčího nároku.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 12.519.701,14 Kč.
3. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 12.519.701,14 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně souvisí.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy jak z důsledků vyhlášeného nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění

COVID-19 na území České republiky i mimo ně do dne uzavření této dohody. Jakýchkoliv dalších claimů z těchto příčin dosud neuplatněných či správcem stavby zamítnutých se Zhotovitel vzdává.

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 30.11.2020

V Ústí nad Labem dne 4.11.2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

