

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

a

Zhotovitelem:

účastníky společnosti

„Společnost Vysočina“

založená Smlouvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019

se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
jejímiž účastníky jsou:

Vedoucí člen společnosti: **TSS GRADE, a.s.**

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č.
5590/B,

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen představenstva

podnikající na území České republiky prostřednictvím:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika

IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126

Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka č. 3236/V
zastoupena: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a Pavol Tatar, jednatel

Účastník společnosti: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika

IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2144
zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Účastník společnosti: **Doprastav, a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 581/B
zastoupena: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva a Ing. Peter Milan, člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika

IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328
Zastoupená: Ing. Václav Pavlovský, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika

IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006
Zastoupená: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva

Korespondenční adresa:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Bank. spojení: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou**“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 18. 12. 2019 smlouvu o dílo, č. E617-S-4249/2019 (dále také jen „Smlouva“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Předmětem plnění zhotovitele je zhotovení souboru dvou dílčích staveb „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“ a „Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou“.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020.

3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a mohly vyvolat vznik zpoždění i dodatečných Nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 13. 3. 2020 Zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19.
5. Svým dopisem ze dne 9. 7. 2020 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy zcela podrobný závěrečný claim na prodloužení dob sjednaných ve smlouvě a na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020 (dále jen „Závazný pokyn vlády ČR“).
6. Správce stavby takto předložené claimy Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek smlouvy o dílo. Správce stavby claimy Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR.
7. Svým dopisem ze dne 27. 10. 2020 správce stavby rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněné v claimu Zhotovitele. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby uzavírají strany tuto dohodu o finančním vypořádání.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že o claimu zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení díla a claimu na kompenzaci Nákladů za období prodloužení, které byly oznámeny jako součást uvedeného závěrečného claimu, rozhodne správce stavby samostatným určením. Uvedené claimy tedy nejsou předmětem této dohody.
9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu, o němž správce stavby rozhodl dne 27. 10. 2020, a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněné v jeho claimu, o kterých správce stavby rozhodl dne 27. 10. 2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem dohody strany jsou následující nároky na dodatečnou platbu:
 - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem pro dílčí stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“ ve výši 24 362 172,39 Kč a pro dílčí stavbu „Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou“ ve výši 3 647 790,83 Kč.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.

2. Paušalizovanou kompenzací Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 24 362 172,39 Kč pro dílčí stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“ a ve výši 3 647 790,83 Kč pro dílčí stavbu „Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou“.
3. Příslušnou část dílčího nároku uvedeného výše v čl. I této dohody tedy Objednatel uhradí pro dílčí stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“ v částce ve výši 24 362 172,39 Kč a pro dílčí stavbu „Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou“ v částce ve výši 3 647 790,83 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z tohoto dílčího nároku, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto dílčím nárokem věcně souvisí.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy jak z důsledků nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky dne 12. 3. 2020 a ukončeného ke dni 17. 5. 2020 včetně období pro zotavení ukončeného dne 3. 6. 2020, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně během tohoto nouzového stavu a období pro zotavení. Další nároky neuplatněných do dne uzavření této dohody nebo uplatněných v claimu Zhotovitele, o kterých správce stavby rozhodl dne 27. 10. 2020 tak, že byly správcem stavby zamítnuty, se Zhotovitel vzdává. Z důvodu právní jistoty se potvrzuje, že ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na claim na prodloužení Doby pro dokončení díla a claim na kompenzaci Nákladů za období prodloužení, které byly zhotovitelem uplatněny a o nichž správce stavby rozhodne samostatným určením, jak je uvedeno v bodě 8. Preambule. Rovněž se ustanovení tohoto bodu o vzdání se nároku nevztahuje na nárok paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení týkající se likvidace odpadů v rozhodném období na stavebních objektech *SO 01-16-01 ŽST Křižanov, železniční spodek, SO 02-16-01 ŽST Sklené nad Oslavou, železniční spodek, SO 02-19-01 ŽST Sklené nad Oslavou, SO 02-19-02 ŽST Sklené nad Oslavou, Most v km, SO 02-16-02 ŽST Sklené nad Oslavou*, které byly uplatněny zhotovitelem a budou řešené samostatným určením Správce stavby.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
4. Tato dohoda se vyhotovuje v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel pět (5) vyhotovení.

V Praze, dne

Za Objednatele:30.11.2020

V Brně, dne

Za Zhotovitele:10.11.2020

Za TSS GRADE, a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva

Za ELTRA, s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Kondor
konatel

.....
Pavol Tatar
konatel

Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Za Doprastav, a.s.

.....
Ing. Peter Milan
člen představenstva

.....
Mgr. Roman Guniš
člen představenstva

Za PORR a.s.

.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1238567

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f81504e-f058-4e48-a82a-8777a905bf94

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2020 16:21:00



aa4c4fa3-316f-4f3e-8fbb-3dc462ffc853