

E617-S-4488/2020

# Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

## Objednatel:

**Správa železnic, státní organizace**, se sídlem Dlážďená 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro moderni-  
zaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## Zhotovitel:

**Společnost s názvem: „UNIOL RAIL“**

### Společník 1 nebo Správce:

#### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

**Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,  
Česká republika.**

### Společník 2:

#### **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

### Společník 3:

#### **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a  
mosty, na základě plné moci ze dne 14.3.2019

### Společník 4:

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva

a Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

**Sídlo Společnosti je na adrese:** S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00  
Praha 8, Česká republika  
**(dále jen „Zhotovitel“)**

## PREAMBULE

1. Nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 1.7.2019 smlouvu o dílo (dále jen smlouva nebo smlouva o dílo), ve které se zhotovitel zavázal, že pro objednatele toto dílo provede a objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12.3.2020 a byl ukončen ke dni 17.5.2020.
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik zpoždění i dodatečných Nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 16.3.2020 zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19.
5. Svým dopisem ze dne 3.7.2020. předložil zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy zcela podrobný claim na prodloužení dob sjednaných ve smlouvě a na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020 (dále jen „Závazný pokyn vlády ČR“).
6. Správce stavby takto předložené claimy Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních obchodních podmínek smlouvy o dílo. Správce stavby claimy Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR, a to včetně toho, zda byla Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci uplatněna za práce skutečně fyzicky provedené v období nouzového stavu a v době období pro zotavení.
7. Svým určením č. 1 ze dne 2.9.2020 správce stavby rozhodl o claimu zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a určil, že zhotovitel má právo na prodloužení této doby o 21 dnů. Prodloužení Doby pro uvedení do provozu a postupných závazných milníků bude předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
8. Svým určením č. 1 ze dne 2.9.2020 a následně určením č. 2 ze dne 1.10.2020 správce stavby současně rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné v claimu zhotovitele. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby uzavírají strany tuto dohodu o finančním vypořádání.

9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu, o němž stavby rozhodl svým určením č. 1 ze dne 2.9.2020 a následně určením č. 2 ze dne 1.10.2020 a v rozsahu těchto určení správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

## I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu, o kterých správce stavby rozhodl svým určením č. 1 ze dne 2.9.2020 a následně určením č. 2 ze dne 1.10.2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem dohody stran je následující nárok na dodatečnou platbu:
  - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná zhotovitelem ve výši 26.656.260,34 Kč.
  - b. Kompenzace Nákladů za období prodloužení zhotovitel ve svém claimu výslovně nepožadoval a není tedy předmětem této dohody

## II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši, tj. 26.656.260,34 Kč.
3. Kompenzaci Nákladů za období prodloužení zhotovitel ve svém claimu výslovně nepožadoval a není tedy předmětem této dohody.
4. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy objednatel uhradí v částce 26. 656.260,34 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně souvisí.
5. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
6. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy jak z důsledků vyhlášeného nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně do dne uzavření této dohody. Jakýchkoliv dalších claimů z těchto příčin dosud neuplatněných či správcem stavby zamítnutých se zhotovitel vzdává.

### III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce článku II. této dohody uhradí objednatel zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

### IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel.

V Praze dne: 30.11.2020

V Praze dne:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
Subterra a.s.

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
Subterra a.s.

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu  
oblast Železniční stavby a mosty  
na základě Plné moci ze dne 14.3.2019  
EUROVIA CS, a.s.

.....  
**Ing. Luďek Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Radim Kotlář**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1238570

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2d34dc6d-126a-473d-9ee5-b5ef1dbbd591

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.11.2020 16:40:02



6fd73e58-e89c-4b09-875d-cb2d0a3ff54c