

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

Hydroizolace základového zdiva I. etapa 5. ZŠ Matěje Kopeckého č. p. 1160/1, 350 02 Cheb

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupená: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: Stavební společnost VARO, s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 15072

se sídlem: Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČO: 26356503
DIČ: CZ26356503
bankovní spojení: 262401752/0300
zastoupená: Ing. Rostislavem Filipem – jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně doby plnění a ceny díla.

V rámci plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba delší technologické přestávky v rámci vysychání obvodového zdiva a dále pak prací, které nebyly řešeny v PD. Jedná se o práce spočívající v úpravě provedení hydroizolace základového zdiva, tj. celkové zesílení vnější izolace.

S ohledem na nově vzniklé nepředvídatelné skutečnosti při realizaci stavby nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v době plnění dle čl. III Doba plnění a dodací podmínky, a dále pak v ceně uvedené v čl. IV. Cena.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění části odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:
 - **Zahájení prací:** 06.08.2020.

- **Lhůta pro dokončení prací:** do 30.11.2020.
- **Lhůta pro předání a převzetí prací:** do 3 dnů od dokončení prací.
- **Předání dokumentace skutečného provedení:** při předání stavby.

Místo plnění: 5. ZŠ Matěje Kopeckého č. p. 1160/1, 350 02 Cheb.

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Zahájení prací:** 06.08.2020.
- **Lhůta pro dokončení prací:** do 31.12.2020.
- **Lhůta pro předání a převzetí prací:** do 3 dnů od dokončení prací.
- **Předání dokumentace skutečného provedení:** při předání stavby.

Místo plnění: 5. ZŠ Matěje Kopeckého č. p. 1160/1, 350 02 Cheb.

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

**Článek IV.
Cena**

Původní znění části odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	350 160,81 Kč
DPH 21 %	-	73 533,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	-	423 694,58 Kč

Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	394 420,46 Kč
DPH 21 %	-	83 458,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	-	480 878,75 Kč

Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne:

V Chebu dne

za zhotovitele

Ing. Rostislav Filip, jednatel

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta