

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:

Zdůvodnění dodatku:

Dne 15. 10. 2020 byly zástupci města Kaznějov předány výsledky kamerových zkoušek jednotné kanalizace, která se nachází v zájmovém území stavby. Dle vyjádření Města Kaznějov bude třeba kanalizační síť vedoucí podél komunikace I/27 v obci Kaznějov v úseku od Rybnice k ul. Drahotínské v rámci akce zrekonstruovat v celé délce. Zpracování stavebního objektu na rekonstrukci jednotné kanalizace bude mít vliv na termín odevzdání PD.

Čl. 5. Lhůta plnění se upravuje:

Původní termíny:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 30. 09.2020
 - 5.1.2. Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do 30. 11. 2020.
 - 5.1.3. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci: nejpozději do 30. 11. 2020.
 - 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – PDPS – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu
 - 5.1.5. Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Nové upravené termíny:

- 5.1.2. Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do **31. 03. 2021**
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci: Nejpozději do **31. 03. 2021**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne: 30 -11- 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele: