

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel HSF System SK s.r.o.
se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina
zastoupený: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem
IČO: 45412464
DIČ: SK2022973095
zapsaná v OR vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl s.r.o., vložka 52489/L
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a se vznikem prací, jež nebudou provedeny (tzv. méněprací):
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je společně se změnami podle předchozích Dodatků smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 29, č. 32, č. 35, č. 37, č. 38, č. 39, č. 41, č. 43, č. 44, č. 47, č. 49 a č. 50, a
 - b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle změnového listu č. 30, č. 31, č. 33, č. 34, č. 36, č. 40, č. 42, č. 45, č. 46 a č. 48.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, společně s předchozími změnami smlouvy, nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
3. V souvislosti s nepředvídatelnými pracemi podle změnového listu č. 42 (viz Dodatek č. 3) došlo ke zdržení stavebních prací a k nutnému posunutí termínu plnění o jeden kalendářní měsíc, konečný vliv na termín plnění smlouvy bude stranami řešen až po úplném faktickém ukončení provádění prací archeology na „záchranném archeologickém výzkumu“, průběh práce archeologů je monitorován a je součástí zápisů z KD.
4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 565 948,27 Kč bez DPH. Měněpráce: 153 045,36 Kč bez DPH.
6. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 2 474 507,14 Kč bez DPH Měněpráce: 234 559,75 Kč bez DPH.
7. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
3 040 455,41 Kč bez DPH.
8. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
387 605,11 Kč bez DPH.
10. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:
2 652 850,30 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
Celkem 40 648 325,97 Kč bez DPH
(slovy: čtyřicet milionů šest set čtyřicet osm tisíc tři sta dvacet pět korun českých devadesát sedm haléřů bez DPH).
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 16. 11. 2020, usnesením č. RK/33/1825/2020.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 29 - 50

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Ostravě dne



HSF System SK s.r.o.
Tomáš Hess
na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST Č. 029

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREALU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:
SO02.06 Silnoproudé rozvody

Doplnění dle požadavku uživatele rezervního prokabelování mezi rozvaděči vrátnice a lékárny.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:
20 194,98 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *04.09.20*

Datum: 28.07.2020

Datum: *30.7.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Jméno: **Ing. Ilja Nikolov**

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

Podpis:

Podpis:

GP:

Datum: *04.09.20*

Podpis:

Jméno: **Ing.arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

20 194,98 Kč

ROZDÍL CENY

20 194,98 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		HSV	HSV				0,00	
		_3	Vodiče, kabely				0,00	
Rezervní kabeláž mezi rozvaděči není součástí rozsahu díla dle SOD.								

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 194,98	
		HSV	HSV				20 194,98	
		_3	Vodiče, kabely				20 194,98	
			Kabel 1-CYKY 4x16mm ² včetně, šitkování a ukončení, koncovky v prostoru nad rozvaděčem v podhledu	m	94,000	214,84	20 194,98	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.060

20 194,98

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.060

20 194,98

ZMĚNOVÝ LIST Č. 030

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny: SO.02.050.2 Vytápění

Doplnění o oběhové čerpadlo na větví VZT. Rozpor rozpočtu a PD. V rozpočtu 1ks, v PD 2ks (na každé větví VZT 1ks).

požadavek zhotovitele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny**
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla**

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

15 080,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *04.09.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **28.07.2020**

Jméno: **Ing. Ilija Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *30.07.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP:

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

15 080,00 Kč

ROZDÍL CENY

15 080,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ...

...
...

SO 02_050_2 - Vytápění-UTC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 080,00	
2		HSV	HSV				15 080,00	
		1	Patrubní rozvody				15 080,00	
16	Pol206		Oběhové čerpadlo okruhu VZT	kpl	1,000	15 080,00	15 080,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ...

...
...

SO 02_050_2 - Vytápění-UTC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 160,00	
2		HSV	HSV				30 160,00	
		1	Patrubní rozvody				30 160,00	
16	Pol206		Oběhové čerpadlo okruhu VZT	kpl	2,000	15 080,00	30 160,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.070 **15 080,00**

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.070 **15 080,00**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 031

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK s.r.o.

Popis změny:

SO.02.090. Komunikace a zpevněné plochy

Realizace dočasného dopravního značení, vč. informační cedule v areálu, pro potřeby uzavření hlavního vjezdu do areálu nemocnice.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
 Zápisem do stavebního deníku
 Zapracováním změny do PD
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
 snížení ceny
 bez změny na cenu díla
 nový termín (mílníku)
 bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
 Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
 Dohodou
 Jiný postup

Rozdíl v ceně:

55 117,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: 04.07.20

Jméno: Jitka Brádllová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 04.08.2020

Jméno: Ing. Ilya Nikolov

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 15.8.20

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP:

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

55 117,00 Kč

ROZDÍL CENY

55 117,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ...
 Stavba: ...
 Název: ...

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
5	HSV	HSV	HSV				0,00	
		12	Dopravní značení v areálu				0,00	
16	Pol206		Neobsahuje dočasné dopravní značení pro změnu organizace dopravy.					
		13	Dopravní značení mimo areál				0,00	
16	Pol206		Neobsahuje dočasné dopravní značení pro změnu organizace dopravy.					

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ...
 Stavba: ...
 Název: ...

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 117,00	
5	HSV	HSV	HSV				55 117,00	
		12	Dočasné dopravní značení				55 117,00	
1			Dočasné dopravní značení v areálu i mimo něj pro změnu organizace dopravy	kpl	1,000	52 317,00	52 317,00	
			Dočasné dopravní značení mimo areál					
2			Informační cedule - orientační plán nemocnice	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.090 **55 117,00**

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.090 **55 117,00**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 032

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:

SO03.04 Silnoproudé rozvody

Doplnění rezervních chrániček mezi ostrůvkem ve vjezdu a vrátnici dle požadavku uživatele.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem**
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.**

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny**
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla**

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu**
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

8 077,72 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *04.09.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **04.08.2020**

Jméno: **Ing. Iľja Nikolov**

Podpis:

HSF Sy
010

Datum: 5

www.hsf-system.sk

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *10.08.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP:

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

8 077,72 Kč

ROZDÍL CENY

8 077,72 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ...
 Název: ...

SO 03_04 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 245,90	
3	HSV	HSV					8 245,90	
3	3		Nosný systém a chráničky				8 245,90	
10	Pol13		Korugovaná chránička dvouplášťová pr. 110mm	m	38,000	140,52	5 339,56	
11	Pol865		Instalační trubka pro kabel ČYKY 3Cx2,5	m	22,000	49,14	1 081,16	
12	Pol866		uložení kabelového vedení v objektu	m	15,000	140,41	2 106,16	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ...
 Název: ...

SO 03_04 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 323,63	
3	HSV	HSV					16 323,63	
3	3		Nosný systém a chráničky				16 323,63	
10	Pol13		Korugovaná chránička dvouplášťová pr. 110mm	m	86,000	140,52	12 084,38	
10a			Zátka zavírací pro kopoflex d110	ks	6,000	175,32	1 051,92	
11	Pol865		Instalační trubka pro kabel ČYKY 3Cx2,5	m	22,000	49,14	1 081,16	
12	Pol866		uložení kabelového vedení v objektu	m	15,000	140,41	2 106,16	

NOVÁ CENA CELKEM SO 03.040 **8 077,72**

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03.040 **8 077,72**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 033

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

SO 03_03_01 - Stavební řešení energokanálu

Nesoulad výměr PD a skutečností a na základě požadavku uživatele se provede zásyp energokanálu v celém profilu štěrkodrtí (kanál se nachází pod komunikací - hlavní vjezd do areálu nemocnice)

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

414 097,27 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *04.09.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **04.08.2020**

Jméno: **Ing. Iľja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *10.08.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP:

Jméno: **Ing.arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

414 097,27 Kč

ROZDÍL CENY

414 097,27 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: 03.03.01.01 - Stavební řešení
 Název: Stavební řešení - Stavební řešení

SO 03_03_01 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							261 794,93	
0	HSV	HSV					261 794,93	
0	1		Zemní práce				85 127,03	
1		113151119R00	Fréza živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75cm, tl. 10cm	m ²	35,410	295,88	10 477,11	
2		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor. J do 100 m ³	m ³	91,220	471,12	42 975,57	
3		151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložně - hloubky do 4 m	m ²	45,610	98,59	4 496,78	
4		151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m	m ²	45,610	38,06	1 736,10	
5		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	41,505	29,12	1 208,43	
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	49,715	190,32	9 461,74	
7		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťovaných	m ³	45,610	16,64	758,95	
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťováním	m ³	45,610	125,84	5 739,36	
9		190100100	Poplatek za uložení výkopku na skládce	m ³	49,715	166,40	8 272,58	
0	2		Základy				176 567,90	
10		271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m ³	3,193	1 463,28	4 672,23	
11		273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m ³	5,131	2 802,80	14 381,17	
12		273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m ²	6,841	667,68	4 567,60	
13		273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m ²	6,841	126,88	867,99	
14		273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,250	37 752,00	9 438,00	
15		279100100	Teplotovodní kanál prefa	kpł	1,000	83 135,52	83 135,52	
16		274313611R00	Beton základových pásů prostý C 16/20	m ³	2,500	2 688,40	6 721,00	
17		275361314R00	Výztuž základ. patek nad 12 mm z oceli 10 505 (R)	t	0,500	41 215,20	20 607,60	
18		941941051R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 10 m	m ²	35,410	74,46	2 636,77	
19		955150150	Průraz do stávajícího kanálu	kpł	1,000	3 640,00	3 640,00	
20		980100104	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (Bpv, JTSK)	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: 03.03.01.01 - Stavební řešení
 Název: Stavební řešení - Stavební řešení

SO 03_03_01 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							675 892,20	
0	HSV	HSV					675 892,20	
0	1		Zemní práce				194 066,50	
1		113151119R00	Fréza živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75cm, tl. 10cm	m ²	72,000	295,88	21 303,36	
2		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor. J do 100 m ³	m ³	201,600	471,12	94 977,79	
3		151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložně - hloubky do 4 m	m ²	0,000	98,59	0,00	
4		151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m	m ²	0,000	38,06	0,00	
5		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	201,600	29,12	5 870,59	
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	201,600	190,32	38 368,51	
7		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťovaných	m ³	0,000	16,64	0,00	
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťováním	m ³	0,000	125,84	0,00	
9		190100100	Poplatek za uložení výkopku na skládce	m ³	201,600	166,40	33 546,24	
0	2		Základy				389 827,48	
10		271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m ³	115,885	1 463,28	169 572,20	
11		273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m ³	5,131	2 802,80	14 381,17	
12		273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m ²	6,841	667,68	4 567,60	
13		273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m ²	6,841	126,88	867,99	
14		273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,250	37 752,00	9 438,00	
15		279100100	Teplotovodní kanál prefa	kpł	1,000	83 135,52	83 135,52	
16		274313611R00	Beton základových pásů prostý C 16/20	m ³	9,600	2 688,40	25 808,64	
17		275361314R00	Výztuž základ. patek nad 12 mm z oceli 10 505 (R)	t	0,500	41 215,20	20 607,60	
18		941941051R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 10 m	m ²	35,410	74,46	2 636,77	
19		955150150	Průraz do stávajícího kanálu	kpł	1,000	3 640,00	3 640,00	
			Oszení a dodávka překladu	kpł	1,000	2 860,00	2 860,00	
20		980100104	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (Bpv, JTSK)	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	
		Pol646	Tratlivody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obrys štrkopieskem, trubky d 100 mm	m	50,000	526,24	26 312,00	
0	3		Izolace tepelná				60 017,16	
		71313113	Izolace tepelná stěn lepením, vč. dodávky materiálu	m ²	69,384	780,00	54 119,52	
			Geotextilie 500g/m ² , vč. dodávky materiálu	m ²	69,384	85,00	5 897,64	
			Hydroizolace	m ²			31 981,06	
			Izolace proti vlh. z PVC fólie tl. 1,5mm, vč. dodávky materiálu	m ²	131,420	243,35	31 981,06	

NOVÁ CENA CELKEM SO 03.03.01

414 097,27

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03.03.01

414 097,27

ZMĚNOVÝ LIST Č. 034

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREALU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

SO 02_010 - Stavební řešení - změny

Na základě požadavků uživatele se provedli stavební změny na objektu SO02 - opláštění světlíků sádrokartonem, doplnění pohledu v místnosti L.12, odnímatelný pohled v místě VZT jednotky místo pevného, fasádní nátěr na nové plotové pilíře, odpočet dodávky nového kamene (byl použit původní vyboutraný kámen)

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem**
 Zápisem do stavebního deníku
 Zapracováním změny do PD
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny**
 snížení ceny
 bez změny na cenu díla
 nový termín (milníku)
 bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu**
 Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
 Dohodou
 Jiný postup

Rozdíl v ceně:

115 553,24 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *04.09.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: 05.08.2020

Jméno: **Ing. Ilja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *10.08.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing.arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

99 087,45 Kč

PŘÍPOČET

214 640,69 Kč

ROZDÍL CENY

115 553,24 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: 02010 - Stavební řešení

Průběžná kalkulace

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							670 892,08	
0		HSV	HSV				670 892,08	
		3	Svisle a kompletní konstrukce				248 893,76	
34		313212122R00	Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové	m3	35,030	6 760,00	236 802,80	
57		3470628021	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x reflex - OK 12B	m2	9,040	1 337,44	12 090,46	
		4	Vodorovné konstrukce				234 474,24	
80		416061111R00	Kazeta Gyptone Base 31, hrana A, s izol. tl. 80 mm	m2	195,200	1 201,20	234 474,24	
		5	Úpravy povrchů vnitřní				150 465,65	
87		612421637R00	Omrška vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	340,020	442,52	150 465,65	
		6	Úpravy povrchů vnější				37 058,93	
89		622421143R00	Omrška vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	71,410	518,96	37 058,93	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: 02010 - Stavební řešení

Průběžná kalkulace

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							786 445,32	
0		HSV	HSV				786 445,32	
		3	Svisle a kompletní konstrukce				316 561,70	
34		313212122R00	Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové	m3	35,030	6 760,00	236 802,80	
34A		313212122R00	Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové	m3	-35,030	2 005,00	-70 235,15	
			Spárování kamenného zdiva	kpl	1,000	9 900,00	9 900,00	
57		3470628021	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x reflex - OK 12B	m2	9,040	1 337,44	12 090,46	
		3470628021	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x reflex - OK 12B	m2	65,200	1 337,44	87 201,09	
			Čelo SDK podhledu na ocel. kce, opláštěné z jedné strany 1x RB bez mín. izolace	m2	42,500	493,00	20 951,50	
			Doplnění výztuh do SDK stěn dle požadavku objednatele	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00	
		4	Vodorovné konstrukce				348 465,48	
80		416061111R00	Kazeta Gyptone Base 31, hrana A, s izol. tl. 80 mm	m2	202,900	1 201,20	243 723,46	
			Úprava podhledu v místě VZT jednotky v m. z. L02	m2	3,960	1 450,00	5 742,00	
		5	Úpravy povrchů vnitřní				121 613,35	
87		612421637R00	Omrška vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	274,820	442,52	121 613,35	
		6	Úpravy povrchů vnější				96 804,79	
89		622421143R00	Omrška vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	71,410	518,96	37 058,93	
			Fasádní nátěr plotu 2x	m2	190,280	324,30	61 745,86	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

115 553,23

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

115 553,23

ZMĚNOVÝ LIST Č. 035

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:

SO.02.010. Stavební řešení - rolety ve světlících

Na základě dohody s uživatelem se nebudou realizovat horizontální rolety ve světlících a budou nahrazeny vertikálními žaluziemi ve výkladcích officíny a ve vrátnici.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem**
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.**

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny**
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla**

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu**
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

36 077,68 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: *04.09.20*

Jméno: **Jitka Brádlová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 06.08.2020

Jméno: **Ing. Ija Nikolov**

Podpis:

HSF
G

Datum:

TDI: **TDS - Ing. Luboš**
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: *10.09.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.**
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

34 822,32 Kč

PŘÍPOČET

70 900,00 Kč

ROZDÍL CENY

36 077,68 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: *Stavba objektu (stavba objektu) - 02.010*

Stavba: *Stavba objektu (stavba objektu)*

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 822,32	
		HSV	HSV				34 822,32	
		_8	Ostatní konstrukce a práce				34 822,32	
114		999100103	Vnitřní okenní roleta poz. OV 03	kus	2,000	9 660,56	19 321,12	
115		999100104	Vnitřní okenní roleta poz. OV 04	kus	1,000	15 501,20	15 501,20	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: *Stavba objektu (stavba objektu) - 02.010*

Stavba: *Stavba objektu (stavba objektu)*

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 900,00	
		HSV	HSV				70 900,00	
		_8	Ostatní konstrukce a práce				70 900,00	
114		999100103	Vnitřní okenní roleta poz. OV 03	kus	0,000	9 660,56	0,00	
115		999100104	Vnitřní okenní roleta poz. OV 04	kus	0,000	15 501,20	0,00	
			Vertikální látkové žaluzie š. 127mm, RAL 9010, manuální řetězkou a šňůrkou					
			Al okno rozm. 3600x2850mm, poz. D.01 - rozměr žaluzie 3600x2300mm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
			Al okno rozm. 5400x2850mm, poz. D.05 - rozměr žaluzie 5400x2300mm	kus	1,000	8 750,00	8 750,00	
			Segmentované (obloukové) okno rozm. 6300x2250mm, poz. D.06					
			1x rozměr žaluzie 3600x1900mm (do oblouku)	kus	1,000	31 350,00	31 350,00	
			1x rozměr žaluzie 2700x1900mm (do oblouku)	kus	1,000	24 200,00	24 200,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

36 077,68

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

36 077,68

ZMĚNOVÝ LIST Č. 036

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:

SO.02.090. Komunikace a zpevněné plochy - změny

Na základě požadavku objednatele se mění rozsah živičných ploch, vč. konstrukčního řešení pro pojezd těžkou nákladní dopravou, navržené zatížení na komunikace dle PD 25 tun, provedeno konstrukční řešení na zatížení 40 tun.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milník)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

1 239 659,81 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *11.09.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **03.09.2020**

Jméno: **Ing. Ilja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *10.09.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Kar**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Sr**

ODPOČET

135 472,30 Kč

PŘÍPOČET

1 375 132,11 Kč

ROZDÍL CENY

1 239 659,81 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 654 926,43	
D:	1	HSV	HSV				300 516,61	
		1	Zemní práce v areálu nemocnice				300 516,61	
	1	Pol18	Zřízení aktivní zóny	m2	258,500	102,96	26 615,16	
	2	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	21,250	54,08	1 149,20	
	3	Pol20	Sejmnutí ornice	m3	12,750	77,06	982,57	
	4	Pol638	Hloubení rýh š.do 200 cm do 100 m3,STROJNĚ	m3	10,250	265,20	2 718,30	
	5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	44,250	190,32	8 421,66	
	6	Pol22	Poplatek za skládku zeminy	m3	44,250	166,40	7 363,20	
	7	171101102R00	Uložení španiny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	17,500	54,08	946,40	
	8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	462,000	13,52	6 246,24	
	9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	10,000	125,84	1 258,40	
	10	Pol640	bourání vozovk. vrstev z asfaltu	m3	39,975	3 640,00	145 509,00	
	11	Pol641	bourání dlažby betonové	m3	9,360	208,00	1 946,88	
	12	Pol642	bourání dlažby kamenné	m3	5,000	260,00	1 300,00	
	13	Pol643	bourání zpevněných ploch s CB krytem	m3	3,300	3 640,00	12 012,00	
	14	Pol644	bourání podkl. vozovk vrstev nestmelených	m3	109,400	702,00	76 798,80	
	15	Pol645	řezání asf. vozovek	m	41,000	176,80	7 248,80	
D:	2	HSV	Zemní práce mimo areál nemocnice				108 591,08	
	16	Pol18	Zřízení aktivní zóny	m2	88,500	102,96	9 111,96	
	17	171101102R00	Uložení španiny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	7,500	54,08	405,60	
	18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	265,000	13,52	3 582,80	
	19	Pol640	bourání vozovk. vrstev z asfaltu	m3	13,275	3 640,00	48 321,00	
	20	Pol641	bourání dlažby betonové	m3	7,840	208,00	1 630,72	
	21	Pol642	bourání dlažby kamenné	m3	2,500	260,00	650,00	
	22	Pol644	bourání podkl. vozovk vrstev nestmelených	m3	51,100	702,00	35 872,20	
	23	Pol645	řezání asf. vozovek	m	51,000	176,80	9 016,80	
D:	3	HSV	Základy a zvláštní zakládání				5 788,64	
	24	Pol646	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopieskem, trubky d 100 mm	m	11,000	526,24	5 788,64	

	4	Komunikace v areálu					810 517,90
25	56124221R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. 5 l tl. 12 cm	m2	141,750	103,90		14 727,26
26	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	472,710	192,92		91 195,21
27	Pol25	Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy	m3	75,952	1 326,00		100 712,35
28	Pol649	Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm	m2	266,500	676,00		180 154,00
29	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	266,500	14,04		3 741,66
30	Pol651	Beton asf. ACO 11 40mm	m2	266,500	468,00		124 722,00
31	Pol652	Betonová dlažba tl. 80mm hladká	m2	135,000	962,00		129 870,00
32	Pol653	Betonová dlažba tl. 60mm hladká	m2	179,000	624,00		111 696,00
33	Pol654	Betonová dlažba 60mm relief.	m2	3,000	832,00		2 496,00
34	Pol655	Beton dlažba hladká 60mm - kontrastní pruhy podél relief.	m2	1,700	780,00		1 326,00
35	Pol656	Ložná vrstva pod bet.. dlažbu tl. 30-40mm	m3	10,911	4 316,00		47 091,88
36	Pol657	zatlčí spar asf.modifik. zálivkou	m	62,000	44,93		2 785,54
Díl: 5		Komunikace mimo areál					245 858,60
37	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	199,290	192,92		38 447,03
38	Pol25	Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy	m3	14,088	1 326,00		18 680,69
39	Pol649	Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm	m2	88,500	676,00		59 826,00
40	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	88,500	14,04		1 242,54
41	Pol651	Beton asf. ACO 11 40mm	m2	88,500	468,00		41 418,00
42	Pol653	Betonová dlažba tl. 60mm hladká	m2	72,000	624,00		44 928,00
43	Pol654	Betonová dlažba 60mm relief.	m2	19,000	832,00		15 808,00
44	Pol655	Beton dlažba hladká 60mm - kontrastní pruhy podél relief.	m2	10,300	780,00		8 034,00
45	Pol656	Ložná vrstva pod bet.. dlažbu tl. 30-40mm	m3	3,039	4 316,00		13 116,32
46	Pol657	zatlčí spar asf.modifik. zálivkou	m	97,000	44,93		4 358,02
Díl: 6		Trubní vedení v areálu					75 088,00
47	Pol658	Vpust' uliční betonová kompletní	kus	4,000	10 140,00		40 560,00
48	Pol659	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	2,000	4 524,00		9 048,00
49	Pol660	vpust' obrubníková, litinová	kus	2,000	12 740,00		25 480,00
Díl: 7		Trubní vedení mimo areál					4 940,00
50	Pol661	Přesun stávající vpusti vč. připojení	kus	1,000	4 940,00		4 940,00
Díl: 8		Doplňující konstrukce v areálu					41 150,20
51	Pol662	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu	m	93,100	442,00		41 150,20
Díl: 9		Doplňující konstrukce mimo areál					20 729,80
52	Pol662	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu	m	46,900	442,00		20 729,80
Díl: 10		Bourání v areálu					28 454,40
53	Pol664	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	152,000	187,20		28 454,40
Díl: 11		Bourání mimo areál					13 291,20
54	Pol664	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	71,000	187,20		13 291,20

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_010 - Stavební řešení

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							2 894 586,24	
D	HSV	HSV					716 993,65	
	1		Zemní práce v areálu nemocnice				716 993,65	
1	Pol18		Zřízení aktivní zóny	m2	544,575	102,96	56 069,44	
2	122102202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	301,496	54,08	16 304,92	

					29,81		
					12,00		
					84,21		
					0,20		
					27,00		
					27,00		
					69,24		
					66,40		
					21,00		
					43,36		
					12,00		
3	Pol20	Sejmutí ornice	m3	12,750	77,06	982,57	
4	Pol638	Fřezování pařezů	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
		Hloubení rýh š.do 200 cm do 100 m3,STROJNĚ	m3	31,660	265,20	8 396,23	
5	162701105R00	Vodoravné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	345,906	190,32	65 832,88	
162201102R00	Vodoravné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	345,906	29,12	10 072,79		
6	Pol22	Poplatek za skládku zeminy	m3	345,906	166,40	57 558,80	
7	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 96% PS	m3	0,000	54,08	0,00	
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	741,075	13,52	10 019,33	
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	10,000	125,84	1 258,40	
10	Pol640	bourání vozok. vrstev z asfaltu	m3	83,336	3 640,00	303 343,95	
11	Pol641	bourání dlažby betonové	m3	9,360	208,00	1 946,88	
12	Pol642	bourání dlažby kamenné	m3	5,000	260,00	1 300,00	
13	Pol643	bourání zpevněných ploch s CB krytem	m3	3,300	3 640,00	12 012,00	
14	Pol644	bourání podkl. vozovk vrstev nstmmelených	m3	217,030	702,00	152 355,06	
15	Pol645	řezání asf. vozovek	m	78,000	176,80	13 790,40	
Díl 2		Zemní práce mimo areál nemocnice				108 185,48	
16	Pol18	Zřízení aktivní zóny	m2	88,500	102,96	9 111,96	
17	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 96% PS	m3	0,000	54,08	0,00	

18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	265,000	13,52	3 582,80
19	Pol640	bourání vozovk. vrstev z asfaltu	m3	13,275	3 640,00	48 321,00
20	Pol641	bourání dlažby betonové	m3	7,840	208,00	1 630,72
21	Pol642	bourání dlažby kamenné	m3	2,500	260,00	650,00
22	Pol644	bourání podkl. vozovk vrstev nestmetených	m3	51,100	702,00	35 872,20
23	Pol645	řezání asf. vozovek	m	51,000	176,80	9 016,80
Dit: 3		Zaklady a zvláštní zakladání				34 977,13
24	Pol646	Tratvodvy z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obrys šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	11,000	526,24	5 788,64
275321321R00		Železobeton základových patek C 20/25	m3	2,481	2 802,80	6 953,75
275351215R00		Bednění stěn základových patek-zřízení-OSB desky	m2	3,080	585,52	1 803,40
275351216R00		Bednění stěn základových patek-odstranění-OSB desky	m2	3,080	128,44	395,60
275351215R00		Bednění stěn základových patek-zřízení	m2	8,670	585,52	5 076,46
275351216R00		Bednění stěn základových patek-odstranění	m2	8,670	128,44	1 113,57
275351219		Pronájem systémového bednění	m2	8,670	230,00	1 994,10
275361314R00		Výztuž základ. patek nad 12 mm z oceli 10 505 (R)	t	0,216	33 800,00	7 301,61
275321419		Úprava horního líce - spád	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
275321420		Připomace pro elektro	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
Dit: 4		Komunikace v areálu				1 463 606,46
25	561242211R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S1 tl. 12 cm	m2	0,000	103,90	0,00
26	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	759,485	192,92	146 519,85
564871111RT4		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	540,575	261,86	141 552,27 RTS 19/1
564871111RT4		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (2 vrstvy)	m3	871,450	261,86	228 193,54 RTS 19/1
27	Pol25	Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy	m3	0,000	1 326,00	0,00
28	Pol649	Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm	m2	555,575	676,00	375 568,70

29	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	555,575	14,04	7 800,27
30	Pol651	Beton asf. ACO 11 40mm	m ²	555,575	468,00	260 009,10
31	Pol652	Betonová dlažba tl. 80mm hladká	m ²	135,000	962,00	129 870,00
32	Pol653	Betonová dlažba tl. 60mm hladká	m ²	188,000	624,00	117 312,00
33	Pol654	Betonová dlažba 60mm relief.	m ²	3,000	832,00	2 496,00
34	Pol655	Beton dlažba hladká 60mm - kontrastní pruhy podél relief.	m ²	1,700	780,00	1 326,00
35	Pol656	Ložná vrstva pod bet. dlažbu tl. 30-40mm	m ³	11,271	4 316,00	48 645,64
36	Pol657	zatíží spar asf.modifik. zálivkou	m	96,000	44,93	4 313,09
Díl- _5		Komunikace mimo areál				324 303,12
37	56485111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m ²	199,290	192,92	38 447,03
	27153111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32	m ³	22,125	1 463,28	32 375,07
	27153111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm	m ³	44,250	1 463,28	64 750,14
38	Pol25	Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy	m ³	0,000	1 326,00	0,00
39	Pol649	Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm	m ²	88,500	676,00	59 826,00
40	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	88,500	14,04	1 242,54
41	Pol651	Beton asf. ACO 11 40mm	m ²	88,500	468,00	41 418,00
42	Pol653	Betonová dlažba tl. 60mm hladká	m ²	72,000	624,00	44 928,00
43	Pol654	Betonová dlažba 60mm relief.	m ²	19,000	832,00	15 808,00
44	Pol655	Beton dlažba hladká 60mm - kontrastní pruhy podél relief.	m ²	10,300	780,00	8 034,00
45	Pol656	Ložná vrstva pod bet. dlažbu tl. 30-40mm	m ³	3,039	4 316,00	13 116,32
46	Pol657	zatíží spar asf.modifik. zálivkou	m	97,000	44,93	4 358,02
Díl- _6		Trubní vedení v areálu				75 088,00
47	Pol658	Vpust utliční betonová kompletní	kus	4,000	10 140,00	40 560,00
48	Pol659	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	2,000	4 524,00	9 048,00
49	Pol660	vpust obrubníková, litinová	kus	2,000	12 740,00	25 480,00
Díl- _7		Trubní vedení mimo areál				4 940,00
50	Pol661	Přesun stávající vpusti vč. přepojení	kus	1,000	4 940,00	4 940,00
Díl- _8		Doplňující konstrukce v areálu				76 394,20
51	Pol662	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu	m	155,100	442,00	68 554,20
	916131110	Osazení obrub ze žulových kostek do bet.lože s opěrou - šířka 2 kostky	m	20,000	392,00	7 840,00
Díl- _9		Doplňující konstrukce mimo areál				20 729,80
52	Pol662	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu	m	46,900	442,00	20 729,80
Díl- _10		Bourání v areálu				56 077,20
53	Pol664	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	201,000	187,20	37 627,20
	960011001	Zrušení energokanálu 130x110 cm-odbourání pro zásyp	m	9,000	2 050,00	18 450,00
Díl- _11		Bourání mimo areál				13 291,20
54	Pol664	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	71,000	187,20	13 291,20

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

1 239 659,81

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

1 239 659,81

ZMĚNOVÝ LIST Č. 037

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny: OV.26 - změna umístění

Na základě požadavku uživatele se upravilo na stávajícím zděném oplocení umístění světelného nápisu nemocnice

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:
8 000,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *11.09.20*

Jméno: **Jitka Brádrová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **03.09.2020**

Jméno: **Ing. Iľja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *10.09.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

8 000,00 Kč

ROZDÍL CENY

8 000,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ...
 Název stavby: ...
 Místo stavby: ...

SO 02_010 - Stavební řešení

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 314,00	
0	HSV	HSV	HSV				54 314,00	
0	_8		Ostatní konstrukce a práce				54 314,00	
131	999100126		Označení nemocnice (svítící) poz. OV.26	kus	1,000	54 314,00	54 314,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ...
 Název stavby: ...
 Místo stavby: ...

SO 02_010 - Stavební řešení

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 314,00	
0	HSV	HSV	HSV				62 314,00	
0	_8		Ostatní konstrukce a práce				62 314,00	
131	999100126		Označení nemocnice (svítící) poz. OV.26	kus	1,000	62 314,00	62 314,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010	8 000,00
-----------------------------------	-----------------

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010	8 000,00
--	-----------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 038

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

SO 03.05 - Slaboproudé rozvody

Na základě požadavku uživatele se trasy rozvodů v zemi doplnily o 2ks kabelových komor

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

31 963,93 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *11.09.20*

Jméno: **Jitka Brádlová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **03.09.2020**

Jméno: **Ing. Ilja Nikolov**

Podpis:

HSF S

010

číslo

Datum:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *10.09.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

Podpis:

ODPOČET

0.00 Kč

PŘÍPOČET

31 963,93 Kč

ROZDÍL CENY

31 963,93 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: *Úprava vodovodního a kanalizačního systému v ul. B. S. 2022*
 Město: *Brno*
 SO: *03.05*

SO 03_05 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 927,85	
2		HSV	HSV				63 927,85	
1			Slaboproudé rozvody				63 927,85	
8	Pal877		Kabelová komora (box) cca 450x450x800 s plastovým poklopem	ks	4,000	15 981,96	63 927,85	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: *Úprava vodovodního a kanalizačního systému v ul. B. S. 2022*
 Město: *Brno*
 SO: *03.05*

SO 03_05 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 891,78	
2		HSV	HSV				95 891,78	
1			Slaboproudé rozvody				95 891,78	
8	Pal877		Kabelová komora (box) cca 450x450x800 s plastovým poklopem	ks	6,000	15 981,96	95 891,78	

NOVÁ CENA CELKEM SO 03.050

31 963,93

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03.050

31 963,93

ZMĚNOVÝ LIST Č. 039

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

SO02.01 Doplnění podaváčiho okénka.

Na základě požadku investora a uživatele bude zpětně doplněno podaváči okénko do vrátnice.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

39 000,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *11. 09. 20*

Jméno: **Jitka Brádlová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **11.09.2020**

Jméno: **Ing. Ilja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *10. 09. 20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

39 000,00 Kč

ROZDÍL CENY

39 000,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: Dřevostavba 2-úpatková, vč. 2. NP a 3. NP, SO 02.010

Průběh: SO 02.010 - Stavební řešení

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							143 048,88	
	0	HSV	HSV				143 048,88	
	0	15	Konstrukce truhlářské				143 048,88	
270		767100014	Segmentované (obloukové) okno rozm. 6800x2250mm, poz. O.06	kus	1,000	143 048,88	143 048,88	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: Dřevostavba 2-úpatková, vč. 2. NP a 3. NP, SO 02.010

Průběh: SO 02.010 - Stavební řešení

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 048,88	
	0	HSV	HSV				182 048,88	
	0	15	Konstrukce truhlářské				182 048,88	
270		767100014	Segmentované (obloukové) okno rozm. 6800x2250mm, poz. O.06	kus	1,000	143 048,88	143 048,88	
			Výšuvně podávací okno rozměr 917 x 110mm, vč. doplnění aretace ve třech polohách	kus	1,000	39 000,00	39 000,00	

NOVA CENA CELKEM SO 02.010

39 000,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

39 000,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 040

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:

SO02.07 Slaboproudé rozvody - EZS

Přesun EZS stávajících objektů z provizorní vrátnice do nové do uživatelem požadovaného místa, přesun a zprovoznění EZS pro stávající objekty, nebylo řešeno v PD

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (mílníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

40 370,67 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *11. 09. 20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:



Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **14.09.2020**

Jméno: **Ing. Ilija Nikolov**

Podpis:



TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *10. 09. 20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:



GP: **KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

Datum:



Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

40 370,67 Kč

ROZDÍL CENY

40 370,67 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ZPĚLAVÝ ÚSTŘEJ Č. 2 (MŠ) - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO MĚŘENÍ

Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO MĚŘENÍ

Úroveň:

SO 02_070 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
0	HSV		HSV				0,00	
0	2		Elektrická zabezpečovací signalizace				0,00	
10	Pol13		Součástí ceny díla dle SOD není přesun a zprovoznění EZS pro stávající objekty.		0,000	0,00	0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ZPĚLAVÝ ÚSTŘEJ Č. 2 (MŠ) - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO MĚŘENÍ

Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO MĚŘENÍ

Úroveň:

SO 02_070 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 370,67	
0	HSV		HSV				40 370,67	
0	2		Elektrická zabezpečovací signalizace				40 370,67	
			Rozvaděč M1S přisazený, patice pro ukončení kabelu TCEPKPFLE	ks	1,000	1 862,19	1 862,19	
			Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	14,000	39,27	549,78	
			Lišta na kabely hranatá 40x40	m	4,000	67,54	270,16	
			Pomocný materiál	kpl.	1,000	188,54	188,54	
			Montážní práce	hod	4,000	375,00	1 500,00	
			Přesun EZS pro stávající objekty do nové vrátnice, programování, zprovoznění.	kpl.	3,000	8 000,00	24 000,00	
			Pomocné stavební práce - provedení otvorů a jejich zapravení (mat. + práce)	hod	32,000	375,00	12 000,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.070


40 370,67

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.070

40 370,67

ZMĚNOVÝ LIST Č. 041

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:
SO02.05 Chlazení - CHL

Na základě požadavku uživatele se rozdělilo ovládání pro každou kazetovou jednotku v officině samostatně.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem**
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.**

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny**
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla**

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu**
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

14 560,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum:

25.09.20

Jméno:

Jitka Brádllová

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: 14.09.2020

Jméno: Ing. Ilja Nikolov

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum:

20.09.20

Jméno:

Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno:

Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum: www.hsf-system.sk

Podpis:

ODPOČET

118 223,04 Kč

PŘÍPOČET

132 783,04 Kč

ROZDÍL CENY

14 560,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Město: JIHLAVA
 Územní úřad: ÚZEMNÍ ÚŘAD JIHLAVA
 Okres: JIHLAVA

SO 02_050 - Chlazení CHL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 223,04	
0	HSV	HSV					118 223,04	
0	_1		Potrubní rozvody				118 223,04	
17	Pol176		Vnitřní jednotka kazetová	kpl	4,000	29 555,76	118 223,04	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Město: JIHLAVA
 Územní úřad: ÚZEMNÍ ÚŘAD JIHLAVA
 Okres: JIHLAVA

SO 02_050 - Chlazení CHL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							132 783,04	
0	HSV	HSV					132 783,04	
0	_1		Potrubní rozvody				132 783,04	
17	Pol176		Vnitřní jednotka kazetová	kpl	4,000	33 195,76	132 783,04	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.070 14 560,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.070 14 560,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 42

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

SO02.090 Komunikace a zpevněné plochy

Na základě požadavků archeologů se provedli sondy pro archeologický průzkum a následná sanace sond kamenivem.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
 Zápisem do stavebního deníku
 Zapracováním změny do PD
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
 snížení ceny
 bez změny na cenu díla
 nový termín (milníku)
 bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
 Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
 Dohodou
 Jiný postup

Rozdíl v ceně:

118 841,52 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: 02.10.20

Jméno: Jitka Brádllová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 24.09.2020

Jméno: Ing. Ilja Nikolov

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 30.09.20

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLÍNBLK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

118 841,52 Kč

ROZDÍL CENY

118 841,52 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ...
 Název: ...
 SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	HSV					0,00	
D	I		Zemní práce v areálu nemocnice				0,00	
			Zemní práce a sanace sond archeologů není součástí ceny díla dle SOD				0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ...
 Název: ...
 SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 841,52	
D	HSV	HSV					118 841,52	
D	I		Zemní práce v areálu nemocnice				118 841,52	
2		122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	62,443	54,08	3 376,92	
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	62,443	190,32	11 884,15	
		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	62,443	29,12	1 818,34	
6		PolZ2	Poplatek za skládku zeminy	m3	62,443	166,40	10 390,52	
15		271531111R00	Polštář základu z kamenu hr. drceného 16-63 mm	m3	62,443	1 463,28	91 371,59	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010 **118 841,52**

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010 **118 841,52**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 043

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREALU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny: Doplnění zámečnických prvků

Na základě požadavků uživatele se doplnili nové zámečnické prvky a upravili navržené

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

39 173,60 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *23.10.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **15.10.2020**

Jméno: **Ing. Ilya Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *20.10.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

39 173,60 Kč

ROZDÍL CENY

39 173,60 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: *Stavba objektu (stavba objektu) - (stavba objektu) - (stavba objektu)*

Objekt: *Stavba objektu (stavba objektu) - (stavba objektu) - (stavba objektu)*

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 975,20	
-		HSV	Práce a dodávky HSV				21 975,20	
-		16	Kovové doplňkové konstrukce				21 975,20	
280		767100024	Vstupní branka do areálu ON Jičín s.a. poz. Z.08	kus	1,000	13 395,20	13 395,20	
284		767100028	Mříž na přístupu k VRF poz. Z.11	kus	1,000	8 580,00	8 580,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: *Stavba objektu (stavba objektu) - (stavba objektu) - (stavba objektu)*

Objekt: *Stavba objektu (stavba objektu) - (stavba objektu) - (stavba objektu)*

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 148,80	
-		HSV	Práce a dodávky HSV				61 148,80	
-		16	Kovové doplňkové konstrukce				61 148,80	
280		767100024	Vstupní branka do areálu ON Jičín s.a. poz. Z.08	kus	1,000	16 715,20	16 715,20	
284		767100028	Mříž na přístupu k VRF poz. Z.11	kus	1,000	10 840,00	10 840,00	
		767100023	Doplňní zábradlí mezi komunikací a chodníkem	kus	2,000	4 271,80	8 543,60	
			Ochranné úložky "pacholák"	kus	3,000	3 350,00	10 050,00	
			Ochrany proti najetí vozidlem	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

39 173,60

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

39 173,60

ZMĚNOVÝ LIST C. 044

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

SO 02_040 ZTI vnitřní vodovod

Na základě požadavků uživatele se úpravna DEMI vody doplnila o komponenty, které nebyly ve specifikaci

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem**
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny**
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla**

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu**
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

24 700,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *23.10.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **15.10.2020**

Jméno: **Ing. Iľja Nikolov**

Podpis:

HS

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *10.10.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing.arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

24 700,00 Kč

ROZDÍL CENY

24 700,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: Záměr výstavby 1. etáže v rámci výstavby objektu pro bydlení

Průběh: výstavba objektu - přízemí

Průběh: SO 02_040 - Vnitřní vodovod

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 000,00	
	HSV		Práce a dodávky HSV				26 000,00	
		8	Zařizovací předměty a baterie				26 000,00	
41	Pol138		úprava vody (DEMI)	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: Záměr výstavby 1. etáže v rámci výstavby objektu pro bydlení

Průběh: výstavba objektu - přízemí

Průběh: SO 02_040 - Vnitřní vodovod

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 700,00	
	HSV		Práce a dodávky HSV				50 700,00	
		8	Zařizovací předměty a baterie				50 700,00	
41	Pol138		úprava vody (DEMI)	ks	1,000	50 700,00	50 700,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010


24 700,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

24 700,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 045

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

SO 03_02 - ZTI - vodovod - PH

Ve výkazu výměr nejsou obsaženy položky na přesun požárního hydrantu.

požadavek zhotovitele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny**
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla**

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

88 642,39 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *23.10.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: 15.10.2020

Jméno: **Ing. Iľja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *20.10.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing.arch. Stanislav Šrot**

Datum: *20.10.2020* **454 12 464** IČ DPH SK2022973095

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

88 642,39 Kč

ROZDÍL CENY

88 642,39 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 03_020 - Vodovod

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 437,09	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				37 437,09	
1	1		Potrubí:				5 100,00	
1	PolB44	32x3,0		m	10,000	520,00	5 200,00	
2	2		Práce				7 800,00	
2	PolB45		Napojení vodovodní přípojky na stávající potrubí	kpl	1,000	3 640,00	3 640,00	
3	PolB46		Montáž venkovního vodovodu	kpl	1,000	4 160,00	4 160,00	
3	3		Ostatní				6 084,00	
4	PolB47		Pískový obsyp	m3	3,000	1 092,00	3 276,00	
5	PolB48		výstražní fólie	bm	10,000	20,80	208,00	
6	PolB36		dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření tras (Bpv, JTSK)	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
4	4		Zemní práce				18 353,09	
7	PolB37		výkop rýhy šířky 0,8m	m3	14,400	832,00	11 980,80	
8	PolB49		pažení výkopů	kpl	1,000	3 120,00	3 120,00	
9	PolB41		zához výkopu zeminou	m3	12,000	140,40	1 684,80	
10	PolB42		hutnění zeminy 95% PCS	kpl	1,000	624,00	624,00	
11	PolB50		naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na skládku vč. poplatku za skládkovné	m3	2,400	393,12	943,49	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 03_020 - Vodovod

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 079,48	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				126 079,48	
1	1		Potrubí:				20 820,00	
1	PolB44	32x3,0		m	10,000	520,00	5 200,00	
	PolB44	PE90		m	11,000	1 420,00	15 620,00	
2	2		Práce				15 500,00	
2	PolB45		Napojení vodovodní přípojky na stávající potrubí	kpl	1,000	3 640,00	3 640,00	
			Napojení PO přípojky na stávající potrubí		1,000	3 640,00	3 640,00	
3	PolB46		Montáž venkovního vodovodu	kpl	1,000	4 160,00	4 160,00	
			Montáž PO vodovodu		1,000	4 160,00	4 160,00	
3	3		Ostatní				13 717,60	
4	PolB47		Pískový obsyp	m3	7,400	1 092,00	8 080,80	
5	PolB48		výstražní fólie	bm	21,000	20,80	436,80	
6	PolB36		dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření tras (Bpv, JTSK)	ks	2,000	2 600,00	5 200,00	
4	4		Zemní práce				38 011,88	
7	PolB37		výkop rýhy šířky 0,8m	m3	30,240	832,00	25 159,68	
8	PolB49		pažení výkopů	kpl	2,000	3 120,00	6 240,00	
9	PolB41		zához výkopu zeminou	m3	23,440	140,40	3 290,16	
10	PolB42		hutnění zeminy 95% PCS	kpl	2,000	624,00	1 248,00	
11	PolB50		naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na skládku vč. poplatku za skládkovné	m3	6,800	393,12	2 673,22	
5	5		Ostatní armatury a doplňky				37 330,00	
			Příruba DN80	ks	1,000	620,00	620,00	
			Spojka ISO/PCO 6/4	ks	1,000	550,00	550,00	
			Spojka HAVLE DN 160	ks	2,000	9 100,00	18 200,00	
			1 kus přírubový DN80	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
			TP DN80/300	ks	1,000	980,00	980,00	
			Soupeř DN80	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	
			Tyč	ks	1,000	1 460,00	1 460,00	
			Pačlona	ks	1,000	850,00	850,00	
			Koleno patkové DN80	ks	1,000	3 420,00	3 420,00	
			Spojovací materiál	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

88 642,39

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

88 642,39

ZMĚNOVÝ LIST Č. 046

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN**
 Místo: **Jičín**
 Objednatel: **Královehradecký kraj**
 Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
 Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:
SO02.06 Silnoporudé rozvody

Doplnění chybějícího hromosvodu na střešní rovině. Navržený hromosvod neodpovídá normě.

požadavek zhotovitele

Změna doložena:

- Změnovým listem**
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.**

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny**
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla**

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu**
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:
136 885,49 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Zhotovitel: HSF System SK s.r.o. Bytčianska 499/130 010 03 Žilina - Považský Chlmec	TDI: TDS - Ing. Luboš Kasper Kolmá 500 541 03 Trutnov 3
Datum: <i>23.10.20</i>	Datum: 15.10.2020	Datum: <i>20.10.20</i>
Jméno: Jitka Brádllová	Jméno: Ing. Ilya Nikolov	Jméno: Ing. Luboš Kasper
Podpis:	Podpis:	Podpis:
GP: KARLINBLOK, s.r.o. Pernerova 31a 186 00 Praha 8 - Karlín	Datum:	Podpis:
Jméno: Ing.arch. Stanislav Šrot		
ODPOČET		0,00 Kč
PŘÍPOČET		136 885,49 Kč
ROZDÍL CENY		136 885,49 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: KAPITOLA 02 - Stavební úpravy a opravy střešních konstrukcí

Číslo: 02_02_060 - Silnoproudé rozvody

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 632,22	
0	HSV	HSV					59 632,22	
D	_7	Hromosvod					59 632,22	
68	Pol369		vodič FeZn 8mm	m	50,000	76,17	3 808,64	
69	Pol370		svar 100mm, oboustranný, včetně ochranného asfaltového nátěru	ks	27,000	136,43	3 683,68	
70	Pol371		připojení svodu k ocelovému sloupu	ks	9,000	351,03	3 159,24	
71	Pol372		nekovová, netřítivá trubka PVC Ø40mm,	m	40,000	191,61	7 664,56	
72	Pol373		úchyty pro PVC trubku do konstrukce fasády (protipožární pěna, ucpávky, svorka) pro 1 svod	kpl.	9,000	280,82	2 527,39	
73	Pol374		revizní skříňka do konstrukce fasády vč.zkušební svorky	ks	9,000	2 843,08	25 587,76	
74	Pol375		Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy	kpl.	1,000	6 808,75	6 808,75	
75	Pol376		Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl.	1,000	5 382,41	5 382,41	
76	Pol377		Identifikační oznažení	kpl.	1,000	1 009,79	1 009,79	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: KAPITOLA 02 - Stavební úpravy a opravy střešních konstrukcí

Číslo: 02_02_060 - Silnoproudé rozvody

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							196 517,71	
0	HSV	HSV					196 517,71	
D	_7	Hromosvod					59 632,22	
68	Pol369		vodič FeZn 8mm	m	50,000	76,17	3 808,64	
69	Pol370		svar 100mm, oboustranný, včetně ochranného asfaltového nátěru	ks	27,000	136,43	3 683,68	
70	Pol371		připojení svodu k ocelovému sloupu	ks	9,000	351,03	3 159,24	
71	Pol372		nekovová, netřítivá trubka PVC Ø40mm,	m	40,000	191,61	7 664,56	
72	Pol373		úchyty pro PVC trubku do konstrukce fasády (protipožární pěna, ucpávky, svorka) pro 1 svod	kpl.	9,000	280,82	2 527,39	
73	Pol374		revizní skříňka do konstrukce fasády vč.zkušební svorky	ks	9,000	2 843,08	25 587,76	
74	Pol375		Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy	kpl.	1,000	6 808,75	6 808,75	
75	Pol376		Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl.	1,000	5 382,41	5 382,41	
76	Pol377		Identifikační oznažení	kpl.	1,000	1 009,79	1 009,79	
			Hromosvod střecha				136 885,49	
			Držák na kovové střechy	ks	5,000	11 026,07	59 630,36	
			Svorka falcová	ks	40,000	219,77	8 790,60	
			Distanční držák	ks	4,000	549,19	2 196,76	
			Svorka falcová zahnutá SUG	ks	150,000	79,25	11 887,71	
			Svorka falcová SUF	ks	30,000	71,19	2 135,53	
			Svorka SS	ks	240,000	59,95	14 387,49	
			Jímecí tyč 1,5 m ALMgSi	ks	4,000	790,71	3 162,83	
			Jímecí tyč 2,5 m ALMgSi	ks	4,000	1 271,08	5 084,31	
			Izolční tyč pro jímecí tyč délka 522 mm	ks	4,000	240,84	963,37	
			Izolční tyč pro jímecí tyč délka 1000 mm	ks	2,000	363,07	726,14	
			Drát ALMgSi II	m	220,000	58,65	12 903,00	
			Svorka k jímecí tyči SJ	ks	30,000	86,58	2 597,36	
			Svorka k jímecí tyči ST	ks	30,000	85,43	2 562,86	
			Realizační projekt	kpl.	1,000	9 857,14	9 857,14	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.060

136 885,49

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.060

136 885,49

ZMĚNOVÝ LIST Č. 047

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny: SO02.08 Areálové osvětlení

Dodávka a montáž 5 ks nových parkových svítidel (nebylo součástí PD), jelikož stávající jsou nefunkční.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

49 250,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *30.10.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **15.10.2020**

Jméno: **Ing. Ilija Nikolov**

Podpis:

HSF

01

Datum: *30.10.20*

www.hsf-system.sk

TDI:

**TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *30.10.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP:

**KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

49 250,00 Kč

ROZDÍL CENY

49 250,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt:

Práce:

SO 02_080 - Areálové osvětlení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		HSV	HSV				0,00	
		5	Osvětlení				0,00	
			Parkové svítidlo není součástí SOD.					

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt:

Práce:

SO 02_080 - Areálové osvětlení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 250,00	
		HSV	HSV				49 250,00	
		_7	Hromosvod				49 250,00	
			Parkový osvětlovací sloupek, vč. spojovacího a kotevního materiálu	ks	5,000	9 850,00	49 250,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.080

49 250,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.080

49 250,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 048

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Mlsto: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:
SO.02.050. - Chlazení

Z důvodu kolize ovladače klimatizační jednotky v m.č.L.02 s vybavením lékárny je nutné ovládání přesunout.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

15 700,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *30.10.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **15.10.2020**

Jméno: **Ing. Iľja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *30.10.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing.arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

15 700,00 Kč

ROZDÍL CENY

15 700,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: Úprava střešních konstrukcí a zařízení v rámci výstavby objektu

Stavba: Úprava střešních konstrukcí a zařízení v rámci výstavby objektu

SO 02_050_1 - Chlazení-CHL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		HSV	HSV				0,00	
		_1	Patrubní rozvody				0,00	
12		Pol172	Není součástí díla dle SOD					

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: Úprava střešních konstrukcí a zařízení v rámci výstavby objektu

Stavba: Úprava střešních konstrukcí a zařízení v rámci výstavby objektu

SO 02_050_1 - Chlazení-CHL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 700,00	
		HSV	HSV				15 700,00	
		_1	Patrubní rozvody				15 700,00	
			Přesun ovladače jednotky chlazení v m.č.L.02	kpl	1,000	15 700,00	15 700,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.050 **15 700,00**

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.050 **15 700,00**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 049

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:

Elektroinstalace

Doplnění prací a dodávek na základě požadavku uživatele - nové komunikátory mezi vrátnicí a vstupní brankou, zakončení kabeláží pro kobalt zářič, náhradní tablo pro provizorní vrátnici, chybějící - proudové chániče v rozvaděčích, prokabelování ovládání VZT jednotky s MaR

požadavek objednatele i zhotovitele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

92 087,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *30.10.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **15.10.2020**

Jméno: **Ing. Ilja Nikolov**

Podpis:

HSF
0
ižn

Datum:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *30.10.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

92 087,00 Kč

ROZDÍL CENY

92 087,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ...

Stavba: ...

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		HSV	HSV				0,00	
			Práce a dodávky, které nejsou součástí díla dle SOD				0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ...

Stavba: ...

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 320,00	
		HSV	HSV				9 320,00	
		_3	Vodiče, kabely				9 320,00	
1			Doplňní rozvedče v lékárně a proudový chránič 40A	kpl	1,000	4 980,00	4 980,00	
2			Zakonceni kabelových rozvodů původně instalovaných pro zařízení související s kobalt, zářičem	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.060 9 320,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.060 9 320,00

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ...

Stavba: ...

SO 02_70 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
0	HSV	HSV					0,00	
Práce a dodávky, které nejsou součástí díla dle SCD							0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ...

Stavba: ...

SO 02_70 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 767,00	
0	HSV	HSV					82 767,00	
1		1	Elektrická požární signalizace				82 767,00	
1		1	Servisní tabule EPS pro provozní vrátníci do doby přestěhování vrátnice do nových prostor.	kpl	1,000	27 087,00	27 087,00	
5		5	konverzní kabelážní systém					
2		2	Prokabelování ovládní VRF jednotky se systémem MaR	kpl	1,000	14 363,00	14 363,00	
7		7	Interkom					
3		3	Doplnění komunikátorů mez o vrátníci a vstupní branou do areálu	kpl	1,000	41 317,00	41 317,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.070 82 767,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.070 82 767,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 050

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

SO02.07 Slaboproudé rozvody - parkovací systém

Na základě požadku uživatele bude doplněn platební terminál o možnost placení bezkontaktní kartou nad 500,- Kč (po zadání PINu)

požadavek objednatele

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

49 818,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pívovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *30.10.20*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **23.10.2020**

Jméno: **Ing. Ilja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: *30.10.20*

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing.arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

49 818,00 Kč

ROZDÍL CENY

49 818,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_070 - Slaboproudé rozvody								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							161 005,38	
	3	HSV	HSV				161 005,38	
	7	9	Parkovací systém				161 005,38	
185	Poi556		Bankovní a mincovní automat s vrácením mincí	ks	1,000	113 224,59	113 224,59	
186	Poi557		Snímač zárovňho kódu	ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
187	Poi558		Modul platby platební kartou pro bankovní automat	ks	1,000	23 324,27	23 324,27	
188	Poi559		Připrava pro modul platby platební karty do park. automatu	ks	1,000	17 663,04	17 663,04	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_070 - Slaboproudé rozvody								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 823,38	
	3	HSV	HSV				210 823,38	
	7	9	Parkovací systém				210 823,38	
185	Poi556		Bankovní a mincovní automat s vrácením mincí	ks	1,000	113 224,59	113 224,59	
186	Poi557		Snímač zárovňho kódu	ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
187	Poi558		Modul platby platební kartou pro bankovní automat	ks	1,000	23 324,27	23 324,27	
188	Poi559		Připrava pro modul platby platební karty do park. automatu	ks	1,000	17 663,04	17 663,04	
			Doplnění automatické pokladny o bankovní terminál pro platby bez pinu, s plněm, bezkontaktně i kontaktně	ks	1,000	49 818,00	49 818,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.070

49 818,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.070

49 818,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín, ZD/15/401

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	35 789 665,84 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 27 236,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 571 129,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 296 854,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 565 948,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 153 045,36 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 164 313,75 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 449 900,20 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 614 213,95 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	3 614 214 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	10,10 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	35 789 665,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	35 789 665,84 Kč bez DPH	
--------------	--------------------------	--

Vícepráce (k odst. 6)	+ 881 994,92 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 118 568,43 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 587 443,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 446 570,33 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 474 507,14 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 234 559,75 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 4 943 945,09 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 799 698,51 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	5 743 643,60 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) [Změna ZsS / Smluvní cena] ≤ 50 %	16,05 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	35 789 665,84 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 943 945,09 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 799 698,51 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	4 144 246,58 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	11,58 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 040 455,41 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 387 605,11 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 652 850,30 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	35 789 665,84 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	36 580 328,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	37 995 475,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	37 995 475,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	40 648 325,97 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	40 648 325,97 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jitka Brádlová