

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Objekt bývalé synagogy – oprava krovu a střešního pláště“ uzavřené dne 21.8.2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupená: Janem Večeří, jednatelem
IČ: 276 75 912
DIČ: CZ27675912
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 51087
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Čl. I. dodatku č. 1 – Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.8.2020 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Objekt bývalé synagogy – oprava krovu a střešního pláště“ v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané „Oprava krovu a střešního pláště bývalé synagogy ve Vyškově“ vypracované OK PYRUS s.r.o. stupeň ZDS z února 2020 a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek při zahájení stavby spočívajících ve vydatných dlouhotrvajících deštích byly stavební práce na demontáži stávající krytiny o 15 dnů odloženy.
3. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly v souladu s čl. IV odst. 3 Smlouvy a v souladu čl. XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – IV. Doba plnění

1. Dle dohody smluvních stran se **článek IV. („Doba plnění“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní takto:**
 2. *Zhotovitel se zavazuje:*


- **část díla spočívající v následujících činnostech:**
 - o Příprava území
 - o Demontáž stávající krytiny
 - o Oprava stávajícího krovu
 - o Úprava atiky
 - o Montáž nové plechové krytiny a veškerých klempířských prvků
 - o Montáž bleskosvodné jímací soustavy**dokončit nejpozději do 15. 12. 2020**
- **celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 26. 2. 2021.**
Objednatel se zavazuje celé dokončené dílo v uvedené lhůtě převzít.

Čl. II. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Tento dodatek byl schválen na 50. schůzi Rady města Vyškova dne 30. 11. 2020 usnesením č. *2649-16*.

Ve Vyškově dne **30 -11- 2020**

Ve Vyškově dne **30 -11- 2020**

.....


Karel Jurka
starosta



Jan Večeře
jednatel