

Dodatek č. 6

ke Kupní smlouvě na dodávky a montáž č. S 276/13 ze dne 22. 11. 2013.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR
se sídlem Klementinum 190, Praha 1, 110 00

IČO : 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Ivo Gottwaldem, náměstkem Sekce ekonomika a provoz NK ČR
(dále jen jako „**Kupující**“)

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

se sídlem: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr XXXVIII, vložka 431

IČO: 00030520

DIČ: CZ00030520

zastoupená: Ing. Jiřím Řídkým, předsedou družstva

p. Lubomírem Šmídem, místopředsedou družstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Třebíč

číslo účtu:

(dále jen jako „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. 9.3 Kupní smlouvy č. S 276/13 ze dne 22. 11. 2013 modifikované dodatkem č. 1 ze dne 18.3. 2014, dodatkem č. 2 ze dne 18.11. 2014, dodatkem č. 3 ze dne 26.3. 2020, dodatkem č. 4 ze dne 30. 6. 2020 a dodatkem č. 5 ze dne 30. 10. 2020 na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Vybavení interiérů a mobiliář depositářů NK v Hostivaři II“ tento Dodatek č. 6.

Dodatek č. 6 řeší následující změny Smlouvy:

- a. zrušení a případné nahrazení dodávky některých položek vzhledem k velké časové prodlevě od uzavření smlouvy do doby realizace druhé etapy dodávky dle čl. 4, odst. 4.1, písm. b) Smlouvy;
- b. doplnění nových položek s ohledem na dodatečné požadavky po nastěhování zaměstnanců;
- c. stěhování dodaného mobiliáře v rámci areálu CDH z důvodu nutného

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 22. 11. 2013 byla mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouva č. S 276/13 na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Vybavení interiérů a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři II“. Uvedená Smlouva byla modifikována dodatkem č. 1 ze dne 18. 3. 2014, dodatkem č. 2 ze dne 18. 11. 2014, dodatkem č. 3 ze dne 26. 3. 2020, dodatkem č. 4 ze dne 30. 6. 2020 a dodatkem č. 5 ze dne 30. 10. 2020.
- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozuměla dodávka a montáž kancelářského nábytku a dalšího interiérového vybavení dle projektové dokumentace, tak jak je blíže specifikováno v Příloze č. 4 uvedené Smlouvy.

II. Předmět Dodatku č. 6

V čl. 3. Předmět a místo plnění, odst. 3.1 se rozsah provedení díla vymezený projektovou dokumentací mění o dodávky, specifikované v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 6.

Příloha č. 1 specifikuje položky, které se vzhledem k dlouhé prodlevě mezi oběma etapami realizace již nevyrábějí, a ve spolupráci s autorským dozorem bylo tedy zvoleno náhradní cenově přijatelné řešení.

Příloha č. 2 udává dodatečné požadavky objednatele specifikované po nastěhování uživatelů do zrekonstruovaných prostor.

Příloha č. 3 specifikuje závěrečnou rekapitulaci společných položek a celkovou výši čerpání rozpočtové rezervy.

V čl. 5. Cena za dílo se doplňuje odstavec 5.5 v tomto znění:

*5.5 Prodávající a Kupující se dohodli na ohodnocení nových a nahrazovaných položek dle Dodatku č. 6 ve výši **404 490,- Kč bez DPH**. Tuto částku obě smluvní strany činí nespornou. Pro položky, které se již nevyrábějí a jsou nahrazeny novými, byly zpracovány změnové listy (jejich rekapitulace je přílohou č. 1 tohoto dodatku). Ohodnocení nových položek (příloha č. 2 tohoto dodatku) bylo provedeno na základě cenové nabídky Prodávajícího podané v zadávacím řízení, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy. Vyčíslení cen jednotlivých položek je součástí Přílohy č. 1 a Přílohy 2 tohoto Dodatku č. 6.*

V čl. 7. Dodací podmínky, odst. 7.5 se oprávněné osoby za Kupujícího nahrazují takto:

Oprávněné osoby Kupujícího ve věcech smluvních: PhDr. Vít Richter, generální ředitel NK ČR

III. Rekapitulace ceny dodávky

REKAPITULACE CENY DÍLA dle původní Smlouvy bez dodatků, a dále rekapitulace ceny dodávky ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a tohoto Dodatku č. 6:

- Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH..... 11.512.642,00 Kč
DPH 21% 2.417.655,00 Kč
Celková cena včetně DPH 13.930.297,00 Kč
 - Dodatek č. 1 řešil změnu termínů a dále změny v dodávce do nového objektu - viz čl. 4, odst. 4.1, písm. a) Smlouvy - dle specifikace změn č. 1 - 11 takto:
Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 1 bez DPH..... 31.550,00 Kč
DPH 21% 6.625,50 Kč
Celková cena včetně DPH 38.175,50 Kč
- Jedná se pouze o vyčíslení částky čerpání z rozpočtové rezervy, celková cena za dodávku tedy zůstává neměnná.***
- Dodatek č. 2 řešil dovybavení pracovišť, drobné úpravy a seřízení mobiliáře po nastěhování do nového objektu
Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH..... 71.996,00 Kč
DPH 21% 15.119,16 Kč
Celková cena včetně DPH 87.115,16 Kč



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Jedná se pouze o vyčíslení částky čerpané z rozpočtové rezervy, celková cena za dodávku tedy zůstává neměnná.

- Dodatek č. 3 řešil změny předmětu dodávky do rekonstruovaného objektu – viz č. 4, odst. 4.1, písmeno b), a dále rozdělení této části dodávky do dvou fází.

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	- 60.710,00 Kč
DPH 21%	-12.749,10 Kč
Celková cena včetně DPH	-73.459,10 Kč

Jedná se pouze o vyčíslení částky čerpané z rozpočtové rezervy, celková cena za dodávku tedy zůstává neměnná.

- Dodatek č. 4 řešil upřesnění zbývajících termínů dodávky.
- Dodatek č. 5 řešil posun konečného termínu dodávky.
- Dodatek č. 6 řeší změnu některých položek s ohledem na dlouhou prodlevu mezi jednotlivými etapami realizace, a dále dodatečně požadované položky po nastěhování zaměstnanců

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 6 bez DPH	208 660,00 Kč
DPH 21%	43 818,60 Kč
Celková cena včetně DPH	252 478,60 Kč

Jedná se pouze o vyčíslení částky čerpané z rozpočtové rezervy, celková cena za dodávku tedy zůstává neměnná.

Konečné upřesnění celkové výše čerpání rozpočtové rezervy je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 6.

Sjednaná cena za položky dle Dodatku č. 6 byla stanovena dohodou obou Smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jako cena pevná.

Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena dodávky) k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 6 se vzhledem k rozpočtové rezervě nemění:

Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH	11.512.642,00 Kč
DPH 21%	2.417.655,00 Kč
Celková cena včetně DPH	13.930.297,00 Kč

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy Zhotovitel.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dne jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 6.

Ostatní ujednání Smlouvy modifikované dodatkem č. 1 ze dne 18. 3. 2014, dodatkem č. 2 ze dne 18. 11. 2014, dodatkem č. 3 ze dne 26. 3. 2020, dodatkem č. 4 ze dne 30. 6. 2020 a dodatkem č. 5 ze dne 30. 10. 2020 zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného dodatku č. 6, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je:

Příloha č. 1 – rekapitulace změn

Příloha č. 2 – specifikace nových požadavků objednatele

Příloha č. 3 – celková rekapitulace ceny dodatku se zahrnutím Přílohy 1 a Přílohy 2

Příloha č. 4 – závěrečná rekapitulace společných položek

V Praze dne 18. 11. 2020

Za Kupujícího:

.....
Ing. Ivo Gottwald
náměstek sekce
Ekonomika a provoz NK ČR

V Praze dne 18. 11. 2020

Za Prodávajícího:

.....
Ing. Jiří Řídký
předseda družstva
Dřevozpracující výrobní družstvo

.....
Lubomír Šmíd
Místopředseda družstva
Dřevozpracující výrobní družstvo