

Smlouva o dílo – dodatek č. 1 na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **403/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 103/MR/TÚ/2020

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXX, funkce: technický náměstek,
tel.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
odpovědný pracovník XXXXXXXXXXXX, referent inženýrských činností,
tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

/dále jen „objednatel“/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
se sídlem: Prašná 2324, Varnsdorf, PSČ 40747
doručovací adresa: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28718836
DIČ: CZ 28718836
Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C28569
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Odpovědný projektant: Jaroslav Zavadil, DiS., s oprávněním: ČKAIT č. 0402189
tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
Modernizace mostů v Karlovarském kraji (4)**

Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2020 smlouvu o dílo č. 403/ODO/2020 (dále jen smlouva). Z důvodu nedodržení smluvených termínů subdodavatele a neustálého prodlužování termínu s odůvodněním na COVID-19 byl zhotovitel nucen odstoupit od smlouvy a nahradit ho novým subdodavatelem pro zpracování diagnostických průzkumů, který následně měl zaměstnance pozitivní na COVID-19 a tím došlo k prodloužení termínu odevzdání na oba diagnostické průzkumy (pro mosty 220 9 – 3 Nové Hamry, 0205 – 1 Krásný Jez), které jsou podkladem pro zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

Původní znění:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	07 / 2020
• Předání diagnostiky na oba mosty: 220 9 -3 Nové Hamry 0205 - 1 Krásný Jez	30. 09. 2020
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 220 9 -3 Nové Hamry	02. 11. 2020
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 220 9 -3 Nové Hamry	30. 11. 2020
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 219 4 - 7 Nové Hamry	04. 01. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 219 4 - 7 Nové Hamry	29. 01. 2021
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 208 12 - 2 Dlouhá Lomnice	01. 03. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 208 12 - 2 Dlouhá Lomnice	31. 03. 2021
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 0205 – 1 Krásný Jez	03. 05. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 0205 – 1 Krásný Jez	31. 05. 2021

**Pracovní verze PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.*

Nové znění:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

<ul style="list-style-type: none"> • Předpoklad zahájení prací: 	07 / 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Předání diagnostiky na oba mosty: 220 9 -3 Nové Hamry 0205 - 1 Krásný Jez 	15. 12. 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 220 9 -3 Nové Hamry 	15. 01. 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 220 9 -3 Nové Hamry 	29. 01. 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 219 4 - 7 Nové Hamry 	04. 01. 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 219 4 - 7 Nové Hamry 	29. 01. 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 208 12 - 2 Dlouhá Lomnice 	01. 03. 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 208 12 - 2 Dlouhá Lomnice 	31. 03. 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 0205 – 1 Krásný Jez 	03. 05. 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 0205 – 1 Krásný Jez 	31. 05. 2021

**Pracovní verze PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, bude tento dodatek uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem dne: 27.11.2020

v Sokolově dne: 1.12.2020

.....
Jaroslav Zavadil, Dis.
jednatel společnosti
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace