

Dodatek č.2

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002240

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**I/11 Vamberk - Rybná nad Zdobnicí, zvýšení bezpečnosti provozu -
DÚSP+PDPS+IČ+AD**

uzavřená dne 6.4.2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“) ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 13.8.2020 (dále jako „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Civil engineering s.r.o.

se sídlem:

Jiráskova 303,512 63 Rovensko pod Troskami

IČO:

02461561

DIČ:

CZ02461561

zápis v obchodním rejstříku:

Krajského soudu Královéhradeckého kraje,
spis. zn.: C33257

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních :

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických :

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a Dodatku č.1, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění

původní ustanovení dle Smlouvy a Dodatku č. 1

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 1.12.2020.

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 15.12.2020.

se mění na

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 1.4.2021.

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 30.4.2021.

v čl. 7. Platební podmínky

původní ustanovení dle Smlouvy a Dodatku č. 1

7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DÚSP+PDPS.

se mění na

7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce po převzetí čistopisu průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1.

K posunutí termínu dochází z důvodu negativního dopadu vládních opatření (nouzový stav) v důsledku šíření onemocnění Covid-19 na zhotovení dokumentace a projednávání. V souvislosti s tímto došlo k zásadnímu zpoždění některých subdodávek a obtížnému projednávání projektu s dotčenými orgány. V současném stavu není možné splnit dohodnuté smluvní termíny.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na

vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

V Hradci Králové dne 30. 11. 2020

V Rovensku pod Troskami dne 27.11.2020

Ředitelství silnic a dálnic

Civil engineering s.r.o.