

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro moderni-
zaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

a

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00
IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „**Sdružení**“)

PREAMBULE

1. Sdružení vzniklo dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník za účelem účasti v zadávacím řízení a následně realizace stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ zadávané objednatel (dále jen „Stavba“).
2. Sdružení bylo v zadávacím řízení vedeném pro zadání Stavby vybráno jako dodavatel s nejhodnější nabídkou a objednatel s ním dne 17.3.2013 uzavřel smlouvu na provedení Stavby.
3. V průběhu provádění Stavby zastihly Sdružení na staveništi nepředvídatelné geotechnické podmínky. Tyto odlišné geotechnické podmínky zkomplikovaly nejprve ražbu jižní tu-

nelové trouby tunelu Homolka a postupně i ostatních ražených stavebních objektů Stavby.

4. Odlišné geotechnické podmínky uvedené v předchozím odstavci podstatným způsobem zpomalily tempo postupu provádění díla a vedly k nutnosti prodloužit lhůtu pro jeho dokončení. Současně Sdružení v jejich důsledku vynaložilo dodatečné náklady, a to dílem náklady přímé a dílem náklady dané prodloužením celkové doby stavebních prací na Stavbě.
5. Svými dopisy ze dne 10.4.2018 a ze dne 12.12.2018 Sdružení předložilo své nároky na kompenzaci těchto vynaložených nákladů postupem dle pod-čl. 20.1 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo správci stavby jako nároky na dodatečnou platbu.
6. Oba tyto své nároky, tj. nárok oznámený dopisem ze dne 10.4.2018 („Claim II“) a nárok oznámený dopisem ze dne 12.12.2018 („Claim III“) Sdružení dle jejich věcné povahy rozdělilo do většího počtu jednotlivých dílčích nároků.
7. Správce stavby takto předložené nároky Sdružení posuzoval a ke dni uzavření této dohody ještě posuzuje postupem dle pod-čl. 3.5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo.
8. Svými dopisy ze dne 14.11.2019, ze dne 17.12.2019 ze dne 3.4.2020 a ze dne 24.7.2020 správce stavby rozhodl o části nároků na dodatečnou platbu předložených Sdružením. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby byly mezi stranami uzavřeny první, druhá a třetí dohoda o finančním vypořádání.
9. Následně správce stavby vydal dne 29.10.2020 v pořadí páté rozhodnutí o další části nároků uplatněných Sdružením.
10. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě pátého rozhodnutí správce stavby finanční závazky z dílčích nároků, o nichž správce stavby rozhodl dne 29.10.2020, že jsou oprávněné, a v tomto rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou části dílčích nároků Sdružení, o kterých správce stavby rozhodl svým v pořadí pátým rozhodnutím ze dne 29.10.2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. V rámci Claimu II jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:
 - dílčí nárok č. 15 „Přeprava pracovníků“ ve výši [REDACTED] (dále také jako nárok II/15),
 - dílčí nárok č. 27 „Úprava odpadních vod“ ve výši [REDACTED] (II/27),
 - dílčí nárok č. 31 „Kamerový systém 2“ ve výši 4 [REDACTED] (II/31),
 - dílčí nárok č. 32 „Kamerový systém 3“ ve výši [REDACTED] (II/32),
 - dílčí nárok č. 39 „Odvoz odpadů“ ve výši [REDACTED] č (II/39),
 - Správní režie v rámci Claimu II.

3. V rámci Claimu III jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:

- dílčí nárok č. 4 „Činnost hlavního geodeta stavby“ ve výši [REDACTED] č (III/04),
 - dílčí nárok č. 5 „Nájemné za pozemky“ ve výši [REDACTED] (III/05),
 - dílčí nárok č. 8 „Energie za nebytové prostory v areálu I.P.P.E. s.r.o. – Infocentrum a Kanceláře“ ve výši [REDACTED] (III/08),
 - dílčí nárok č. 9 „Datové připojení nebytových prostor v areálu I.P.P.E. s.r.o. – Infocentrum a Kanceláře“ ve výši [REDACTED] (III/09),
 - dílčí nárok č. 15 „Odborný dozor“ ve výši [REDACTED] (III/15),
 - dílčí nárok č. 19 „Nájemné za část výrobního areálu „ARMADO a.s.“ ve výši [REDACTED] (III/19),
 - dílčí nárok č. 21 „Nájemné za část výrobního areálu „I.P.P.E. s.r.o.“ ve výši [REDACTED] (III/21),
 - dílčí nárok č. 24 „Energie za část výrobního areálu ARMADO a.s.“ ve výši [REDACTED] (III/24),
 - dílčí nárok č. 27 „Odvoz odpadů z prostor výrobního areálu a areálu I.P.P.E. s.r.o.“ ve výši [REDACTED] (III/27),
 - dílčí nárok č. 30 „Ostraha areálu výrobní segmentového ostění“ ve výši [REDACTED] (III/30),
 - dílčí nárok č. 38 „Ubytování THP výrobní segmentů ostění“ ve výši [REDACTED] Kč (III/38),
 - dílčí nárok č. 40 „Manipulace s panely (Subterra a.s.)“ ve výši [REDACTED] (III/40).
- Správní režie v rámci Claimu III.
4. Dále je předmětem této dohody i nárok na náhradu přiměřeného zisku z nákladů uvedených výše v odstavcích 2 a 3.
5. Smluvní strany konstatují, že správce stavby rozhodl dne 29.10.2020 o dílčích nárocích trojím způsobem. U jednotlivých dílčích nároků správce stavby buď:
- rozhodl, že je jej potvrzuje a určuje jako oprávněný,
 - rozhodl, že jej považuje za nedůvodný a zamítá, nebo
 - rozhodl některými z výše uvedených způsobů o různých částech daného dílčího nároku.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Dílčí nárok II/15 „Přeprava pracovníků“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši 1 [REDACTED]
3. Zbývající část dílčího nároku II/27 „Úprava odpadních vod“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
4. Zbývající část dílčího nároku II/31 „Kamerový systém 2“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši, 223,- Kč. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
5. Zbývající část dílčího nároku II/32 „Kamerový systém 3“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši, tj. 3.046,- Kč. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
6. Zbývající část dílčího nároku II/39 „Odvoz odpadů“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
7. Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě náhradu správní režie v rámci Claimu II ve výši 19.527.710,65 Kč, ke které náleží přiměřený zisk ve výši 5%, tj. v částce [REDACTED]
8. Dílčí nárok III/04 „Činnost hlavního geodeta stavby“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 580.806,- Kč. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
9. Dílčí nárok III/05 „Nájemné za pozemky“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši, tj. 1.973.939,- Kč. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
10. Zbývající část dílčího nároku III/08 „Energie za nebytové prostory v areálu I.P.P.E. – Infocentrum a kanceláře“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
11. Zbývající část dílčího nároku III/09 „Datové připojení nebytových prostor v areálu I.P.P.E. – Infocentrum a Kanceláře“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
12. Zbývající část dílčího nároku III/15 „Odborný dozor“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši [REDACTED] č. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
13. Zbývající část dílčího nároku III/19 „Nájemné za část výrobního areálu „ARMADO a.s.““ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].

14. Zbývající část dílčího nároku III/21 „Nájemné za část výrobního areálu „I.P.P.E. s.r.o.“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
15. Dílčí nárok III/24 „Energie za část výrobního areálu ARMADO a.s.“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
16. Dílčí nárok III/27 „Odvoz odpadů z prostor výrobního areálu a areálu I.P.P.E s.r.o.“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
17. Zbývající část dílčího nároku III/30 „Ostraha areálu výroby segmentového ostění“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
18. Dílčí nárok III/40 „Manipulace s panely (Subterra a.s.)“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
19. Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě náhradu správní režie v rámci Claimu III ve výši 1.030.703,34 Kč, ke které náleží přiměřený zisk ve výši 5%, tj. v částce [REDACTED]
20. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy objednatel uhradí v částce [REDACTED]
21. Sdružení toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
22. Sdružení prohlašuje, že nesouhlasí s rozhodnutími správce stavby ze dne 29.10.2020 v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky zamítá, a i nadále tyto své dílčí nároky (jejich části) považuje za oprávněné. V tomto rozsahu Sdružení považuje tato rozhodnutí za spor týkající se rozhodnutí správce stavby ve smyslu odst. 20.5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo a smluvní strany konstatují, že tato dohoda se na ně nevztahuje.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce II.20 uhradí objednatel Sdružení na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo ze dne 17.3.2013.
2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Sdružení oprávněno po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná do 56 dnů poté, co objednatel obdrží fakturu zaslánou Sdružením.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel.
3. Tato dohoda se vyhotovuje v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 4 stejnopisy.

V Praze dne: 30 -11- 2020

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne

Zhotovitel:

za Metrostav a.s.;

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

za Subterra a.s.:

(0511)

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1242968

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 053d9b5a-4a1a-41d6-b423-4569fc84d39c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2020 10:44:01



7b9e70cb-2f51-4b19-a0d1-11253989d5dc