

## Změnový list č. 2 ze dne 5.11.2020

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název stavby:	<b>Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most</b>
Číslo smluvního vztahu:	124/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Doba plnění:</u>	
Dokončení díla: nejpozději do 52 týdnů od zahájení stavebních prací	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Doba plnění:</u>	
Dokončení díla (všechny stavební objekty kromě odvodnění mostu): nejpozději do 30.11.2020	
Dokončení odvodnění mostu: nejpozději do 30.4.2021	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
<u>Doba plnění:</u>	
V souvislosti s omezením dle vládních opatření a výskytu koronaviru SARS CoV-2 mezi pracovníky zhotovitele je nutné posunout termín plnění do 30.11.2020.	
Odvodnění mostu bylo v zadávacích podmínkách dle projektové dokumentace napojeno na stávající dešťovou kanalizaci ve správě TSmM a.s. Po důkladných průzkumných pracích bylo zjištěno, že dešťová kanalizace se napojuje na stávající splaškovou kanalizaci, která je ve správě společnosti SČVK a.s. Svedení dešťových vod do splaškové kanalizace není možné. Z tohoto důvodu bude přepracována projektová dokumentace na řešení odvodnění mostu pomocí vsaku. Termín plnění bude posunut do 30.4.2021	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 zákona	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Raeder & Falge spol. s r. o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	nejpozději do 52 týdnů od zahájení stavebních prací <b>nejpozději do 30.11.2020</b>
Nový termín dokončení díla:	<b>odvodnění mostu nejpozději do 30.4.2021</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 24.11.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 5.11.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 24.11.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení):

Datum:

26.11.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

30-11-2020

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 5.11.2020

Podpis:

Schváleno v RmM dne 5.11.2020 č. usnesení RmM/2169/35/2020