

## **DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne 29. 9. 2020

**číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456**

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným:

**IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**,  
se sídlem: **Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54**

zastoupeným

**IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jako vedoucím účastníkem Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303, zastupující účastníky Sdružení na základě plných mocí ze dne 3. 12. 2012

zhotovitelem: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**,  
se sídlem: **Brno, Ptašinského 10/313, PSČ: 602 00**

zastoupeným

**IČ: 49446703 DIČ: CZ49446703**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1120,

jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,

zhotovitelem: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**  
se sídlem: **Praha 1, Národní 984/15, PSČ: 110 00**

zastoupeným

**IČ: 48588733 DIČ: CZ48588733**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,

(dále všichni jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- z důvodu podaných odvolání proti vydanému správnímu rozhodnutí o výjimkách ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů na stavbu „D3 0301-0303 Praha - Václavice“ dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nenabylo toto správní rozhodnutí právní moci a přitom u příslušného orgánu ochrany přírody byla žádost o vydání správního rozhodnutí podána již dne 4.7.2018,
- na základě rozhodnutí MŽP ČR ze dne 27.8.2020 je zrušeno vydané správní rozhodnutí o výjimkách ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“ dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a věc je vrácena na Krajský úřad Plzeňského kraje k novému projednání a tedy rozhodnutí o výjimkách nenabylo právní moci a přitom u příslušného orgánu ochrany přírody byla žádost o vydání správního rozhodnutí podána již dne 27.8.2018,
- jsou prodlevy a odmítání ze strany některých dotčených obcí ve věci podpisu Smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to obce Kamenný Přívoz, Libeň a Václavice, přičemž návrhy smluv k podpisu byly předány obcím již v08/2019,
- jsou prodlevy a odmítání ze strany některých obecních úřadů k vydání závazných stanovisek ve věci kácení mimolesní zeleně dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to u obcí Okrouhlo, Netvořice a Václavice, přičemž žádosti o závazná stanoviska dle §8 citovaného zákona byla odeslána těmto obcím již v 07/2019,

a dále, vzhledem k tomu, že:

- výše uvedené skutečnosti zásadním způsobem ovlivňují a prodlužují vydání a nabytí právní moci územních rozhodnutí, o které bylo požádáno podáním na stavebním úřadě Benešov dne 31. 10. 2018,
- a vzhledem k tomu, že zhotovitel v době podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku nemohl předpokládat výše uvedené procesní průtahy při výkonu inženýrské činnosti,
- a vzhledem k tomu, že zhotovitel z důvodu výše uvedených skutečností nemůže fakturovat zbývající část ceny za inženýrské činnosti, která je podmíněna získáním pravomocných územních rozhodnutí a přitom podstatná část výkonu inženýrských činností je již ukončena

smluvní strany uzavírají následující

## DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek na upřesnění Platebních podmínek uvedených v čl. I odst. 3 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, a to tak, že fakturační podmínky obsažené v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se v části týkající Inženýrské činnosti mění následovně:

- (i) ke dni 7. 12. 2020 bude Zhotoviteli uhrazeno 80% ze zbylé části ceny (tj. ze 40%) za inženýrskou činnost,
- (ii) po získání pravomocných územních rozhodnutí bude Zhotoviteli uhrazeno zbývajících 20% ze zbylé části ceny (tj. ze 40%) za inženýrskou činnost takto:
  - a/ po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu na stavbu „D3 0301- 0303 Praha-Václavice“ bude Zhotoviteli uhrazeno 90% ze zbylé části ceny za IČ
  - b/ po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „D3 0303 Přivaděč Týnec n. S“ bude Zhotoviteli uhrazeno 5% ze zbylé části ceny za IČ
  - c/ po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy“ bude Zhotoviteli uhrazeno 5%, ze zbylé části ceny za IČ,

a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí příslušného rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zbylou inženýrskou činnost bude v souladu s článkem I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 5 uhrazena následovně:

#### Rekapitulace ceny:

Zhotovitelem již fakturovaná část ceny za inž. činnost (60%)...**15 235 500 Kč (bez DPH)**  
(24 650 500 x 0,60 + 742 000 x 0,60) = 14 790 300 + 445 200 = 15 235 500,- Kč (bez DPH)

Celková zbylá část ceny za inženýrskou činnost (40%) .....**10 157 000 Kč (bez DPH)**  
(24 650 500 x 0,40 + 742 000 x 0,40) = 9 860 200 + 296 800 = 10 157 000,- Kč (bez DPH)

**Úhrada ke dni 7.12. 2020 (80% ze zbylé části ceny) ..... 8 125 600,- Kč (bez DPH)**  
(10 157 000 x 0,80 = 8 125 600,- Kč (bez DPH)

Úhrada po získání pravomocných územních rozhodnutí na stavbu:

D3 0301- 0303 Praha-Václavice ..... **1 828 260,- Kč (bez DPH)**  
(10 157 000 x 0,20 x 0,90)

D3 0303 Přivaděč Týnec n. S... ..... **101 570,- Kč (bez DPH)**  
(10 157 000 x 0,20 x 0,05)

D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy“..... **101 570,- Kč (bez DPH)**  
(10 157 000 x 0,20 x 0,05)

## Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 5 má čtyři strany.
4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
(Vedoucí Sdružení PRAGOPROJEKT/  
AMBERG/MOTT MACDONALD-D3 0301-0303)

Datum: ~~2 -12- 2020~~

Datum 25 -11- 2020

za zhotovitele: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/  
AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301  
-0303)

za zhotovitele: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**  
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/  
AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301  
-0303)

Datum: ~~25 -11- 2020~~

Datum: 25 -11- 2020