



# DODATEK Č. 01 SMLOUVY O DÍLO

## I. Smluvní strany

### 1. Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace

se sídlem: **Orlovská 495, 735 32 Rychvald**  
zastoupena:   
IČ: 62331698  
DIČ: CZ62331698  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 31537791 / 0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

### 2. Obchodní firma **Meccano, s.r.o.**

se sídlem: Záchranářů 154, 73514 Orlová - Poruba  
zastoupena:  jednatel společnosti  
 jednatelka společnosti  
 prokurista  
IČO: 25862758  
DIČ: CZ25862758  
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.  
číslo účtu: 86-5912780217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22815

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2020 smlouvu o dílo na provedení stavby s názvem „Rozšíření stávající zpevněné plochy u budovy školy“ (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s čl. VIII, odst. 1, smlouvy, se smluvní strany dohodly na předání staveniště v termínu 27. 10. 2020. O tomto předání byl vyhotoven předávací protokol a proveden zápis ve stavebním deníku.
3. V průběhu prací byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které si vynutily navýšení rozsahu prací. Po odkrytí povrchu byly zjištěny další staré ŽB konstrukce, zvlhlé zdivo v části kolem anglických dvorků a původního schodiště (podsklepená část objektu) obestavěno škvárovými tvárnicemi. Bylo nutné vybourání a likvidace původních anglických dvorků. Z důvodu špatného stavu suterénního zdiva bylo provedeno prohloubení výkopů, doplnění separační a ochranné textlie, následné doplnění odvodnění drenáží, doplnění materiál pro drenáž a obsyp, celkové snížení hloubky projektovaného odvodnění.
4. Dále po odkrytí stěn suterénního zdiva byl zjištěn špatný stav podkladu pro osazení nových anglických dvorků, čímž vznikla nutná potřeba provést nově vyrovnání podkladu a

nově vnější ostění kolem oken. V rámci upřesnění požadavků objednatele byl nově vznesen požadavek na přípravu pro osazení doplňkových konstrukcí.

5. Na základě těchto skutečností byly dohodnuty vícepráce a změna termínu ukončení plnění, které upravuje tento dodatek. Vícepráce činí celkem 220 669,55 Kč bez DPH, a méněpráce 17 482,14 Kč bez DPH.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V čl. IV, odst. 1, se ve větě první text „14 dnů od předání staveniště zhotoviteli“ nahrazuje textem „4. 12. 2020“.
2. V čl. V, odst. 1, se částka ceny za dílo bez DPH, částka DPH a cena vč. DPH mění takto:

Cena bez DPH	799 917,76 Kč
DPH 21 %	167 982,73 Kč
Cena včetně DPH	<b>967 900,49 Kč</b>

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových položek

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

V Rychvaldě dne 9. 11. 2020

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 411  
příspěvková organizace  
Orlovská 495, 735 32 Rychvald



za objednatele

ředitel školy

 **meccano** s.r.o.  
Meccano, s.r.o. -2-  
Záchrannářů 154, 735 14 Orlová  
Mobil: 731 154 111  
25862758, IČ: 25862758



za zhotovitele

jednatel společnosti