

Provozovna Karlovy Vary, Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 01 Sokolov**

**Karlovy Vary 30.11.2020**

**Stavba: „Oprava silnice II/194 Valeč - Bošov“**

**Věc : Vyjádření TDS k DODATKU č.1 – méněpráce při realizaci stavby**

Stavba **Oprava silnice II/194 Valeč – Bošov** byla realizována dle schválené projektové dokumentace. Při její realizaci byli pravidelně konány pochůzky , které upřesňovali realitu v terénu s PD. Po dohodě s Objednatel - Zhotovitelem – TDS bylo konstatováno že:

- a/ částečné zpevnění příkopů betonovými tvárniciemi není v navržených úsecích nutné a je možno spády dostatečně zajistit vytvarováním dna těchto příkopů. Také toto odstranění má pozitivní vliv na ráz okolní krajiny.
- b/ bod a má přímou souvislost s vybudováním propustku pod stávající komunikací. Jelikož došlo k novému vyspádování dna příkopů, vybudování tohoto propustku by bylo nadbytečné a proto došlo k vypuštění tohoto propustku.
- c/ ostatní méněpráce (asfaltové povrchy, podklady, postřiky, úprava krajnic, odvozu materiálů atd.) souvisí s přesným geodetickým zaměřením provedených prací. PD uvažovala vždy pro jednotlivé úseky s průměrnou šířkou opravy a až po detailním zaměření skutečného provedení prací se ukázalo, že PD měla z důvodu odhadovaného průměru šířkového uspořádání stávající komunikace stavby ve výkazu prací mírně nadhodnoceny.

Tyto skutečnosti vedly ke zlevnění stavby o 1 822 899,07Kč bez DPH a to bez známky snížení kvality provedených prací. Proto TDS **SOUHLASÍ** s tímto dodatkem a **DOPORUČUJE** Objednateli tento dodatek **SCHVÁLIT**.

DS engineering PLUS, a. s.

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316