



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 843/ORM/2020/1

Podlimitní veřejná zakázka
„Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení
na základních školách v Jihlavě – provádění stavby“
stavební práce
dodatek č. 1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 843/ORM/2020 ze dne 7. 7. 2020, uzavřené dle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1262/20-RM ze dne 19. 11. 2020 na akci „**Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení na základních školách v Jihlavě – provádění stavby**“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**
se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
IČO: 181 98 074
DIČ CZ18198074
(dále též jako „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 843/ORM/2020, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „**Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení na základních školách v Jihlavě – provádění stavby**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 - 5.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

Úprava konstrukce krovu - Objekt: 2019_12(1) ZŠ Jihlava, Křížová 33 Jihlava, 01 - Stavební část

1) V učebně dílen na ZŠ Křížová bylo po odkrytí konstrukce krovu zjištěno, že konstrukce ležaté stolice nacházející se v prostoru předmětné učebny již neplní svojí původní funkci. Projektant zajistil posouzení statika, který rozhodl o způsobu odstranění části konstrukce.

odpočet	-	1.116,00 Kč
přípočet	+	3.199,92 Kč
celkem	+	2.083,92 Kč

Změnový list č. 2:

Úprava podlahy - Objekt: 2019_12(3) ZŠ T. G. Masaryka, Žižkova 50 Jihlava, 01 - Stavební část

1) V jazykové učebně na ZŠ T. G. Masaryka bylo po odkrytí stávajícího vinylového krytu podlahy a zjištění skutečného stavu stávající podkladní vrstvy bylo zjištěno, že je třeba nainstalovat v celé ploše učebny OSB desku tl. 18 mm na stávající dřevěnou laťovou podlahu, aby bylo možno položit novou navrženou podlahovou PVC vrstvu (heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu sulfátů) s potřebnou zárukou od zhotovitele.

odpočet		0,00 Kč
přípočet	+	19.504,76 Kč
celkem	+	19.504,76 Kč

Změnový list č. 3:

Úprava v soupisech prováděných prací - Objekt: 2019_12(1) ZŠ Jihlava, Křížová 33, Jihlava, 03 - zařízení silnoproudé elektrotechniky

1) Na kontrolním dnu stavby se zástupci stavební firmy byla zjištěna vada projektové dokumentace v části elektroinstalace školy ZŠ Křížová, kdy navržené elektrorozvody a jističe neodpovídaly platné ČSN pro školní objekty. Nově byly navrženy a realizovány úpravy stávajících rozvaděčů odpovídající ČSN.

odpočet	-	8.197,00 Kč
přípočet	+	9.906,00 Kč
celkem	+	1.709,00 Kč

Změnový list č. 4:

Úprava v soupisech prováděných prací - Objekt: 2019_12(3) ZŠ T.G. Masaryka, Žižkova 50, Jihlava, 04 - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

1) Na kontrolním dnu stavby se zástupci stavební firmy byla zjištěna vada projektové dokumentace v části elektroinstalace školy ZŠ T. G. Masaryka, kdy navržené elektrorozvody a jističe neodpovídaly platné ČSN pro školní objekty. Nově byly navrženy a realizovány úpravy stávajících rozvaděčů odpovídající ČSN.

odpočet	-	10.038,00 Kč
přípočet	+	18.222,00 Kč
celkem	+	8.184,00 Kč

Změnový list č. 5:

Úprava v soupisech prováděných prací - Objekt: 2019_12(2), Nad Plovárnou 5, Jihlava, 04 - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a hromosvodu

1) Na kontrolním dnu stavby se zástupci stavební firmy byla zjištěna vada projektové dokumentace v části elektroinstalace školy ZŠ Nad Plovárnou, kdy navržené elektrorozvody a jističe neodpovídaly platné ČSN pro školní objekty. Nově byly navrženy a realizovány úpravy stávajících rozvaděčů odpovídající ČSN.

odpočet	-	29.855,00 Kč
přípočet	+	29.071,00 Kč
celkem	-	784,00 Kč

Přípočty celkem	+ 79.903,68 Kč
Odpočty celkem	- 49.206,00 Kč
Celkem	+ 30.697,68 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Cena díla celkem bez DPH činí:	2.921.870,43 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	+ 30.697,68 Kč
<u>Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>2.952.568,11 Kč</u>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V JIHLAVĚ dne: 2. 12. 2020



Za objednatele
Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky



V Jihlavě dne: 27. 11. 2020

 POZEMNI STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o. - 2
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava



Za zhotovitele
Ing. Roman Kapoun
jednatel