

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020

Číslo stavby zhotovitele M – SILNICE a.s.: 924120061

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/458/2020 ze dne 16. 11. 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: XXX
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA starosta telefon: XXX
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Sídlo společnosti Husova 1697, 530 03 Pardubice
Doručovací adresa Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstva
b) technických XXX, výrobní náměstek OZ STŘED tel.: XXX
c) realizace XXX, výrobní náměstek OZ STŘED tel.: XXX
d) stavbyvedoucí XXX
- odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 42196868
DIČ CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 430

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020, na akci „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 4. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna ceny předmětu plnění a změna termínu – doby plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	10.485.360,00 Kč	2.201.926,00 Kč	12.687.286,00 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	10.541.910,00 Kč	2.213.802,00 Kč	12.755.712,00 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	10.585.682,00 Kč	2.222.994,00 Kč	12.808.676,00 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3:	10.065.542,00 Kč	2.113.764,00 Kč	12.179.306,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 4 Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	82.016,00 Kč	17.223,00 Kč	99.239,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 4:	10.147.558,00 Kč	2.130.987,00 Kč	12.278.545,00 Kč
platná do	10. 12. 2020	10. 12. 2020	10. 12. 2020

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla	Doba realizace / počet dní
Dodatek č. 4	22. 06. 2020	10. 12. 2020	Počet kalendářních dnů: 172

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 4 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 30. 11. 2020

V Hradci Králové dne 30. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření představenstvem