



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 451/ORM/2020/3

Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Cyklostezka G02 – ul. U Rybníčku – ul. Křížíkova, Jihlava“  
stavební práce  
dotlační

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 451/ORM/2020 uzavřenou dne 15. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2020, a dodatku č. 2 ze dne 20. 8. 2020 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1261/20 – RM ze dne 19. 11. 2020 týkající se akce:

### „Cyklostezka G02 – ul. U Rybníčku – ul. Křížíkova, Jihlava“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 002 86 010  
DIČ: CZ 00286010  
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Společnost TERNI s.r.o. + SWIETELSKY pro Jihlavu**

se sídlem: Na Bělidle 4819, 586 01, Jihlava  
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

vedoucí společník a správce společnosti:

**TERNI s.r.o.**

se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01, Jihlava  
zastoupený: Ing. Prokopem Hávou, jednatelem  
IČO: 42634296  
DIČ: CZ 42634296

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4215  
(TERNI s.r.o. dále též jako „vedoucí společník“)

druhý společník:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

zastoupený:  oba na základě plné moci

IČO: 48035599

DIČ: CZ 48035599

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(SWIETELSKY stavební s.r.o. dále též jako „druhý společník“)

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 451/ORM/2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 20. 8. 2020, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka G02 – ul. u Rybníčku – ul. Křížíkova, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).

- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 - 9.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

#### Změnový list č. 1:

IO 101- Cyklostezka

1) *Odpočty nerealizovaných částí*

a) IO 101 – cyklostezka část u dopravního hřiště – s ohledem na budoucí výstavbu rodinného domu na sousedním pozemku byl začátek cyklostezky posunut o 25m.

b) IO 101 – cyklostezka u garáží – v km cca 0.000-0.030 byla trasa převedena na stávající zpevněný povrch.

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| odpočet       | - 206.044,39 Kč        |
| přípočet      | + 0,00 Kč              |
| <b>celkem</b> | <b>- 206.044,39 Kč</b> |

#### Změnový list č. 2:

IO 101- Cyklostezka

1) *Přípočty nově realizovaných částí.*

a) IO 101 – cyklostezka část u garáží – s ohledem na podmínky v území po otevření výkopu byla provedena dílčí úprava směrového a výškového vedení trasy. Dále pak v km cca 0.000-0.030 byla trasa převedena na stávající zpevněný povrch a stezka vyznačena pomocí vodorovného dopravního značení.

b) IO 101 – cyklostezka část u dopravního hřiště – s ohledem na podmínky v území po otevření výkopu byla provedena dílčí úprava směrového a výškového vedení trasy. V km cca 0,080 – 0,160 navrženého úseku byla provedena úprava krytu pro odvodnění komunikace do řeky Jihlávky.

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| odpočet       | - 0,00 Kč              |
| přípočet      | + 215.724,61 Kč        |
| <b>celkem</b> | <b>+ 215.724,61 Kč</b> |

#### Změnový list č. 3:

IO 102 - Chodník

1) *Odpočty nerealizovaných částí.*

Odpočet dlažby nerealizované vzhledem k posunu začátku cyklostezky. Odpočet obrubníku betonového chodníkového 1000x80x250mm který byl po dohodě všech zúčastněných vyměněn za obrubník jiného rozměru.

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| odpočet       | - 16.283,75 Kč        |
| přípočet      | + 0,00 Kč             |
| <b>celkem</b> | <b>- 16.283,75 Kč</b> |

#### Změnový list č. 4:

IO 102 - Chodník

1) *Přípočty nově realizovaných částí.*

Přípočet obrubníku betonového zahradního rozměru 1000x50x250mm a doplnění dlažby pro nevidomé barevné 200x100x60mm po upřesnění umístění projektantem. Dále dle úprav

vyplývající z projektové dokumentace doplnění dlažby pro nevidomé 200x100x80 barevné před budoucím RD.

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| odpočet       | - 0,00 Kč             |
| přípočet      | + 47.219,43 Kč        |
| <b>celkem</b> | <b>+ 47.219,43 Kč</b> |

#### Změnový list č. 5:

IO 103 – Parkoviště u Rybníčku

1) Odpočty nerealizovaných částí.

Odpočty nerealizované dlažby skladebné betonové 200x100x80 a obrubníku betonového silničního 1000x150x250mm.

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| odpočet       | - 6.658,83 Kč        |
| přípočet      | + 0,00 Kč            |
| <b>celkem</b> | <b>- 6.658,83 Kč</b> |

#### Změnový list č. 6:

IO 103 – Parkoviště u Rybníčku

1) Přípočty nově realizovaných částí.

Po odkrytí zemní pláně pod budoucím parkovištěm byla provedena statická zátěžová zkouška únosnosti podloží, kdy bylo dosaženo u kolmého stání  $E_{def.2}=21,2\text{MPa}$  a u podélného stání  $E_{def.2}=11,6\text{Mpa}$ . PD požaduje minimální hodnotu  $E_{def.2}=45\text{MPa}$  na zemní pláni pod parkovištěm. Pro dosažení předepsané hodnoty modulu přetvárnosti podloží byla navržena i s ohledem na blízké inženýrské síť stabilizace podloží cementovou stabilizací – směs stmelená cementem SC C 5/6(KSC II) tl. 150 mm.

Dále byla zohledněna větší plocha oprav po vytrhání stávajících betonových obrub obalovaným kamenivem ACP (OK)tl. 100mm.

Po odkopání vrstvy pod parkovištěm byla odhalena masivní vrstva betonového sutí, která se musela přepravit na skládku.

Po dohodě objednatele, zhotovitele, technického dozoru a projektanta byl sjednocen rozměr obrubníku betonového silničního po celé délce parkoviště 1000x150x150mm.

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| odpočet       | - 0,00 Kč              |
| přípočet      | + 210.729,03 Kč        |
| <b>Celkem</b> | <b>+ 210.729,03 Kč</b> |

#### Změnový list č. 7:

IO 201 – Lávka přes řeku Jihlávku

1) Přípočty nově realizovaných částí

Dodatečné kácení dřevin a vegetace v místě provádění díla, které byly v kolizi s částí díla specifikovanou projektovou dokumentací jako objekt IO 201.

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| odpočet       | - 0,00 Kč             |
| přípočet      | + 25.920,00 Kč        |
| <b>celkem</b> | <b>+ 25.920,00 Kč</b> |

#### Změnový list č. 8:

IO 301 – Odvodnění zpevněných ploch

1) Odpočty nerealizovaných částí

Úprava projektové dokumentace v části IO 101(cyklostezka – část u dopravního hřiště) vyřešila odvodnění komunikace směrem do koryta řeky Jihlávky a proto bylo vybudování nové uliční vpusti a příslušné zatrubnění vypuštěno.

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| odpočet       | - 46.651,23 Kč        |
| přípočet      | + 0,00 Kč             |
| <b>celkem</b> | <b>- 46.651,23 Kč</b> |

**Změnový list č. 9:**

IO 451 – Metropolitní síť

1) Odpočty nerealizovaných částí

Osazení a dodávka sloupu pro kameru bylo realizováno v jiné stavební akci.

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| odpočet       | - 5.000,00 Kč        |
| přípočet      | +0,00 Kč             |
| <b>celkem</b> | <b>- 5.000,00 Kč</b> |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Odpočty celkem  | - 280.638,20 Kč        |
| Přípočty celkem | + 499.593,07 Kč        |
| <b>Celkem</b>   | <b>+ 218.954,87 Kč</b> |

- 3.2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Cena díla celkem bez DPH činí:                                       | 5.996.203,43 Kč        |
| Celková cena dodatku č. 3 bez DPH                                    | +218.954,87 Kč         |
| <b><u>Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 3 bez DPH</u></b> | <b>6.215.158,30 Kč</b> |

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“.

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 3 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení jsou určeny pro zhotovitele.
- 4.4. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za zhotovitele:


V Jihlavě dne: 26. 11. 2020



**TERNI** s.r.o.  
Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA  
tel.: 567 330 270

Ing. Prokop Háva  
jednatel společnosti

TERNI s.r.o.



Ing. Petr Seknička  
na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Jan Půža  
na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Za objednatele:

V Jihlavě dne: 2. 12. 2020



Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátora

