

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany



#### 1.1. Objednatel:

##### Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba  
Zastoupená: prof. Ing. Radimem Čajkou, CSc. – děkan FAST  
IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ 61989100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 100954151/0300  
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: **OSA-SANEX s.r.o.**  
Sídlo: Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
Zastoupená:  jednatel  
IČ: 04485581  
DIČ: CZ04485581  
ID datové schránky: vqpaexx  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
č. účtu: 4211000746/6800  
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění původní smlouva o dílo č. S170/20-200-01, na akci **Atrium - úprava**, ze dne 02. 10. 2020. Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu původní Smlouvy o dílo. Podnětem pro vypracování tohoto dodatku jsou skutečnosti zjištěné při provádění prací dle smlouvy, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

## 3. Cena díla

- 3.1. Celková cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena:

Cena dle smlouvy bez DPH	131.311,96 Kč
Výše DPH dle smlouvy	27.575,51 Kč
Cena dle smlouvy včetně DPH	158.887,47 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	25.067,93 Kč
Výše DPH dodatku č. 1 (21%)	5.264,27 Kč
Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH	30.332,20 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>156.379,89 Kč</b>
<b>Výše DPH celkem</b>	<b>32.839,78 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>189.219,67 Kč</b>

- 3.2. Rozpis ceny prací dodatku č. 1 je dán technickým listem změny č.1/1, jehož součástí je i rozpočet zhotovitele.

## 4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S170/20-200-01 ze dne 02. 10. 2020 se nemění.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S170/20-200-01 ze dne 02. 10. 2020
- 4.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.3.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
- příloha č. 1 – technický list změny č. 1/1 ze dne 23.11. 2020

30. 11. 2020

V Ostravě dne: .....

Objednatel:

30. 11. 2020

V Ostravě dne: .....

Zhotovitel:




prof. Ing. Radim Čajka, CSc.  
děkan FAST

.....  
jednatel

# Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	1/1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	23.11.2020
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	S170/20-200-01
<b>Ze dne:</b>	2.10.2020
<b>Stavba:</b>	Atrium - úprava
<b>Objekt:</b>	S0 01
<b>Název změny:</b>	Změna skladby břidlicové dlažby
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Původní předpoklad položení břidlicové dlažby do štěrkového lože nebyl výrobcem doporučen vzhledem k malé tloušťce dlažby. Dlažba by nebyla ve štěrkovém loži stabilní. Byla proto navržena a objednatel schválila nová skladba.</p> <p>Původní předpoklad kotvení zahradního obrubníku zeminou není vyhovující. Nelze tímto způsobem zajistit požadovanou fixaci do požadovaného tvaru a sklonu, proto bude zahradní obrubník kotven do betonového lože.</p> <p>Realizace stavby ukázala možnost napojení odvodňovacího žlabu do stávající šachty. Původně navržená vsakovací jímka nebude realizována. Na žádost objednatele bude proveden nový nátěr poklopu šachty.</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Na štěrkové lože, která je obsahem SOD, bude dále provedena betonová vrstva v tl. do 100 mm s vloženou sklovláknitou výztuží. Betonová mazanina bude napenetrována a opatřena hydroizolační stěrkou Mapei Mapelastich Foundation A+B. Břidlicová dlažba bude lepená do flexibilního tmele dle SOD.</p> <p>Spárování břidlicové dlažby.</p> <p>Osazení zahradního obrubníku do betonového lože.</p> <p>Vsakovací jímka nahrazena za napojení do stávající kanalizační šachty + nový nátěr poklopu.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Architektonicko - stavební řešení – změna skladby břidlicové dlažby</p> <p>Zdravotechnika – napojení odtokového žlabu na stávající kanalizační šachtu</p>	
<b>Přílohy:</b>	
1. Změnový rozpočet	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	---
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	- 9 530,00 Kč
	Přípočet:	+34 597,93 Kč
	Celkem:	+25 067,93 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>		23.11.2020		
<b>Za TDI:</b>		23.11.2020		
<b>Za projektanta:</b>		23.11.2020		
<b>Za zhotovitele:</b>		23.11.2020		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úprava zjezdu a dopravního uspořádání

Účel

**02 - ATRIUM - úprava**

Termín

Účel

23.11.2020

Objednatel

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

61989100

CZ61989100

Projektant

OSA-SANEX s.r.o.

04485581

CZ04485581

Objednatel

Objednatel

Objednatel

**Cena bez DPH**

**25 067,93**

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 332,20**


Projektant

Zpracovatel



Objednavatel

Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 2 - Technická univerzita Ostrava

Projekt:

**02 - ATRIUM - úprava**

Termín:

23.11.2020

Objekt:

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**25 067,93**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 060,58

4 - Vodorovné konstrukce

8 692,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 148,80

998 - Přesun hmot

516,98

PSV - Práce a dodávky PSV

18 007,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 284,85

772 - Podlahy z kamene

9 222,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Úprava 2. a 3. patra v Atriuu Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava

Objekt

**02 - ATRIUM - úprava**

Termín

23.11.2020

Objekt

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Adresa

OSA-SANEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 067,93</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 060,58	
D		4	Vodorovné konstrukce				8 692,40	
1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2			6 913,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	632481111	vložka do potěru nebo mazaniny z přeuvia WIEBEB PAT	m2			1 779,40	CS ÚRS 2020 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 148,80	
3	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m			32,80	CS ÚRS 2020 01
4	M	27245186	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx250mmx4mm	m			210,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			2 138,40	CS ÚRS 2020 01
6	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřístkovým z Pz oceli	m			-4 530,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	939326200	Zřízení vsakovací jímky vč. napojení odvodňovacího žlabu	kpl			-5 000,00	
8	K	93932620R	Napojení odvodňovacího žlabu do stávající šachty - 3,5 m, výkop, montáž potrubí KG, zpětný zához, zhotovení průrazu šachtou	kpl			5 000,00	
D		998	Přesun hmot				516,98	
9	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t			516,98	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 007,35	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynum				8 284,85	
10	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			372,00	CS ÚRS 2020 01
11	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	kg			629,24	
12	K	711111131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nástřikem nebo plastickým nátěrem tloušťky 2 mm	m2			1 748,40	CS ÚRS 2020 01
13	M	2360103590	Hydroizolační stěrka Mapei Mapelastíc Foundation A+B, 32 kg	bal			5 290,00	
14	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			245,21	CS ÚRS 2020 01
D		772	Podlahy z kamene				9 222,50	
15	K	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			9 222,50	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				500,00	
16	K	001R	Poklop - okartáčování, odrezivění, odmaštění, základní a 2x krycí nátěr	kpl			500,00	