



S/0453/2020/IO/2

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Mitura, technik IO

tel: 558 609 263/ email: mitura.petr@frydek-mistek.cz

Nicole Pivoňová, technik IO

tel: 558 609 264/ email: pivonova.nicole@frydek-mistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

zastoupena: Tomášem Závadou, jednatelem

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 23847

bankovní spojení/číslo účtu: Československá obchodní banka a.s./ 283333410/0300

ID datové schránky: th2cmhn

zástupce ve věcech smluvních:

Tomáš Závada, jednatel

e-mail:

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“ následujícího znění a obsahu.

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0453/2020/IO ze dne 4. 8. 2020 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“, a to z důvodů, že finální povrchy interiérů – nábytků a finální vzhled dveří ve vestibulu, včetně určení materiálu pro výrobu těchto dveří, byly objednatelem odsouhlaseny až 19.10.2020, což činí 59 dnů ode dne předání staveniště a zhotovitel navrhl o posunutí termínu ukončení I. etapy, a to o 38 dnů. Z těchto důvodů se smlouva mění následovně:

1.1 Původní článek 3 Doba, místo plnění, bod 2 se v písmenu a) mění následovně:

- a) I. etapa do 118 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

2. Strany konstatují, že změna termínu dokončení I. etapy odpovídá ujednání:

- a) článku 3 odst. 10 smlouvy, podle kterého je ujednáno, že *Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany objednatele nebo překážek na straně objednatele v podobě zjištěných vad v projektové dokumentaci pro provedení stavby, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče rozpoznat, a které mají vliv na termín dokončení díla jako celku, a to o přiměřenou dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy a současně*
- b) článku 4 odst. 6.2. smlouvy, dle něhož je dohodnuto, že *Před samotným dodáním a zapracováním materiálů a výrobků budou zhotovitelem osobě TDS, případně autorskému doзору předloženy veškeré potřebné doklady, zejména certifikáty, prohlášení o shodě, doplněné montážními listy a technologické postupy, na základě kterých bude možno odsouhlasit shodu nabízeného výrobku (technologie) s projektovou dokumentací. Dodávky na stavbu lze realizovat až po předchozím odsouhlasení se zástupcem objednatele.*

3. Strany konstautují, že úprava termínu dokončení I. etapy odpovídá shora uvedeným ujednáním smlouvy, a proto se jedná o přípustnou změnu smlouvy dle § 222 ZZVZ.

ČLÁNEK 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 61. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 10. 11. 2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 2 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Ostravě

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
Primátor

Tomáš Závada
jednatel