

Změnový list č. 8

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 003.B Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 141.2	Pořadové číslo ZBV: 8.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 141.2 Železniční spodek a svršek – km 6,53 2.etapa		
Název ZBV:	Variace č. 10 – úprava v kolejišti – chybějící položky železničního svršku		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu: 1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 29.10.2019 2. Zápis z jednání ohledně předložení návrhu Variace z dne 31.10.2020 3. vyjádření AD ze dne 30.10.2020 4. Ocenění Variace č. 10 stavby 003.B	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká úpravy kolejiště – chybějící položky železničního svršku stavby 003.B Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou.

Projektová dokumentace PDPS neobsahovala práce ohledně demontáže kolejového svršku a mostního vybavení na stávajícím železničním mostě a práce spojené s uložením koleje na železobetonových komorových opěrách – pevná jízdní dráha spočívající zejména v dodatečném kotvení železničního roštu - lepením betonářské výztuže do připravených vrtů. Tyto práce bylo nezbytné zabezpečit dodatečně.

Dle ZZVZ se jedná o nezbytné dodatečné práce dle §222 odstavce (5).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	240 576,48	240 576,48
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné a:

- a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu nutných zásahů do zhotovitelem realizovaných konstrukcí mostu o pokládku železničního svršku v návaznosti následných technologických postupů. Následně by bylo obtížné při reklamacích zjišťovat, na které části prací je porucha.
- b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
- c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- b) nemění celkovou povahu zakázky;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy objednatele jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxxx datum: Podpis:

Správce stavby jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/RVC/116/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2020
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

týká se bodu: C	291 097,54	Dle skutečně provedených prací	ANO
-----------------	------------	--------------------------------	-----

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum: Podpis:

Vedoucí oddělení garanta smlouvy: jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum: Podpis:

Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Statutární orgán – ředitel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum: Podpis:

Zhotovitel jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Číslo paré:

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Mobil

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

29.10.2019

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP**

Předmět: Stavba 003.B, chybějící položky železničního svršku

Objekt: SO 141 Železniční spodek a svršek - km 6,53

Projektová dokumentace PDPS neobsahovala práce ohledně demontáže kolejového svršku a mostního vybavení na stávajícím železničním mostě a práce spojené s uložením koleje na železobetonových komorových opěrách – pevná jízdní dráha.

Dle našeho názoru se jedná o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace

Demontáž železničního svršku, demontáž mostnic včetně jejich likvidace, demontáž pojistných úhelníků a chodníkových plechů. Provedení jádrových vrtů a provedení kotev pro kolejové zdvižní zařízení a pro prvky upevnění kolejnic DFF300 na ŽB desce komorových opěr.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

c) Ocenění Variace


Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Zabezpečení podjezdových výšek na Vitavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Kladné změny:	246.500,00 Kč
Záporné změny:	0,00 Kč
Saldo:	246.500,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem



ředitel stavby

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB
Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B,

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.B, chybějící položky železničního svršku

Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 29.10.2019

Datum jednání: 31.10.2019

Místo jednání: Lužec nad Vltavou

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

- [redacted] vedoucí týmu
- [redacted] specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

- [redacted] ředitel stavby
- [redacted] specialista

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného Zhotovitelem Správci stavby dne 29.10.2019 proběhlo na stavbě jednání nad dalším postupem. Správce stavby ověřil sdělené okolnosti a souhlasí s provedením Variace č.10 dle Pod-článku 13.1 OP/ZP tedy doplněním chybějících položek železničního svršku.

Jedná se o doplnění SO 141 Železniční spodek a svršek – km 6,53.

Zhotovitel zjištěné okolnosti projednal s AD stavby a společně s ním blíže specifikoval návrh Variace - chybějící položky železničního svršku.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává Správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 10 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby

[redacted]

Za Správce stavby

[redacted]

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 2019/231/209

VYŘIZUJE:

TEL.:

MOB:

E-MAIL:

IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 30. říjen 2019

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko – Hořínský
kanál

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Stavba 003 „ZDVIŽNÉ MOSTY“, Smlouva zhotovitele č.: 15 538 209, Smlouva objednatele č.: S/ŘVC/017/R/SoD/2015

Vyjádření Autorského dozoru č. 8 – stavba 003 B Železniční most ev. km 2.622 – Lužec nad Vltavou

Vážený pane inženýre,

dne 29.10.2019 jste nám e-mailem předal k vyjádření Oznámení zhotovitele nepředvídatelných fyzických podmínek – doplnění položek demontáže železničního svršku a mostního vybavení.

K tomuto oznámení Vám sdělujeme, v souladu projektovou dokumentací PDPS, s textovou a výkresovou částí stavby 003 B je nutné doplnit položky do Soupisu prací, které se týkají prací ohledně demontáže kolejového svršku a mostního vybavení na stávajícím železničním mostě a práce spojené s uložení koleje na železobetonových komorových opěrách – pevná jízdní dráha. Doplněním budou naplněny požadované parametry dle zadávací dokumentace PDPS. V projektové dokumentaci DSP/PDSP byly práce spojené s demontáží kolejového svršku na mostě uvažovány jako jeden komplet v rámci odstranění stávající NOK. Konkrétní postup montáže, resp. demontáže je závislý na konkrétním zhotoviteli.

S pozdravem

vedoucí střediska mostů
SUDOP PRAHA a.s.

Rozdělovník:

1. ŘVC ČR
2. STRABAG Rail a.s.
3. SUDOP PRAHA a.s.



Změnový list č. 8

stavby 003.B - Železniční most ev.km 2,622 - Lužec nad Vltavou

3B Lužec žel. Most

Variace č. 10 Úprava v kolejišti – chybějící položky železničního svršku

§ 222

odst.

(5)

ZZVZ

stručný popis	SO/PS	SOD	SOD + ZL	Saldo ZL	vícepráce	méněpráce	saldo
Kamerový systém - zdvih	PS 445						
Rozhlasový systém - zdvih	PS 446						
Přenosový systém - zdvih	PS 447						
EZS - zdvih mostu - km 6	PS 448						
Zabezpečovací zařízení -	PS 741						
1. etapa	PS 742.1						
2. etapa	PS 742.2						
Všeobecné a předběžné	SO 000						
Příprava území stavenišť	SO 041						
Železniční spodek a svršek	SO 141.1						
Železniční spodek a svršek	SO 141.2						
Nástupiště - Lužec nad V	SO 142						
Orientační systém - Luže	SO 143						
Přístřešek pro cestující -	SO 144						
Železniční most ev. km 2	SO 241						
Zařízení pro zdvih železn	SO 242						
Úprava břehů plavebníh	SO 243						
Železniční sdělovací TK a	SO 441.1						
Železniční sdělovací TK a	SO 441.2						
Sdělovací optický kabel a	SO 444						
Přípojka NN - zdvih most	SO 541						
Elektrický ohřev KDZ	SO 541.1						
Osvětlení mostu - km 6,5	SO 542						
Úprava stávající přípojky	SO 543						
Osvětlení nástupiště Luž	SO 544						
Příprava stavenišť - km	SO 841						
Vegetační úpravy - km 6,	SO 842						
Úpravy území a rekultiva	SO 843						
Dopravní opatření - km 6	SO 849.1						
Dopravní značení - km 6,	SO 849.2						
Výzisk	Výzisk						
CELKEM		153 444 374,98 Kč	160 454 100,32 Kč	7 009 725,34 Kč	240 576,48 Kč	0,00 Kč	240 576,48 Kč

Název stavby : 003.B Železniční most ev.km 2,622 - Lužec nad Vitavou

ZL 8

Číslo PS, SO : SO 141.2

Variace č. 10 - Chybějící položky železničního spodku

Název PS,SO : Železniční spodek a svršek - km 6,53, 2. etapa

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
801	015660	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ - MOSTNICE	T		3,600	3,600	0,00		0,00			OTSKP 2019
802	285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KS		176,000	176,000	0,00		0,00			OTSKP 2019
803	5911707010	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, manipulaci a naložení na dopravní prostředky	M		106,000	106,000	0,00		0,00			Sborník OÚŽI 2020
804	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	KS		45,000	45,000	0,00		0,00			URS 2020/II
805	965154	DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M		60,000	60,000	0,00		0,00			OTSKP 2019
806	965126	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM		72,000	72,000	0,00		0,00			OTSKP 2019
807	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T		7,920	7,920	0,00		0,00			003C SO 231 (75)
Celková cena CZK									0,00			

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kontr. 240 576,48

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

09.09.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B**

Č. smlouvy Objednatele: S/RVC/116/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Věc: Žádost o použití ceníků

Předmět: Stavba 003.B, chybějící položky železničního svršku

Objekt: SO 141 Železniční spodek a svršek - km 6,53

Vážený správce stavby,

tímto Vás žádám o odsouhlasení cenové soustavy ÚRS a sborníku ÚOŽI. Ceník OTSKP neobsahuje položky prací tohoto změnového listu, a proto bude cenová soustava ÚRS a sborník ÚOŽI použity pro sestavní položek soupisu prací změnového listu.

S přátelským pozdravem


ředitel stavby