

Změnový list č. 16

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 004+004a Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 000	Pořadové číslo ZBV: 16.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady		
Název ZBV:	Variace č. 16 – transfer mlžů z plavebního kanálu „PODZIM 2020“		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 16.9.2020	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2. Závazné stanovisko MÚ Mělník odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 14.7.2020	2	Zhotovitel
3. Výzva k přijetí opatření od České inspekce životního prostředí ze dne 10.9.2020	3	Projektant
4. Pokyn správce stavby č.11 k provedení návrhu variace č.16 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – transfer mlžů z plavebního kanálu ze dne 19.9.2020	4	Supervize
5. vyjádření AD ze dne 24.1.2020		
6. Ocenění Variace č.16 stavby 004+004a		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká provedení sběru a transferu mlžů z plavebního kanálu **stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.**

Na základě dodatečného požadavku MÚ Mělník odboru životního prostředí a zemědělství, na požadavku České inspekce životního prostředí musel zhotovitel zajistit sběr chráněných živočichů při vypouštění plavebního kanálu, jinak by došlo k jejich úhynu.

Dle ZZVZ se jedná o nezbytné dodatečné práce dle §222 odstavce (5).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	144.100,-	144.100,-
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

**Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)**

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nezbytně dodatečných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nezbytně dodatečné okolnosti spočívající v požadavku OŽP Mělník na transfér mlžů z plavebního kanálu a jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne 16.9.2020. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy objednatele jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxx datum: Podpis:

Správce stavby jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/RVC/115/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2020
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

týká se bodu: C	174.361,-	Dle skutečně provedených prací	ANO
-----------------	-----------	--------------------------------	-----

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum: Podpis:

Vedoucí oddělení garanta smlouvy: jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum: Podpis:

Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Statutární orgán – ředitel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum: Podpis:

Zhotovitel jméno: [REDAKCE] datum: Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Mobil

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:
MOSTY-95-200916

16.9.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Most 004 + 004a, transfer mlžů z plavebního kanálu

Objekt: SO 222 Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou - km 6,75

Na PS č.48 informoval správce stavby zhotovitele, že Statní plavební správa vydala dokument „Opatření obecné povahy“, ve kterém se definuje termín vypuštění plavební kanál v období od 11.10.2020 do 11.11.2020.

Dle požadavku Investora má zhotovitel zajistit opatření při vypouštění plavebního kanálu v období od 11.10.2020 do 11.1.2020, spojená s odstavenými Vltavskými tůněmi, které jsou zásobovány vodou z plavebního kanálu, stejná jako v předchozím vypuštění plavebního kanálu.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace

Zhotovitel transfer mlžů zajistí u odborné firmy AVES.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:	73.000,00 Kč
Záporné změny:	0,00 Kč
Saldo:	73.000,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.16
10:51:57 +02'00'

ředitel stavby

Odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis značka: ŘVC/579/2019/OPR-10

Dle rozdělovníku

Naše spisová značka: 3569/ZP/20/MABR

Naše č.j.: 4283/ZP/20/MABR

Vyřizuje:

T:

E:

Mělník: 14. 07. 2020

Rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 07. 08. 2020

Příloha:

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný orgán státní správy v ochraně přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona č. 114/1992 Sb.") v souladu s ustanovením podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., na základě správního řízení vedeného podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává

závazné stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801 k zásahu do významného krajinného prvku Vraňansko-hořínský kanál a systému vodních ploch a vodotečí, kterým uděluje souhlas k vypuštění Vraňansko-hořínského kanálu v rámci stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“. Jedná se kromě vlastního Vraňansko-hořínského kanálu o biotopy: Vrbenské a Zelčínské tůně, Lužecká tůň, Mlýnský rybník a Hořínský potok.

Souhlas k zásahu do výše uvedeného významného krajinného prvku je vydán za předpokladu, že budou doдрženy následující podmínky:

- Vraňansko-hořínský kanál bude vypuštěn v termínu od 11. 10. 2020 do 11. 11. 2020.
- Před očekávaným poklesem vodní hladiny u Vrbenských tůní, Zelčínských tůní, Lužecké tůni, Mlýnském rybníku a v Hořínském potoce bude naistalována vodočetná lať, kde bude ryskou zaznamenán běžný stav hladiny vody.
- Pokles hladiny vody v tůních Zelčín a Vrbno nesmí být oproti běžnému stavu hladiny vody větší než 45 cm.

Adresa: Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1
276 01 Mělník

T: [redacted]
F: [redacted]
E: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
DIČ: CZ00237051
IČO: 00237051

ID datové schránky: hqjb2kg

- V Lužecké tůni a Mlýnském rybníku nesmí být oproti běžnému stavu pokles hladiny vody větší než 50 cm.
- V Hořínském potoce nesmí oproti běžnému stavu hladina vody poklesnout o více než 20 cm a musí být zachován jeho minimální zůstatkový průtok.
 - Žadatel zajistí transfer mlžů renomovanou firmou, která vlastní oprávnění a bude provádět dozor.
- Žadatel zajistí transfer rybí obsádky a manipulace s rybí obsádkou bude po dohodě s uživatelem rybářského revíru (ČRS MO Mělník).
- Bude provedeno posouzení vlivu vypuštění Vraňansko-hořínského kanálu na mokřadní a vodní ekosystémy.
- Platnost tohoto závazného stanoviska je omezena do 13. 11. 2020.

Účastníci řízení

Podle § 27 odst. 1 správního řádu

- Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IDDS: ndn5skh

Podle § 27 odst. 2 správního řádu

- Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IDDS: gg4t8hf
- Český rybářský svaz, s.z., Místní organizace Mělník, Nůšařská 2912, 276 01 Mělník
- [REDACTED]

Podle § 27 odst. 3 správního řádu a § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

- Obec Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany, IDDS: eirbgn7
- Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje č.p. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou, IDDS: r4ebg29
- Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Hořín, IDDS: 3nkaj4h

Odůvodnění

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany přírody“) obdržel dne 8. 6. 2020 žádost od Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábř.L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801 (dále jen „žadatel“) o souhlas se zásahem do významného krajinného prvku Vraňansko–hořínského kanálu a systému vodních ploch a vodotečí dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. vedené pod č.j. 3569/ZP/20/MABR ze dne 08. 06. 2020. Důvodem je potřebné vypuštění Vraňansko–hořínského kanálu, které je nutné pro naplnění stavební činnosti na souboru staveb akce „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě“, kde hlavní činností je obnova mostních konstrukcí. Žádost obsahovala přílohu: Biologický průzkum ([REDACTED], 2019), což je podrobný odborný popis zásahu a

jeho vlivů na ekosystémy, včetně návrhu opatření k vyloučení negativního vlivu stavby na chráněné zájmy ochrany přírody. Zhotovitel Biologického průzkumu je autorizovaná osoba k hodnocení vlivů podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., číslo autorizace OEKI/1595/05.

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, oznámil dopisem ze dne 10. 06. 2020 s č.j. 3569/ZP/20/MABR všem známým účastníkům řízení: žadateli, dotčeným účastníkům a dotčeným obcím zahájení správního řízení. Současně orgán ochrany přírody upozornil účastníky řízení v souladu s § 36 odst. 1, 2, 3 správního řádu o možnosti účastníků řízení: navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Orgán ochrany přírody obdržel stanovisko [redacted] jako zástupce soukromých majitelů vodních ploch, ve kterém souhlasí s vypuštěním Vraňansko-hořínského plavebního kanálu v termínu od 11. 10. 2020 do 11. 11. 2020, pokud bude dodrženo, že pokles hladiny v tůních Zelčín a Vrbno nebude větší než 45 cm proti výškám hladin naměřeným 14. 11. 2019. Další stanovisko poskytla Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Hořín, ve kterém Obec Hořín souhlasí s vypuštěním Vraňansko-hořínského plavebního kanálu v termínu od 11. 10. 2020 do 11. 11. 2020, pokud bude dodrženo, že pokles hladiny v tůních Zelčín a Vrbno nebude větší než 45 cm proti výškám hladin naměřeným 14. 11. 2019 a zároveň nepoklesne hladina Mlýnského (Hořínského) potoka v Hoříně o více jak 35 cm. Své stanovisko u Mlýnského (Hořínského) potoka v Hoříně Obec Hořín odůvodňuje požadavkem na řádné ředění odpadních vod z ČOV Obce Hořín, které jsou vypouštěny do Mlýnského (Hořínského) potoka za částí obce Brozánky. Ostatní účastníci řízení neposkytli žádná stanoviska, návrhy a vyjádření.

Účastníky předmětného řízení jsou: podle § 27 odst. 1 správního řádu Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; podle § 27 odst. 2 správního řádu Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov; Český rybářský svaz, s.z., Místní organizace Mělník, Nůšařská 2912, 276 01 Mělník, [redacted] podle § 27 odst. 3 správního řádu a § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Obec Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany, Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje č.p. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou, Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník.

Vypuštěním Vraňansko-hořínského kanálu nesmí dojít ke škodlivému zásahu do významného krajinného prvku (systému vodních ploch a vodotečí) a nesmí být ohrožena či oslabena jeho ekologicko-stabilizační funkce. Dále vypuštěním Vraňansko-hořínského kanálu nesmí dojít k usmrcování zvláště chráněných živočichů a ostatních živočichů. Pro zajištění ochrany rostlin a živočichů s důrazem na zvláště chráněné druhy je souhlasné závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do významného krajinného prvku Vraňansko-hořínského kanálu a systému vodních ploch a vodotečí podmíněno podmínkami, které povedou k uskutečnění realizovatelných opatření. Podmínky vycházejí z Biologického průzkumu ([redacted] 2019), který popisuje situaci ve významném krajinném prvku a navrhuje opatření, které zajistí, že nedojde k ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Termín pro vypuštění



Vraňansko–hořínského kanálu je od 11. 10. 2020 do 11. 11. 2020. Tímto přesně definovaným termínem je přesně vymezeno období pro vypuštění Vraňansko–hořínského kanálu. Je to období podzimní. V tomto termínu se předpokládá vzhledem k obvyklým srážkám vyšší nasycení půdy vodou než v létě. Rychle se zkracuje den a snižuje se transpirace na téměř nulovou hodnotu. Pokles hladiny vody na lokalitách je očekáván stejný jako v zimním období. Dostatečná rozpustnost kyslíku ve vodě umožňuje přežít živočichům i v místech s nízkým vodním sloupcem v bahnitých litorálech. Nehrozí přehřátí vody na takových lokalitách. V tomto období nebývají dny s velmi nízkou teplotou, nedochází k zámruzu živočichů, např. obojživelníků. Před očekávaným poklesem vodní hladiny u Vrbenských tůní, Zelčinských tůní, Lužecké tůni, Mlýnském rybníku a v Hořínském potoce bude naistalována vodočetná lať, kde bude ryskou zaznamenán běžný stav hladiny vody. Cílem této podmínky je zajistit hodnověrné sledování hloubky poklesu hladiny vody ve sledované lokalitě a přesně zaznamenat výchozí stav úrovně hladiny vody, tzv. běžný stav. Pokles hladiny vody v tůních Zelčín a Vrbno nesmí být oproti běžnému stavu hladiny vody větší než 45 cm. V Lužecké tůni a Mlýnském rybníku nesmí být oproti běžnému stavu pokles hladiny vody větší než 50 cm. V Hořínském potoce nesmí oproti běžnému stavu hladina vody poklesnout o více než 20 cm a musí být zachován jeho minimální zůstatkový průtok. Při nastavování podmínek s poklesem hladiny vody o určitý počet cm požaduje orgán ochrany přírody ponechat dostatečný životní prostor pro živočichy a plyne z toho povinnost pro žadatele zjišťovat pokles hladiny vody v jednotlivých biotopech a v případě většího poklesu hladiny vody zajistit dodávku vody tak, aby pokles vody nebyl vyšší, než stanovují podmínky. Orgán ochrany přírody doporučuje zahájit čerpání vody ihned po zahájení vypouštění Vraňansko–hořínského kanálu z důvodu oddálení přiblížení se maximálním limitům poklesu hladin. Orgán ochrany přírody se snaží zajistit dostatek vody pro přezimování a další život živočichů žijících v tůních, kdy pokles hladiny vody do výše uvedených hodnot nebude mít podle Biologického průzkumu vliv na ekologicko-stabilizační funkci tohoto významného krajinného prvku. V Hořínském potoce musí být zachován minimální zůstatkový průtok, aby byla zachována alespoň minimální úroveň ekologické funkce toku. Žadatel zajistí transfer mlžů renomovanou firmou, která vlastní oprávnění ke sběru měkkýšů a bude provádět dozor. Vypuštěním Vraňansko–hořínského kanálu dojde k odhalení lastur měkkýšů, které bez vody mohou odumřít, proto je potřeba uskutečnit jejich transfer. Žadatel zajistí transfer rybí obsádky a manipulace s rybí obsádkou bude po dohodě s uživatelem rybářského revíru (ČRS MO Mělník). Vypuštěním Vraňansko–hořínského kanálu zásadně omezí životní prostor pro ryby, proto po dohodě s uživatelem rybářského revíru (ČRS MO Mělník) dojde k transferu vyskytujících se ryb, které zůstanou v lagunách vody na dně vypuštěného Vraňansko–hořínského kanálu a hrozilo by jim uhynutí. Bude provedeno posouzení vlivu vypuštění Vraňansko–hořínského kanálu na mokřadní a vodní ekosystémy. Tato podmínka sleduje cíl vyhodnocení zásahu na mokřadní a vodní ekosystém autorizovanou osobou.

Podmínky zásahu byly stanoveny tak, aby nedošlo k oslabení či ohrožení ekologicko-stabilizační funkce předmětného významného krajinného prvku a zároveň bylo umožněna realizace stavby.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze podáním učiněným u Městského úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství. Do běhu této lhůty se nezapočítává den, kdy došlo k oznámení rozhodnutí a lhůta se počítá ode dne následujícího po dni jeho oznámení.


pověřený vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství




Obdrží: (účastníci řízení)

Podle § 27 odst. 1 správního řádu

- Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IDDS: ndn5skh

Podle § 27 odst. 2 správního řádu

- Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IDDS: gg4t8hf
- Český rybářský svaz, s.z., Místní organizace Mělník, Nůšařská 2912, 276 01 Mělník
- 

Podle § 27 odst. 3 správního řádu a § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

- Obec Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany, IDDS: eirbgn7
- Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje č.p. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou, IDDS: r4ebg29
- Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník, IDDS: 3nkaj4h

Na vědomí

- ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany přírody a krajiny, Wolkerova 40/11, 160 Praha 6, IDDS: 4dkdzty





ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany přírody
Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6 Bubeneč
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted] www.cizp.cz

Podle rozdělovníku

Č.j.: ČIŽP/41/2020/10437
Spis: ZN/ČIŽP/41/735/2020

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]

Datum: 10.9.2020

Výzva k přijetí opatření

Česká inspekce životního prostředí obdržela informaci, že v období od 11.10.2020 do 11.11.2020 je plánované opětovné vypuštění Vraňansko – Hořínského plavebního kanálu.

Vyzýváme vás proto, abyste i v tomto období přijali obdobná opatření jako v případě vypouštění v létě 2019 a počátkem roku 2020, kdy se tato jevila jako dostačující a účinná, aby nedošlo k poškození cenných biotopů tůní a mokřadů s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů živočichů v oblasti Chramostek – Zelčín – Vrbno – Hořín.

Oproti již osvědčeným opatřením přijatým v létě 2019 a počátkem roku 2020, včetně povinností plynoucích z §4 odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dáváme ke zvážení možnost zamezení/omezení odtoku vody ze soustavy tůní zpět do plavebního kanálu u Hořína. (50°20'18.886"N, 14°28'4.873"E).

S pozdravem

[redacted]
vedoucí oddělení ochrany přírody
Oblastního inspektorátu Praha

ROZDĚLOVNÍK:

- Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
- ČIŽP spis

NA VĚDOMÍ:

- Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Míru 1, 276 01
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3718/8, 150 00 Praha 5
- obec Hořín, Hořín 19, 27601
- obec Lužec nad Vltavou, , 1. máje 176, 277 06
- obec Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany
- Tým dopravního inženýrství s.r.o., Chvalovice 99, 288 02 Nymburk

Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov

400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

k rukám ředitele stavby [REDACTED]

V Praze dne 19.9.2020

Naše zn. VM-SF/2020-419

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/115/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

004 a 004A Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Silniční most na silnici III/24635 v Lužci nad Vltavou (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 11 k provedení variace č. 16 – transfer mlžů – podzim 2020

Související korespondence:

1. **Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení variace dle Pod-článku 13.3.OP/ZP – transfer mlžů z plavebního kanálu z 16.09.2020.**

Státní plavební správa vydala dokument „Opatření obecné povahy“, ve kterém se definuje termín vypuštění Vraňansko – Hořínského plavebního kanálu a to v termínech od 11.10.2020 do 11.11.2020. Zhotovitel musí zajistit veškerá opatření spojená s vypuštěním plavebního kanálu, tedy i zajistit sběr a následný transfer sesbíraných mlžů ze dna kanálu. Z tohoto důvodu se vydává tento pokyn Správce stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o odbornou práci, požaduje Správce stavby zajistit sběr a transfer odbornou firmou, která o provedení následně vypracuje protokol.

Správce stavby vydává zhotoviteli k tomuto pokyn následujícího znění:

1. **Na základě všech požadavků zajistit realizaci sběru a transferu mlžů z plavebního kanálu.**
2. **Předložit ocenění variace č. 16.**

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

**Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál**
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Ocenění variace:



Po vyčíslení předloží Zhotovitel ocenění variace č. 16 Správci stavby k odsouhlasení.

Časový dopad variace:

Realizace variace č. 16 nebude mít dopad na harmonogram prací a nedojde k prodloužení doby dokončení díla.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
**TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál**

Ředitelství vodních cest ČR

**nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1**

Č.j.:


Vyřizuje:

Datum: 24. ledna 2020

**Akce: Zabezpečení podjezdých výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa:
Vraňanské – Hořínský kanál, stavba 002, 004+004a**

Věc: Vyjádření AD – sběr mlžů ze dna kanálu

Pro část prací na uvedených stavbách bylo předpokládáno, na základě projednání v rámci zpracování dokumentace DSP resp. PDPS, že budou provedeny za vypuštěného kanálu. Z hlediska správce kanálu nebyly vzneseny žádné dodatečné požadavky na opatření během tohoto vypuštění, tedy ani na ochranu resp. přemístění živočichů uvízlých na dně kanálu po vypuštění, ani na průzkum, který by tuto potřebu odhalil. Požadavek odboru životního prostředí na tuto ochranu resp. vysbírání mlžů po vypuštění kanálu vzešel až z projednávání vlastní realizace. Z uvedeného důvodu tedy nemohl tuto činnost projektant zpracovat do zadávací dokumentace a ze stejného důvodu s těmito pracemi nemohl počítat ani zhotovitel.



IČO: 40763439, DIČ: 004-40763439

Bankovní spojení:

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel:

sekretariát:
ústředna:

Změnový list č. 16 stavby 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

004+004a

Lužec

Variace č. 16 - transfér mlžů z plavebního kanálu „PODZIM 2020“

stručný popis	SO/PS	SOD	SOD + ZL	Saldo ZL	vícepráce	méněpráce	saldo
Vedlejší a ostatní náklady	SO 000						
Příprava území staveniště	SO 021						
Demolice stávajícího mostu	SO 022						
Přeložka silnice III/24635	SO 123.1						
Přeložka silnice III/24635	SO 123.2						
Přeložka silnice III/24627	SO 123.3						
Přeložka místní komunikace	SO 123.4						
Sjezd do ul.Šmeralova	SO 124.1						
Sjezd do ul.Mělnická	SO 124.2						
Úprava MK ul. Mělnická a	SO 125						
Chodníky na přeložce silnic	SO 126						
Úprava stávajících komunikací	SO 128						
Provizorní komunikace - k	SO 129.1						
Dopravní opatření - km 6	SO 129.2						
Dopravní značení - km 6,4	SO 129.3						
Silniční most na silnici III/2	SO 222						
Úprava břehů plavebního kanálu	SO 223.2						
Úprava břehů plavebního kanálu	SO 223.3						
Opěrné zdi na silnici III/24	SO 224						
Opěrné zdi na silnici III/24	SO 225						
Vyztužení strmého svahu	SO 228						
Přeložka tlakové kanalizace	SO 322						
Přeložka shybky odvodnění	SO 323						
Odvodnění komunikace s	SO 324						
Přeložka kabelové trasy s	SO 423						
Přeložka místního rozhlasu	SO 429						
Úprava stáv. přípojek NN	SO 523						
Veřejné osvětlení - silnice	SO 524						
Úprava vedení VO ul. Mělnická	SO 525						
Úprava vedení VO ul. v Zašové	SO 526						
Přeložka STL plynovodu -	SO 621						
Příprava staveniště - km 6	SO 821						
Vegetační úpravy - rozšíření	SO 822						
Rekultivace - km 6,44 až 6,75	SO 823						
Parkové úpravy - km 6,75	SO 824						
část elektro	SO 824.1						
Úprava MK ul. Mělnická a	SO 125a						
Chodníky na přeložce silnic	SO 126a						
Parkové úpravy - km 6,75	SO 824						
část elektro	SO 824.1						
Přeložka slopu NN	SO 999						
Úpravy stávajícího mostu	SO 201a						
CELKEM		191 426 390,27 Kč	227 115 030,15 Kč	35 688 639,88 Kč	144 100,00 Kč	0,00 Kč	144 100,00 Kč

Název stavby : 004 - Silniční most na III/24635 - Lužec nad Vltavou

Číslo PS, SO : SO 000

Název PS,SO : Vedlejší a ostatní náklady

Změnový list č. 16

Variace č. 16 - transfer mlžů z plavebního kanálu „PODZIM 2020“

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o (%)	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle	
1601	R	transfer mlžů	kpl	0,000	1,000	1,000	0,00%					CN	
	podpoložka	faktura fa AVES z.s.	kpl		1,000							CN	
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)	%		10,000							ve smyslu pod čl. 12.3 OP/IZP pododstavce (D) a pod čl. 4.13 OP/IZP	
Celková cena CZK										0,00	144 100,00	144 100,00	

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby

černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = víceprac 144 100,00

Cena jen záporných položek = méněp: 0,00

kontr. 144 100,00

