

Změnový list č. 18

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 004+004a Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 821	Pořadové číslo ZBV: 18.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 821 Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75		
Název ZBV: Variace č. 5 – odstranění pařezů			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 24.2.2020	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2. Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace ze dne 27.2.2020	2	Zhotovitel
3. Ocenění Variace č.5 stavby 004+004a včetně specifikace	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká odstranění pařezů a v kácení stromů **stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.**

V projektové dokumentaci objektu SO 821 Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75 a v soupise prací nebylo obsaženo kácení stromů ani odstranění pařezů. Dle technické zprávy projektové dokumentace mělo být kácení stromů provedeno v rámci přípravy stavby obcí Lužec nad Vltavou. Kácení stromů bez odstranění pařezů bylo obcí Lužec nad Vltavou provedeno v rozsahu podél ulice Mělnická. Zhotovitel provedl odstranění pařezů po kácení obce a provedl kácení zbývajících stromů včetně odstranění pařezů. Tyto pokácené stromy nebyli předmětem změnového listu č.1.

Dle ZZVZ se jedná o nezbytné dodatečné práce dle §222 odstavce (5).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	124.888,47	124.888,47
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) obec Lužec nad Vltavou nesplnila své závazky co se týče vykáčení a odstranění pařezů bylo nutné aby tyto práce dokončil zhotovitel stavby.

b) pokud by uvedené práce nedokončil zhotovitel vznikli by objemovými značné obtíže co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace dalšího Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Garant smlouvy objednatele	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
Správce stavby	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
	číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2020
	týká se bodu: C	151 115,05	<i>Dle skutečně provedených prací</i>	ANO
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Statutární orgán – ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Číslo paré:				



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

24.2.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP**

Předmět: Stavba 004 + 004a, odstranění pařezů po kácení stromů

Objekt: SO 821 Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75

V projektové dokumentaci objektu SO 821 Příprava staveniště – km 6,44 až km 6,75 a v soupise prací nebylo obsaženo kácení stromů a odstranění pařezů. Dle technické zprávy projektové dokumentace mělo být kácení stromů provedeno v rámci přípravy stavby obcí Lužec nad Vltavou.

- Zhotovitel provedl v roce 2019 v rámci ZL č.1 kácení stromů v prostoru budoucích opěr mostu
- Obec Lužec nad Vltavou v 02/2020 provedla kácení stromů bez odstranění pařezů v rozsahu podél ulice Mělnická na svahu přiléhající ke garážím

Zbývá provést kácení zbývajících stromů včetně odstranění pařezů a provést odstranění pařezů po kácení obce.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

- a) Zevrubný popis návrhu variace
Zhotovitel provede kácení stromů, které obec nepokácela a které nebyly součástí ZL č.1 a provede odstranění pařezů po kácení obce.

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.


c) Ocenění Variace

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:	50.300,00 Kč
Záporné změny:	0,00 Kč
Saldo:	50.300,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem



ředitel stavby

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 004+004a, odstranění pařezů po kácení stromů

Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 24.2.2020

Datum jednání: 27.2.2020

Místo jednání: Lužec nad Vltavou

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

- [REDACTED] vedoucí týmu

- [REDACTED], specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě

I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,

003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS –

OK Třebestovice

- [REDACTED], ředitel stavby

- [REDACTED] specialista

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného Zhotovitelem Správci stavby dne 24.2.2020 Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a souhlasí s provede kácení stromů, které obec nepokácěla a které nebyly součástí ZL č.1 a s odstraněním pařezů po kácení obce.

Jedná se o doplnění:

SO 821 Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75

Práce budou oceněny v samostatném rozpočtu.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, **vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.5** dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby

Za Správce stavby

Změnový list č. 18 stavby 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

004+004a Lužec

Variace č. 5 - Odstranění pařezů po kácení stromů

stručný popis	SO/PS	SOD	SOD + ZL	Saldo ZL	vícepráce	méněpráce	saldo
Vedlejší a ostatní náklad	SO 000						
Příprava území staveniště	SO 021						
Demolice stávajícího mostu	SO 022						
Přeložka silnice III/24635	SO 123.1						
Přeložka silnice III/24635	SO 123.2						
Přeložka silnice III/24627	SO 123.3						
Přeložka místní komunikace	SO 123.4						
Sjezd do ul.Šmeralova	SO 124.1						
Sjezd do ul.Mělnická	SO 124.2						
Úprava MK ul. Mělnická	SO 125						
Chodníky na přeložce silnice	SO 126						
Úprava stávajících komunikací	SO 128						
Provizorní komunikace -	SO 129.1						
Dopravní opatření - km 6,44	SO 129.2						
Dopravní značení - km 6,44	SO 129.3						
Silniční most na silnici III/24635	SO 222						
Úprava břehů plavebního mostu	SO 223.2						
Úprava břehů plavebního mostu	SO 223.3						
Opěrné zdi na silnici III/24635	SO 224						
Opěrné zdi na silnici III/24635	SO 225						
Vyztužení strmého svahu	SO 228						
Přeložka tlakové kanalizace	SO 322						
Přeložka shybky odvodnění	SO 323						
Odvodnění komunikace	SO 324						
Přeložka kabelové trasy	SO 423						
Přeložka místního rozhlasu	SO 429						
Úprava stáv. přípojek NN	SO 523						
Veřejné osvětlení - silnice	SO 524						
Úprava vedení VO ul. Mělnická	SO 525						
Úprava vedení VO ul. v Lužci	SO 526						
Přeložka STL plynovodu	SO 621						
Příprava staveniště - km 6,44	SO 821						
Vegetační úpravy - rozšíření	SO 822						
Rekultivace - km 6,44 až 6,7	SO 823						
Parkové úpravy - km 6,7	SO 824						
část elektro	SO 824.1						
Úprava MK ul. Mělnická	SO 125a						
Chodníky na přeložce silnice	SO 126a						
Parkové úpravy - km 6,7	SO 824						
část elektro	SO 824.1						
Přeložka sloupu NN	SO 999						
Úpravy stávajícího mostu	SO 201a						
Paušalizovaná kompenzace	CLAIM 01						

CELKEM

191 426 390,27 Kč

231 478 621,29 Kč

40 052 231,02 Kč

124 888,47 Kč

0,00 Kč

124 888,47 Kč

Název stavby : 004 - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě, Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Číslo PS, SO : SO 821

Název PS,SO : Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75

Změnový list č. 18

Variace č. 5 - Odstranění pařezů po kácení stromů

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
101	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	17,000	28,000	11,000	64,71%					
		čísla stromů č. 144,146,147,148,149,150,151,154,205, 206,207 - viz příložená situace										
102	112024	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	19,000	21,000	2,000	10,53%					
		čísla stromů č. 103, 104 - viz příložená situace										
x3	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS		46,000	46,000	0,00					OTSKP 2019
		oblast "A" viz příložená situace a to včetně štěpkování										
x4	112331	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS		57,000	57,000	0,00					003.A SO 821 (5)
x5	11232	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS		2,000	2,000	0,00					003.A SO 821 (7)

Celková cena CZK

Cena jen kladných položek = víceprací 124 888,47

Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

kontr. 124 888,47