

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Kanalizace Tršnice – projektová dokumentace“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: Ing. Jan Šinták
se sídlem: Kolová 2, 362 14 Kolová
IČO: 11386096
DIČ: CZ5809181037
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary, č.ú.: 44747341/0100
zastoupený: Ing. Janem Šintákem

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci projektové dokumentace a jejího projednávání s dotčenými vlastníky nemovitých věcí, které objednatel nemohl dopředu předpokládat, nebylo možné realizovat dílo v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo v čl. III. doba plnění a dodací podmínky.

Na základě požadavku společnosti Chevak Cheb a.s. na změnu technologie odkanalizování obce Tršnice a podmínek vydaných Státním pozemkovým úřadem a požadavkem na změnu trasy kanalizace je nutné celý projekt předimenzovat do tlakové kanalizace a v místě dotčeného pozemku SPÚ najít jinou trasu kanalizace včetně vyřešení nových majetkových vztahů.

Předmětem tohoto dodatku je tedy dílčí změna v plnění termínu díla.

Článek III.
Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Předání variantních studií: do 10.12.2019

Předání hrubopisu DÚR: do 01.03.2020

Předání čistopisu DÚR: do 10.04.2020

Předání DSP: do 31.07.2020

Podání žádosti o SP na SÚ: do 15.12.2020

Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 15.12.2020

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Podání žádosti o SP na SÚ: do 31.03.2021

Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 30.07.2021

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Kolové dne

V Chebu dne

.....
za zhotovitele

Ing. Jan Šinták

.....
za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta