

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-751/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403 jejímž jménem jedná Petr Študlar, předseda představenstva

č. smlouvy: 16-20-0003

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 06.04.2020 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/23631 Kladno, průtah“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatелеm schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	4.833.909,32 Kč
Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.651.789,05 Kč
DPH 21%	976.875,70 Kč
DPH 15 %	0,- Kč

Cena Díla včetně DPH	5.628.664,75 Kč
----------------------	-----------------

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelům odsouhlasen Změnový list č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – ZBV č.1

V Říčanech dne _____

V Praze _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

ALGON, a.s.
Petr Študlar, předseda představenstva

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/23631 Kladno, průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava povrchu komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Algon, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 28420403

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-902 386,02	720 265,75	-182 120,27

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-902 386,02	720 265,75	-182 120,27

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/23631 Kladno, průtah Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava povrchu komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.4
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-751/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 06.04.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha5

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	18	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny: změny v průběhu výstavby

Popis původního návrhu opravy:

Řešený úsek silnice III/23631 se nachází v průtahu městem Kladno v úseku od staničení 6,83 - 7,49 km v celkové délce 662 m.

Technologie opravy:

V celé ploše opravovaného úseku silnice bylo navrženo odfrézování živičného krytu tl. do 10 cm, u lokálních poruch a v prostoru zastávek bylo navrženo odbourání konstrukce silnice do hloubky 40 cm. V místech poruch byla navržena lokální oprava (ŠD 30 cm, ACP 16+ 5 cm) a bylo navrženo provedení sanací v prostoru autobusových zastávek (ŠD 20 cm, KSC 18 cm, ACP 16+ 5 cm). Dále měla být provedena vyrovnávka ACL 16S v průměrné tl. 2 cm, ložná vrstva z modifikovaná ACL 16+ v tl. 6 cm se spojovacím postřikem a obrusná vrstva se sníženou hlučností SMA 8 NH v tl. 4 cm, rovněž se spojovacím postřikem. V rámci opravy silnice bude provedena rektifikace kanalizačních šachet ve vozovce, obnova nebezpečných krajnic z R-materiálu a obnova VDZ.

Zdůvodnění změn:

Během přípravy stavby "III/23631 Kladno, průtah" došlo k úpravě rozsahu z důvodu stavby "Napojení prodejny Lidl v ul. Smečenská". Stavba "III/23631 Kladno, průtah" byla ve staničení 6,83 km až 6,96 km zkrácena o rozsah, který již není součástí této akce, ale nyní spadá pod stavební akci s názvem "Napojení prodejny Lidl v ul. Smečenská". Tento záměr byl proveden z důvodu realizace uvedené stavby, která se na stavbu III/23631 Kladno, průtah napojuje (příloha č.11 - geodetické vyjádření). Dále nebyla provedena realizace zastávky městské hromadné dopravy, která již byla provedena dříve. Dle původního rozsahu měla být stavba ukončena podle projektové dokumentace s koncem města Kladna ve staničení km 7,49. Po pochůzce před zahájením stavby bylo rozhodnuto, že bude realizován úsek ve staničení 7,49 km až 7,525 km za končí obce do křižovatky ve směru na obec Libušín tak, aby stavba byla napojena na již realizovaný úsek této silnice (viz. příloha 09 - Oznámení zhotovitele, příloha 08- Zápis ze stavebního deníku, příloha 12 - Fotodokumentace na konci obce, příloha č.11 - Geodetická dokumentace). Následně při pochůzce byly zjištěny nerovnosti a poškozený povrch na ulici Smečenská ve staničení 6,765 km až 6,83 km v daném úseku křižovatky Rakovnická po křižovatku U cihelny. Podle požadavku objednatele byly v tomto úseku provedeny práce v rozsahu frézování a pokládka povrchu z ACO (viz. příloha 09 - Oznámení zhotovitele, příloha č. 08 - Zápis ze stavebního deníku, příloha č.13 - Fotodokumentace křižovatky Rakovnická, příloha č. 11 - Geodetická dokumentace) Skutečná plocha sanací byla větší než byl původní předpoklad.
V období od 23. 07. 2020 do 26. 08. 2020 byla stavba "III/23631 Kladno, průtah" přerušena z důvodu realizace stavby "Napojení prodejny Lidl v ul. Smečenská" (viz. příloha 08 - Zápis ze stavebního deníku). Následně byla stavba přerušena dne 29. 08. 2020 z důvodu neprovedených přeložek inženýrských sítí (viz. příloha 08 - Zápis ze stavebního deníku).

Uvedené změny vznikly na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby. Jedná se o Změny nezbytné, která jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-902 386,02	720 265,75	-182 120,27	1 622 651,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Václav Rychtář	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Šárka Balážová	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Študiar	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/23631 Kladno, průtah			
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava povrchu komunikace			

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 833 909,32

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 833 909,32	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+8	11=10/1
stavební/montážní práce	-902 386,02	720 265,75	720 265,75	14,90%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-902 386,02	4 651 789,05	-182 120,27	-3,77%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Václav Rychtář *sohlasím*

Projektant (autorský dozor): XXX

Stavební dozor: Šárka Balážová *sohlasím*Zástupce Objednatel: Karel Motal *SOUHLASÍ*

Supervize (RDK): XXX

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslav Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/23631 Kladno, průtah								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101 Stavba/1								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: změny v průběhu výstavby								Skupina Změn: 1.4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						4 465 699,32	-902 386,02	720 265,75	4 283 579,05	-182 120,27	-4,08%
1	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2	m3	555,150	463,520	-91,630	752,00	417 472,80	-68 905,76		348 567,04	-68 905,76	-16,51%
3	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	m3	5 551,500	4 902,500	-649,000	3,00	16 654,50	-1 947,00		14 707,50	-1 947,00	-11,69%
4	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	105,500	364,280	258,780	500,00	52 750,00		129 390,00	182 140,00	129 390,00	245,29%
5	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	m2	456,700	442,350	-14,350	102,00	46 583,40	-1 463,70		45 119,70	-1 463,70	-3,14%
6	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	362,260	927,490	565,230	45,00	16 301,68		25 435,37	41 737,05	25 435,37	156,03%
7	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	277,200	1 040,800	763,600	12,00	3 328,40		9 163,20	12 489,60	9 163,20	275,47%
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	342,400	2 081,600	1 739,200	154,00	52 729,60		267 836,80	320 566,40	267 836,80	507,94%
9	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	106,000	0,000	-106,000	206,00	21 836,00	-21 836,00		0,00	-21 836,00	-100,00%
10	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	m2	106,000	0,000	-106,000	268,00	28 408,00	-28 408,00		0,00	-28 408,00	-100,00%
11	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	456,700	442,350	-14,350	48,00	21 921,60	-688,80		21 232,80	-688,80	-3,14%
12	5774A8	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16S, 16+ MODIFIK	m3	108,910	87,340	-21,570	4 175,20	454 721,03	-90 059,06		364 661,97	-90 059,06	-19,81%
13	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	277,200	1 040,800	763,600	193,30	53 582,76		147 603,88	201 186,64	147 603,88	275,47%
14	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	5 551,500	4 367,000	-1 184,500	313,20	1 738 729,80	-370 985,40		1 367 744,40	-370 985,40	-21,34%
15	574PS1	ASFALTOVÝ BETON MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM	m2	5 551,500	4 367,000	-1 184,500	231,80	1 286 837,70	-274 567,10		1 012 270,60	-274 567,10	-21,34%
16	57641	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM SKG/M2	m2	5 551,500	4 367,000	-1 184,500	12,00	66 618,00	-14 214,00		52 404,00	-14 214,00	-21,34%
17	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	5 551,500	4 902,500	-649,000	21,70	120 467,55	-14 083,30		106 384,25	-14 083,30	-11,69%
18	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	5 657,500	4 367,000	-1 290,500	11,80	66 758,50	-15 227,90		51 530,60	-15 227,90	-22,81%
		Nové položky											
24	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50 MM	m2	0,000	535,500	535,500	263,00	0,00		140 836,50	140 836,50	140 836,50	100,00%
		Celkem						4 465 699,32	-902 386,02	720 265,75	4 283 579,05	-182 120,27	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Václav Rychtář

Za Objednatelů:

Karel Motál

Datum:

20.10.2020

Stránka 1 z 2

Datum:

20.10.2020

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: III/23631 Kladno, průtah								č. 1					
Číslo a název SO/PS: 101 Stavba/1								Skupina Změn: 1.4					
Číslo a název rozpočtu: změny v průběhu výstavby													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		Celkem						4 465 699,32	-902 386,02	720 265,75	4 283 579,05	-182 120,27	-4,08%

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/23631 Kladno, průtah
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	0
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Stavba / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
01 - III/23131 Kladno, průtah-Soupis prací rozdílový	2	
02 - Oznámení změna rozsahu	1	
03 - Zápis z SD 1	1	
04 - Zápis z SD 2	1	
05 - Zápis z SD 3	1	
06 - Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	2	
07 - Zaměření plochy-1.část	1	
08 - Zaměření plochy-2.část	1	
09 - Zaměření plochy-oprava podloží	1	
10 - Fotodokumentace za konci obce	2	
11 - Fotodokumentace Křižovatka Rakovnická	3	
Počet listů celkem	16	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 101 PO ZMĚNĚ 1

Stavba: III/23631 Kládno, průtah

Objekt: Stavba/1

Průtah městem Kládno v ul. Rmáčkov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství rozdílu dle ZBV 1	Změny celkem	Celkem po změnách	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena SO [CZK] dle SoD	Cena celkem po Dod1	Cena SO po Dod1
				0			0,000	0,000			4 833 909,32		4 651 789,05
1	K	113720	FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 Kč 4367*0,1 + 535 5*0,05009 pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2 zaměření plochy ACO 535 5m2	m3	555,15	-91,630	-91,630	463,520	752,00	417 472,80		348 567,04	
2	K	919112	REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	662,30		0,000	662,300	75,00	49 672,50		49 672,50	
3	K	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VOZŮ 4367*535,5 pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2 zaměření plochy ACO 535 5m2	m2	5 551,50	-649,000	-649,000	4 902,500	3,00	16 654,50		14 707,50	
4	K	113328	ODSTRAN PÓDKL ZE VNĚJŠÍCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM 1048,8*(0,15+0,15+0,15-0,1) pozn : dle zaměření plocha 1048 8m2	m3	105,50	258,780	258,780	364,280	500,00	52 750,00		182 140,00	
5	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL DO 200MM KRAJINICE PRŮM TL 150MM 884,7*0,6 pozn : celková délka 884 7m šířka krajnice je 0 5m	m2	458,70	-14,350	-14,350	444,350	107,00	46 583,40		45 119,70	
6	K	014102	POPLATKY ZA SKLADKU 801 416+126 067*027 490 podla položky č 4 364 28*2,2= 801 416 částění hranic: 442 35*0 15*1 9=126 071	T	362,26	565,230	565,230	927,490	45,00	16 301,68		41 737,05	
7	K	18110	OPRAVA PLÁŇ SE ZMUTNĚNÍM V HORNINĚ TR J pozn : dle zaměření plocha 1048 8m2	m2	277,20	763,600	763,600	1 040,800	17,00	3 326,40		12 489,60	
8	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 150MM 1040,8*2 pozn : dle zaměření plocha 1040 8m2 ve dvou vrstvách	m2	342,40	1 739,200	1 739,200	2 081,600	154,00	52 729,60		320 566,40	
9	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 200MM	m2	106,00	-106,000	-106,000	0,000	206,00	21 836,00		0,00	
10	K	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 200MM	m2	106,00	-106,000	-106,000	0,000	268,00	28 408,00		0,00	
11	K	68982	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM KRAJINICE PRŮM TL 150MM 884,7*0,6 pozn : celková délka 884 7m šířka krajnice je 0 5m	m2	456,70	-14,350	-14,350	442,350	48,00	21 921,60		21 232,80	
12	K	6774AB	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU AČL 16S, 16+ MODIFIK 4367*0 02 pozn : dle zaměření plochy 4367m2	m3	108,91	-21,570	-21,570	87,340	4 175,20	454 721,03		364 661,97	
13	K	574E46	ASFALTOVÝ BETÓN PRO PÓDKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM pozn : dle zaměření plocha 1040 8m2	m2	277,20	763,600	763,600	1 040,800	193,30	53 582,76		201 186,64	
14	K	574D56	ASFALTOVÝ BETÓN PRO I OČNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 16+, 16S TL 60MM pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2	m2	5 551,50	-1 184,500	-1 184,500	4 367,000	313,20	1 738 729,80		1 367 744,40	
15	K	574P51	ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUCNOSTÍ SMA 8 NH TL DO 40MM pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2	m2	5 551,50	-1 184,500	-1 184,500	4 367,000	231,80	1 286 837,70		1 012 270,60	
16	K	57641	PÓŠYP KAMENIVEM OPRAVŮVANÝM 5KG/M2 pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2	m2	5 551,50	-1 184,500	-1 184,500	4 367,000	12,00	66 618,00		52 404,00	