

# Změnový list č.1

**Projekt:** **Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách**

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007840

**Identifikační číslo EIS:** 117D03J000133

**Část:** objekt čp. 18, Kašperské Hory

**Název:** **Komunikace - změna**

**Předkládá:** Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

**Investor:** Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice

**Datum vystavení:** 26.11.2020 **Požadováno kým:** Rynostav s.r.o.  
Muzeum Šumavy p.o.

**Druh změny:** **Nepředvídatelná okolnost – § 222, odstavec 6**

**Zdůvodnění změny:** Během stavby došlo k rekonstrukci Besední ulice a k vytvoření nových parkovacích stání na sousedním pozemku. Odtěžením zeminy na niveletu komunikace došlo k porušení stability svahu a k statickým poruchám stávající kamenné opěrné zídky, která musela být zdemolována

**Technický popis změny:** Porušená zídka byla odstraněna, terén byl výškově upraven na úroveň sousedního terénu. Vodorovná plocha bude vydlážděna, vzniklý svah bude ohumusován a provedeno oplocení dle požadavků odboru památkové péče.

<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>	<b>483 229,99 (bez DPH)</b>
<b>Časový dopad (je-li nějaký):</b>	ne
<b>Dopad do standardu (je-li nějaký):</b>	ne

**Předkládá:** Pod K  
(GD) RYNOSTAV spol. s r.o. Po

Petr Nový

**Autorský dozor:** SUDOP  
(AD) SUDOP Projekt Plzeň a.s. Pl

ing. Věra Řezníčková

**Ověřil:** TDI  
(TDI) Šumavaplan, spol. s r.o. SF

Pavel Česal

**Schválil:**  
(investor) Mgr. Zdeňka Řezníčková  
Muzeum Šumavy Sušice,  
p.o.

**Přílohy:** Položkový rozpočet  
Podrobná situace  
Fotodokumentace

## Změnový list č.2

Projekt: **Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách**

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007840**

Identifikační číslo EIS: **117D03J000133**

Část: **Objekt č.p. 18, Kašperské Hory**

Název: **Odbourání cihelných přízdívek**

Předkládá: **Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice**

Investor **Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice**

Datum vystavení 26.11.2020 Požadováno kým: **Rynostav s.r.o.  
Muzeum Šumavy p.o.**

Druh změny **Nepředvídatelná okolnost - § 222, odstavec 6**

**Zdůvodnění změny:** V průběhu demoličních prací bylo odhaleno, že některé masivní smíšené zdi v přízemí jsou srovnány přízdívkami z plných a dutinových cihel, které nejsou s původními zdi spřaženy a dochází k jejich odkloňování.

**Technický popis změny:** Porušené přízdívky byly odstraněny, zdi budou vyrovnány vápennou omítkou.

**Cenový dopad (je-li nějaký):** 325 816,12 (bez DPH)

Časový dopad (je-li nějaký): ne

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Předkládá: **Pod Kalichem  
342 01 Sušice**  
(GD) **Tel./f  
mél**  
Petr Nový  
RYNOSTAV spol. s r.o. Podpis:

Autorský dozor: **SUDOP**  
(AD) **Plachét**  
ing. Věra Řezníčková  
SUDOP Projekt Plzeň a.s. Podpis:

Ověřil: **Podpis:**  
(TDI) Pavel Česal  
Šumavaplan, spol. s r.o.

Schválil: **Podpis:**  
(investor) Mgr. Zdeňka Řezníčková  
Muzeum Šumavy Sušice,  
p.o.

Přílohy **Položkový rozpočet  
Fotodokumentace**

## Změnový list č.3

### Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách

Projekt:

Registrační číslo  
projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007840

Identifikační číslo  
EIS:

117D03J000133

Část:

Objekt č.p. 18, Kašperské Hory

Název:

Příčky mezi místnostmi č. 2.05 - 2.06 a 2.07 - 2.08

Předkládá:

Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

Investor

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí  
Svobody 40, 342 01 Sušice

Datum vystavení

16.11.2020

Požadováno kým:

Rynostav s.r.o.  
Muzeum Šumavy p.o.

Druh změny

Nepředvídatelná okolnost – § 222, odstavec 6

**Zdůvodnění změny:** V průběhu demoličních prací bylo odhaleno, že stávající zdi mezi místnostmi 2.05 - 2.06 a 2.07 - 2.08 jsou postaveny na dřevěných stropních trámech, které jsou v místě uložení do obvodového zdiva poškozené vlhkostí a dřevokaznými houbami.

**Technický popis změny:** Zdi byly vybourány, porušené trámy byly vyjmuty a zdi budou znovu postaveny z plných cihel a omítnuty.

<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>	134 955,10	(bez DPH)
Časový dopad (je-li nějaký):	ne	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	ne RYNOSTAV s.r.o.	

Předkládá: (GD)	Petr Nový RYNOSTAV spol. s r.o.	P
--------------------	------------------------------------	---

Autorský dozor: (AD)	ing. Věra Řezníčková SUDOP Projekt Plzeň a.s.	Plachét Te DR
-------------------------	--	---------------------

Ověřil: (TDI)	Pavel Česal Šumavaplan, spol. s r.o.	P
------------------	---	---

Schválil: (investor)	Mgr. Zdeňka Řezníčková Muzeum Šumavy Sušice, p.o.	P
-------------------------	---	---

Přílohy

Položkový rozpočet  
Fotodokumentace

## Změnový list č.4

### Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách

Projekt:

Registrační číslo  
projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007840

Identifikační číslo  
EIS:

117D03J000133

Část:

Objekt č.p. 18, Kašperské Hory

Název:

**Strop nad místností č.m. 1.05**

Předkládá:

Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

Investor

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí Svobody  
40, 342 01 Sušice

Datum vystavení

16. 11. 2020

Požadováno kým:

Rynostav s.r.o.  
Muzeum Šumavy p.o.

Druh změny

Nepředvídatelná okolnost – § 222, odstavec 6

**Zdůvodnění změny:** V průběhu demoličních prací bylo odhaleno, že část stávajícího stropu nad místností 1.05 je provedena z dřevěných trámů s násypem a záklopem a je silně poškozený vlhkostí a hnilobou.

**Technický popis změny:** Tato část stropu byla sejmuta a nahrazena stropem z ocelových nosníků s přebetonovanými trapezovými plechy dle statického posudku. Zespoda bude strop zakryt SDK podhledem.

<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>	<b>146 995,76</b>	<b>(bez DPH)</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	ne	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	ne	
Předkládá: (GD)	Petr Nový RYNOSTAV spol. s r.o.	F SUDOP
Autorský dozor: (AD)	ing. Věra Řezníčková Projekt Plzeň a.s.	Blaché Ti D SUDOP
Ověřil: (TDI)	Pavel Česal Šumavaplan, spol. s r.o.	SUI
Schválil: (investor)	Mgr. Zdeňka Řezníčková Muzeum Šumavy Sušice, p.o.	

Přílohy

Položkový rozpočet  
Fotodokumentace  
Statický posudek

## Změnový list č.5

### Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách

Projekt:  
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007840  
Identifikační číslo EIS: 117D03J000133  
Část: Objekt č.p. 18, Kašperské Hory  
Název: **Soupis víceprací a méněprací**  
Předkládá: Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice  
Investor: Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice  
Datum vystavení: 26. 11. 2020 Požadováno kým: Rynostav s.r.o.  
Muzeum Šumavy p.o.  
Druh změny: **Soupis více a méně prací - nepředvídatelná okolnost – § 222, odstavec 6**

**Zdůvodnění změny:** V průběhu stavebních prací došlo k několika změnám v rozsahu prací a množství použitého materiálu. Změny vycházejí z reality skutečně prováděných prací a budou podchyceny v dokumentaci skutečného provedení stavby.

**Technický popis změny:**

<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b> 0,05 Kč (BEZ DPH)
<b>Časový dopad (je-li nějaký):</b> ne
<b>Dopad do standardu (je-li nějaký):</b> ne

**RYNOSTAV s.r.o.**  
Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice  
IČO: 25224215, DIČ: CZ25224215

**Předkládá:**  
(GD) Petr Nový  
RYNOSTAV spol. s r.o.

**Autorský dozor:**  
(AD) ing. Věra Řezníčková SUDOP  
Projekt Plzeň a.s.

**Ověřil:**  
(TDI) Pavel Česal  
Šumavaplan, spol. s r.o.

**Schválil:**  
(investor) Mgr. Zdeňka Řezníčková  
Muzeum Šumavy Sušice, p.o.

Přílohy: Položkový rozpočet