

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 317 490 / 08 / 2020

číslo smlouvy zhotovitele: 3882020

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové 2
společnost je zapsána obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 498500214

fax: 498500205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Třebízského“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	6 748 315 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 177 871,81 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 151 388,75 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 26 483,06 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	6 774 798,06 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice Třebízského“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, nar. 1962, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 20. 11. 2020 s účinností od 20. 11. 2020 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 20. 11. 2020

.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Třebízského

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19. 11. 2020

Způsob odeslání/
předání/datum: poštou poslem e-mailem osobně

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce:

a) Horizontální přeložky vodovodních přípojek

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojky k nemovitostem č. p. 819, 839 a 790 budou zasahovat do profilu budované kanalizační stoky. Z tohoto důvodu bylo nutné provést horizontální přeložky výše uvedených vodovodních přípojek.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Přeložka kanalizační přípojky pro č. p. 843/9

DŮVOD ZMĚNY: Při výstavbě kanalizační stoky bylo zjištěno, že stávající kanalizační přípojka pro nemovitost č. p. 843/9 byla zaústěna do dna stávající kanalizační stoky a při přepojení přes odbočku (hrdlo je cca v ose potrubí odbočky) vychází tato přípojka cca 15 cm v protispádu. Z tohoto důvodu bylo třeba kanalizační přípojku odkopat až na hranici pozemku a upravit podélný profil, aby bylo možné kanalizační přípojku přepojit na nově budovanou stoku. S chybným napojením stávající kanalizační přípojky nemohl projektant počítat, protože kamerová prohlídka z důvodu špatného technického stavu stávající kanalizační stoky nebyla provedena.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Přepojení kanalizační přípojky pro č. p. 1418/11

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací byla nalezena stávající kanalizační přípojka pro č. p. 1418/11. Informaci o trase této kanalizační přípojky neměl projektant k dispozici, protože nebyla zakreslena v GIS-u objednatele a kamerová prohlídka z důvodu špatného technického stavu kanalizační stoky nebyla provedena, z tohoto důvodu nebyla zakreslena v projektové dokumentaci a započítána ve výkazu výměr.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce

a) Čerpání podzemní vody

DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány.

Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele:

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny (dále je "**PZ**")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Třebízského

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 20. 11. 2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Změna a) 114 069,32 Kč

Změna b) 53 249,13 Kč

Změna c) 10 553,36 Kč

Vícepráce celkem: 177 871,81,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 151 388,75 Kč

Méněpráce celkem: - 151 388,75 Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese vícepráce ve výši 26 483,06 Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 26 483,06 Kč
(dvacetšesttisícčtyřistaosmdesátři)

Zpracoval:

Ing. Miroslav Kraus

Datum: 20. 11. 2020

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 20. 11. 2020

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Třebízského

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 23. 11. 2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	poslem	Faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 26 483,06 Kč
(dvacetšesttisícčtyřistaosmdesátří)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kraus

Datum: 23. 11. 2020

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 23. 11. 2020