

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele 974/20

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 03.02.2020 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :   
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167  
zastoupená: Petr Budský, člen představenstva  
zástupce pro věci technické:   
IČ: 25028685  
DIČ: CZ25028685  
bankovní spojení: KB a.s. Most, č. ú. 3389300207/0100  
telefon:   
fax:   
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn   
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo.

## IV. Cena za dílo

## 4.1. Smlouva o dílo

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7 449 973,27	21	9 014 467,66

## Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1 842 223,21	21	2 229 090,08

## Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
9 292 196,48	21	11 243 557,74

Odůvodnění:

Řešení technických obtíží stavby v ul. Lounská a v okružní křižovatce ul. Americká, Bilinská, v křižovatce ul. Ruská, v křižovatce ul. Duchcovská.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list číslo 02/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

Objednatel:

Ing. Bronislava [redacted]  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

②

[redacted] člen představenstva  
MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY		číslo : 02/2020		
Zhotovitel:	MAPECO MOST a.s.			
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 12. 11. 2020		
Název akce: <b>TP037209 Teplice, Lounská II. etapa - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně x
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ano		
	na výkresy:	ano		
	na rozpočtové podklady:	ano		
	na jinou část smlouvy:	ne		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
řešení technických obtíží koordinované stavby v ul. Lounská a v okružní křižovatce ul. Americká, Bílinská, v křižovatce ul. Ruská, v křižovatce ul. Duchcovská				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• přemístění revizních šachet Š2A, Š3A, Š4A z důvodu zjištění podzemního vedení cizích správců IS v trase jednotné kanalizační stoky a nové přeložky vodovodu</li> <li>• odstranění skrytých základů sloupů veřejného osvětlení, demontáž, uložení a zpětná montáž sloupů a lamp veřejného osvětlení v trase přeložky vodovodu</li> <li>• vyčištění stávající kanalizační stoky pro zajištění odtoku splašků pod úsekem v rekonstrukci</li> <li>• doplnění obrubníků poškozených při demontáži při bourání z betonového lože</li> <li>• provedení přepojení a prodloužení odbočky kanalizace ve st. 0,0122 km a přeložení odbočky dešťové kanalizace u čp. 1015 zjištěné v trase přeložky vodovodního řadu v průběhu realizace stoky (umístěno pod sloupy nadzemního trolejového vedení)</li> <li>• zabezpečení stěn rýhy a stabilizace stávajícího plynového potrubí a nových revizních šachet betonovými plombami proti sesuvu vlivem dopravního zatížení</li> <li>• výměna vytěženého výkopku nevhodného pro zásyp v trase - doloženo posudkem laboratoře mechaniky zemin</li> <li>• ztížené podmínky při pokládce vodovodního potrubí řad 1 v souběhu a křížení s podzemním sdělovacím vedením CETIN, výkopy prováděny ručním způsobem</li> <li>• zajištění ochrany kabelových svazků ČEZ - Distribuce a CETIN při pokládce potrubí vodovodního řadu 1</li> <li>• převádění splaškové vody – zajištění provozuschopnosti funkce stoky v průběhu realizace stavby – doloženo výpočtem v úsecích pokládky</li> <li>• doplnění vodovodních armatur - sekční šoupě v trase a křížení v ul. Ruská (etapizace stavby – zprovoznění dolní křižovatky)</li> <li>• provedení elektrojiskrových zkoušek - kontrola neporušenosti polyetylenové izolace litinového potrubí v trase trakčního nadzemního trolejového vedení</li> <li>• regulace dopravy a doplnění dopravního značení v souladu se změnou dopravně inženýrských opatření při řešení havarijního stavu místní souběžné komunikace</li> <li>• obnova povrchu komunikace a chodníků dle TP146 z důvodu použití nevhodného stejnozrného zásypu stávajícího plynového potrubí, umístěného v souběhu s rekonstruovanou stokou a řadem a pod konstrukční vrstvou pozemní komunikace</li> </ul>				

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
----------------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Počet připojených listů výkresů změny:

**Ocenění změny:**

**1 842 223,21 Kč**

Nově navržená změna sjednané ceny díla  7 449 973,27 + 1 842 223,21 ----- <b>9 292 196,48</b>	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 842 223,21 Kč bez DPH**.  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 899 163 Kč bez DPH, tj. 25,49 % nabídkové ceny.  
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 56 940 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny.  
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 899 163 Kč bez DPH, tj. 25,49 % nabídkové ceny.  
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -56 940 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **20**

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Jiří Marinčák



Datum **12.11.2020**

**PRIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (26,26) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 20-11-2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 20-11-2020

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

Datum: 24. 11. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.