

DODATEK č. 3
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

ze dne 25. 9. 2013

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017

číslo objednatele: 05 PT 000422, číslo zhotovitele: 13 372 202

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**

s vedoucím účastníkem sdružení, společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jednajícím

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

s účastníkem sdružení PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.

se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka

č. 378/B

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

zhotovitel jednající

SUDOP PRAHA a.s.
SUDOP PRAHA a.s., na základě

Plné moci a Smlouvy o sdružení

(objednatel a zhotovitel označeni dále společně jako „Smluvní strany“)

na zakázku:

**„D3 0304 Václavice – Voračice,
0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ“**

ISPROFIN: 3272611004, 3272611007

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- z důvodu podaných odvolání proti vydanému rozhodnutí (ze dne 13.3.2020 s č.j. PK-ŽP/6184/20) o výjimkách ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda“ nenabylo toto správní rozhodnutí právní moci, následně bylo na základě rozhodnutí MŽP ČR č.j. MZP/2020/520/866 ze dne 1.9.2020 zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání na Krajský úřad Plzeňského kraje (přičemž žádost o vydání správního rozhodnutí byla u příslušného orgánu ochrany přírody podána již dne 6.2.2018),
- z důvodu podaných odvolání proti vydanému rozhodnutí (ze dne 20.3.2020 s č.j. PK-ŽP/6590/20) o výjimkách ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu „D3 0304 Václavice - Voračice“ nenabylo toto správní rozhodnutí právní moci, následně bylo na základě rozhodnutí MŽP ČR č.j. MZP/2020/520/896 ze dne 10.9.2020 zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání na Krajský úřad Plzeňského kraje (přičemž žádost o vydání správního rozhodnutí byla u příslušného orgánu ochrany přírody podána již dne 10.10.2018),
- jsou zaznamenány prodlevy a odmítání ve věci podpisu příslušných Smluv s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury ze strany obcí Václavice, Červený Újezd, Ješetice a Heřmaničky, městysů Maršovice a Vrchotovy Janovice a města Neveklov (přičemž návrhy smluv k podpisu byly předány obcím již v roce 2019). Městys Vrchotovy Janovice a obec Vojkov projednají smlouvy na zastupitelstvu obce v 12/2020.

a dále, vzhledem k tomu, že:

- výše uvedené skutečnosti zásadním způsobem ovlivňují a prodlužují vydání a nabytí právní moci územních rozhodnutí, o které bylo požádáno podáními na stavebním úřadě Benešov dne 31.10.2018
- Zhotovitel v době podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku nemohl předpokládat výše uvedené procesní průtahy při výkonu inženýrské činnosti,

- Zhotovitel z důvodu výše uvedených skutečností nemůže fakturovat zbývající část ceny za provedení inženýrské činnosti, což je smluvně dosud podmíněno získáním pravomocného územního rozhodnutí, a
- podstatná část výkonu inženýrské činnosti je již provedena,

uzavírají Smluvní strany následující

DODATEK č. 3 ke Smlouvě

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek na upřesnění Platebních podmínek uvedených v příloze C Zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, a to takto:

- (i) ke dni 4. 12. 2020 bude Zhotoviteli uhrazeno 80 % ze zbylé části ceny za inženýrskou činnost (IČ k ÚR) (zbylá část ceny za IČ k ÚR odpovídá 40 % celkové ceny za IČ k ÚR),
 - (ii) po získání pravomocných územních rozhodnutí bude Zhotoviteli uhrazeno zbývajících 20 % ze zbylé části ceny za IČ k ÚR takto:
 - a) po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „D3 0304 Václavice-Voračice“ bude Zhotoviteli uhrazeno 10 % ze zbylé části ceny za IČ
 - b/ po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „D3 0305/I Voračice-Nová Hospoda“ bude Zhotoviteli uhrazeno 10 % ze zbylé části ceny za IČ,
- a to na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí příslušného územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zbylou část inženýrské činnosti (IČ k ÚR) bude v souladu s článkem I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 3 uhrazena následovně:

Rekapitulace ceny:

Celková cena za IČ k ÚR:	27.160.000 Kč bez DPH
Již zaplacená část ceny za IČ k ÚR (60 %):	16.296.000 Kč bez DPH
Zbylá část ceny za IČ k ÚR (40 %):	10.864.000 Kč bez DPH

Z toho úhrada ke dni 4.12. 2020: 8.691.200 Kč bez DPH

Úhrada po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu:

D3 0304 Václavice – Voračice:	1.086.400 Kč bez DPH
D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda	1.086.400 Kč bez DPH

(která je kalkulována takto:

10.864.000 x 0,20 / 2, tj. pro každou stavbu polovina ze zbývajících 20 % zbylé části ceny za IČ k ÚR, resp. polovina ze zbývajících 8 % celkové ceny za IČ k ÚR).

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel čtyři stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Praze dne: - 2 - 12 - 2020

V Praze dne: 30.11.2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sdružení SUDOP GROUP