

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES2920/19

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 16.12.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:

1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	3 243 642,33 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 2	736.139,41 Kč bez DPH
Cena díla celkem	3.979.781,74 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	835.754,17 Kč
Cena díla včetně DPH	4.815.535,91 Kč

1.2.2. Text odst.7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě maximálně do 30.04.2021“

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Návrh změny č.02/2020

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


Objednatel

Zhotovitel

24-11-2020

V Teplicích dne ____.

V Praze dne ____.




rynar

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

(v plné moci)



Ing. Petr Ort

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.

(v plné moci)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2020	
Zhotovitel: <i>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</i>					
Komu: <i>Severočeská vodárenská společnost a.s.</i>				Datum: 20.11.2020	
Název akce: MO027272 Most, Josefa Skupy, bl. 84-85, rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:		Příloha č.1 – změnový rozpočet Příloha č.2 – Záznam z 4.KD konaného dne 27.10.2020 Příloha č.3 – email zhotovitele ze dne 19.11.2020 Příloha č.4 – email ze dne 11.11. a 19.11.2020 s dodavatelem materiálu KERA DRIVE			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
na jinou část smlouvy:		ano, čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny: viz.Záznam z 2.KD konaného dne 27.08.2020: - změna technologie pokládky kanalizace DN 300 v úseku stoky A km 0,000-0,022 a v úseku stoky B km 0,000-0,015 z otevřeného paženého výkopu na montáž kanalizačního potrubí DN 300 KERA Drive bezvýkopovou technologií - důvodem změny technologie je hustá síť stávajících inženýrských sítí ověřená vytýčením správci IS a kopanými sondami v místě napojení stok A,B na stávající stoku a nemožností použití vhodného typu pažení do otevřeného výkopu dle původního návrhu PD - důvodem pro prodloužení termínu realizace je nejasný termín dodání nového materiálu tak, aby byla zaručena realizace v době platnosti Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, tj. do 15.12.2020 - zemní práce – vícepráce + méněpráce - zakládání – vícepráce - vodorovné konstrukce – méněpráce - trubní vedení – méněpráce - komunikace - méněpráce					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: <i>bez výkresů</i>					
Ocenění změny: 736.139,41 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <i>Cena dle SOD: 3.243.642,33 Kč bez DPH</i> <i>ZL č.1: 0 Kč bez DPH</i> <i>ZL č.2: 736.139,41 Kč bez DPH</i> <i>Nová cena : 3.979.781,74 Kč bez DPH</i>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +151/jednostopadesátjedna kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k posunutí termínu dokončení díla do 30.04.2021 a navýšení rozpočtu o částku 736.139,41 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.081.596,89 Kč bez DPH, tj.33,35 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 345.457,48 Kč bez DPH, tj.-10,65 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.5 a 6 ZZVZ činí 1.081.596,89Kč bez DPH, tj. 33,35% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizované dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 345.457,48 Kč bez DPH, tj. -10,65%					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 20.11.2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
 - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
 - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26.11.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26.11.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 27.11.2020

Datum 27.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.