



S009P00TSWJI

Číslo SOD objednatele: 2020/001617/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 20022

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY ^{3/2019})

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Ing. Eva Laštůvková, tel.: [redacted]
: Ing. Marek Štefan, tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : PSVS-STRUKTURE s,r,o,
Sídlo : Lidická 700/19, 602 00 Brno
Zastoupený : Patrikem Klempárem - jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 110247
IČO : 07794967
DIČ : CZ07794967
Plátce DPH : ANO
Bankovní spojení : ČSOB a.s., č.úctu [redacted]
Kontaktní osoba: : Milan Petráš, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět díla

2.1 Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. objednatele 2020/001617/INV/DS a č. zhotovitele 20022 ze dne 05.05.2020 na stavební práce s názvem:

Sportovní areál ASK Blansko - kanalizace

2.2 Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVII. odst. 17.6, v souladu s článkem IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.3 Rozsah prací a jejich náročnost neumožnily dokončení stavby v termínu ke smluvenému datu. Místní podmínky a umístění stávající kanalizace, do které se opravovaná část napojuje, si vyžádaly celkové zahloubení splaškové kanalizace o 1 m níže a navýšení počtu šachet.

2.4 Termín dokončení díla se tímto prodlužuje do 14.08.2020.

2.5 S ohledem na výskyt méněprací ve výši **7.842,84** Kč bez DPH, nutných víceprací ve výši **69.340,68** Kč

bez DPH a slevu **20.000 Kč** bez DPH na čerpací jímce dochází k nárůstu ceny díla o **41.497,84 Kč** bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 2020/001617/INV/DS ze dne 05.05.2020, která činila **831.479,34 Kč** bez DPH, bude nově činit **872 976,94 Kč** bez DPH.

Ostatní ustanovení V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2019/001494/INV/DS se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele 2020/001617/INV/DS a č. zhotovitele 20022 ze dne 05.05.2020, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 37. přijatém na 46. schůzi Rady města Blansko dne 03.11.2020.


IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Rozpočet více a méněprací.


V Blansku dne **17 -11- 2020**

Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele



Patrik Klempár



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **023** **ASK Vícepráce**
 Objekt: **01** **Zemní práce - vícepráce**
 Rozpočet: **1** **Vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____


Rozpis ceny	Celkem
HSV	69 340,68
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	69 340,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 340,68 CZK
Základní DPH	21 %	14 561,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **83 902,22 CZK**

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 737,68	80
8	Trubní vedení	HSV			13 603,00	20
Cena celkem					69 340,68	100

Položkový rozpočet

S:	023	ASK Méněpráce
O:	01	
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				7 842,84
64	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	74,50000		1 842,84
		Změna PD před dokončením : 2		2,00000		
65	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	2,00000		6 000,00
41	3869	SLEVA 25%: Čerpací jímka - estetické vady	kus	0,25000		20 000,00
		čerpací jímka - specifikace v Technické zprávě a výkresové dokumentaci, vč. dodávky poklopu a kompletního vstrojení - dodávka + montáž : 1		1,00000		