

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

1.

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

dále jen **SMO**

a

#### AKORD & POKLAD, s.r.o.

Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30

IČO: 47973145

DIČ: CZ47973145 (plátce DPH)

dále jen **AKORD & POKLAD**

**SMO a AKORD & POKLAD** dále též společně označováni jako **objednatel**

2.

#### Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669 (plátce DPH)

a

#### GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)

v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

**Ridera Stavební a.s.**

Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 45192464

DIČ: CZ45192464 (plátce DPH)

**sdružení ve Společnost** bez právní subjektivity vystupující pod názvem „**Společnost POKLAD Z+G+R**“ se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, se společným účtem:

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku

### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad.“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

*„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“*

3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla, včetně finančního harmonogramu díla se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5, Technické zpřesnění č. 02 a 04, Evidenční list změny stavby č. 42, č. 43, č. 44, č. 45, č. 46, č. 47, č. 48, č. 49, č. 50, č. 51, č. 54, č. 55, č. 56, č. 58, č. 59, č. 60, č. 61, č. 62, č. 63, č. 64, č. 65, č. 66, č. 67, č. 69, č. 70, č. 71, č. 72, č. 73, č. 74, č. 76, č. 77, č. 78, č. 79, č. 81, č. 83, č. 84, č. 85, č. 86, č. 87, č. 91, č. 92, č. 93, č. 94, č. 95, č. 96, č. 98, č. 99, č. 101, č. 102, č. 103, č. 104, č. 105, č. 106, č. 107, č. 108, č. 109, č. 111, č. 112, č. 114 a č. 115, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
6. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:  
*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

**Cena bez DPH      364.930.546,98 Kč**  
**DPH                      76.635.414,87 Kč**

**Cena celkem 441.565.961,85Kč**

*K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “*

7. Čl. V. Termíny plnění text odstavce 2. se nemění a zní:  
*Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 92 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. čl. XIII. této smlouvy.*


## čl. II.

### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 04285/RM1822/63 ze dne 23.06.2020 .
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu se zákonem 134/2019 Sb. Dle § 222 odst. 4 se mění cena o méněpráce o 3.396.938,59 Kč bez DPH a zvyšuje cena 5.502.759,93 Kč bez DPH , a dle odst. 6 se mění cena o méněpráce o 6.713.665,17 Kč bez DPH a vícepráce o 11.235.598,03 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy  
Příloha č. 2: Harmonogram realizace díla, která nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy  
Příloha č. 3: Technické zprávy č. 02 a 04, Evidenční list změny stavby č. 42, č. 43, č. 44, č. 45, č. 46, č. 47, č. 48, č. 49, č. 50, č. 51, č. 54, č. 55, č. 56, č. 58, č. 59, č. 60, č. 61, č. 62, č. 63, č. 64, č. 65, č. 66, č. 67, č. 69, č. 70, č. 71, č., č. 72, č. 73, č. 74, č. 76, č. 77, č. 78, č. 79, č. 81, č. 83, č. 84, č. 85, č. 86, č. 87, č. 91, č. 92, č. 93, č. 94, č. 95, č. 96, č. 98, č. 99, č. 101, č. 102, č. 103, č. 104, č. 105, č. 106, č. 107, č. 108, č. 109, č. 111, č. 112, č. 114 a č. 115


*Podpisy následují na další straně*

**Za SMO  
POKLAD Z+G+R“:**



„podepsáno elektronicky“  
13.7.2020  
a


**Za AKORD & POKLAD**



„podepsáno elektronicky“  
15.7.2020


**Za zhotovitele „Společnost**

**Za Zlínstav a.s.**




„podepsáno elektronicky“  
16.7.2020  
a

**Za GEOSAN GROUP a.s.**




„podepsáno elektronicky“  
21.7.2020  
a

**Za RIDERU stavební a.s.**



„podepsáno elektronicky“  
20.7.2020



„podepsáno elektronicky“  
17.7.2020

## Kalkulace nákladů

### EKAPITULACE STAVBY

N18-064\_exp6\_VR\_08  
avba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

801 43 1  
Ostrava\_Poruba  
45000000-7

1261  
12.06.2020  
41.00.48

DK POKLAD, S.R.O.

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

283 15 669  
C2283 15 669

KANA a.s., Ostrava

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tj.v. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CNJ. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací přine odkazují.

ena bez DPH

364 930 546,98

ena s DPH

v

CZK

441 565 961,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

N18-064\_exp6\_VR\_08

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Ostrava\_Poruba

12.06.2020

DK POKLAD, S.R.O.

KANA a.s., Ostrava

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

| Kód                       | Popis  | Cena bez DPH [CZK]    | Cena bez DPH [CZK]  | Cena bez DPH [CZK]  | Cena bez DPH [CZK]    | Cena s DPH [CZK]      |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |  | <b>SOD</b>            | <b>DODATEK č.1</b>  | <b>DODATEK č.2</b>  | <b>CENA CELKEM</b>    | <b>CENA CELKEM</b>    |
|                           |  | <b>354 986 020,00</b> | <b>3 316 772,78</b> | <b>6 627 754,20</b> | <b>364 930 546,98</b> | <b>441 565 961,85</b> |
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  |                       |                     |                     |                       |                       |
| <b>VON</b>                | <b>Vedlejší a ostatní náklady stavby</b>                                     | 8 175 000,00          | 41 176,47           | 0,00                | 8 216 176,47          | 9 941 573,53          |
| <b>D1</b>                 | <b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>   | 248 770 078,00        | 3 275 596,31        | 5 142 732,51        | 257 188 406,82        | 311 197 972,25        |
| SO 01                     | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ   | 163 519,58            | 0,00                | 0,00                | 163 519,58            | 197 858,69            |
| SO 02                     | OBJEKT DOMU KULTURY  | 240 490 508,54        | 3 275 596,31        | 5 142 732,51        | 248 908 837,36        | 301 179 693,20        |
| D.1.1                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  | 165 518 660,50        | 1 005 290,89        | 2 507 238,74        | 169 031 190,13        | 204 527 740,06        |
| D.1.2                     | STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  | 6 319 906,04          | 374 577,10          | 958 757,14          | 7 653 240,28          | 9 260 420,74          |
| D.1.3                     | POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  | 789 396,00            | 0,00                | 0,00                | 789 396,00            | 955 169,16            |
| D.1.4                     | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  | 67 862 546,00         | 1 895 728,32        | 1 676 736,63        | 71 435 010,95         | 86 436 363,24         |
| D.1.4.1                   | ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE  | 6 567 952,00          | 1 158 225,52        | 455 836,77          | 8 182 014,29          | 9 900 237,29          |
| D.1.4.2                   | PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ   | 36 606,00             | 0,00                | 120 469,36          | 157 075,36            | 190 061,18            |
| D.1.4.3                   | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB   | 10 348 911,00         | 0,00                | 2 386,71            | 10 351 297,71         | 12 525 070,23         |
| D.1.4.4                   | ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB  | 6 965 904,00          | -5 250,00           | 0,00                | 6 960 654,00          | 8 422 391,34          |
| D.1.4.5                   | ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY   | 13 841 835,00         | -54 210,67          | 387 142,64          | 14 174 766,97         | 17 151 468,03         |
| D.1.4.6                   | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY   | 25 152 787,00         | 746 470,62          | 574 301,96          | 26 473 559,58         | 32 033 007,09         |
| D.1.4.7                   | MĚŘENÍ A REGULACE (ASŘ)  | 4 948 551,00          | 50 492,85           | 136 599,19          | 5 135 643,04          | 6 214 128,08          |
| SO 08.1                   | VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ ZPEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY                         | 4 705 115,00          | 0,00                | 0,00                | 4 705 115,00          | 5 693 189,15          |
| SO 08.2                   | NEVEŘEJNÉ ZPEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY                                 | 1 650 182,00          | 0,00                | 0,00                | 1 650 182,00          | 1 996 720,22          |
| SO 09                     | SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ   | 1 760 752,88          | 0,00                | 0,00                | 1 760 752,88          | 2 130 510,98          |
| <b>D2</b>                 | <b>DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b>                    | 98 040 942,00         | 0,00                | 1 485 021,69        | 99 525 963,69         | 120 426 416,06        |
| <b>IO</b>                 | <b>INŽENÝRSKÉ OBJEKTY</b>  | 331 097,00            | 0,00                | 0,00                | 331 097,00            | 400 627,37            |
| IO 01_02_04               | VENKOVNÍ ROZVODY VODY, KANALIZACE, LAPAČ TUKŮ - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| IO 03                     | VENKOVNÍ ROZVODY NN  | 331 097,00            | 0,00                | 0,00                | 331 097,00            | 400 627,37            |
| IO 05                     | STL PŘÍPOJKA PLYNU - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PS</b>                 | <b>PROVOZNÍ SOUBORY</b>  | 97 709 845,00         | 0,00                | 1 485 021,69        | 99 194 866,69         | 120 025 788,69        |
| PS 01                     | STRUKTUROVANÁ KABELAŽ  | 4 219 626,00          | 0,00                | 90 480,21           | 4 310 106,21          | 5 215 228,51          |
| PS 02                     | EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE   | 3 923 085,00          | 0,00                | 184 984,94          | 4 108 069,94          | 4 970 764,63          |
| PS 03                     | EVAKUAČNÍ ROZHLAS  | 1 185 403,00          | 0,00                | 0,00                | 1 185 403,00          | 1 434 337,63          |
| PS 04                     | PZTS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM                             | 739 719,00            | 0,00                | -57 932,32          | 681 786,68            | 824 961,88            |
| PS 05                     | CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM   | 714 105,00            | 0,00                | 0,00                | 714 105,00            | 864 067,05            |
| PS 06                     | STA - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA  | 222 772,00            | 0,00                | -3 822,00           | 218 950,00            | 264 929,50            |
| PS 07                     | TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| PS 08                     | OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ   | 193 988,00            | 0,00                | 0,00                | 193 988,00            | 234 725,48            |
| PS 10                     | TECHNOLOGIE KUCHYNĚ A BARŮ   | 5 929 650,00          | 0,00                | 0,00                | 5 929 650,00          | 7 174 876,50          |
| PS 12                     | DIVADELNÍ TECHNOLOGIE  | 74 497 767,00         | 0,00                | 831 016,74          | 75 328 783,74         | 91 147 828,32         |
| PS 26                     | HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ   | 1 698 411,00          | 0,00                | 0,00                | 1 698 411,00          | 2 055 077,31          |
| PS 27                     | VÝTAHY   | 4 218 000,00          | 0,00                | 183 823,53          | 4 401 823,53          | 5 326 206,47          |
| PS 28                     | TRAFOSTANICE   | 167 319,00            | 0,00                | 256 470,59          | 423 789,59            | 512 785,40            |

Příloha č.2 k dodatku ev.č. objednatele: 1674D2 / 2020 / OI

Počet listů: 2

6



název zakázky: "Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II"

### Finanční harmonogram

| Časové období                 | Prostavěnost v daném období (Kč bez DPH) | Fakturace v daném období (Kč bez DPH) | Předpokládaná platba (Kč bez DPH) |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 06/2019                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                              |
| 07/2019                       | 1 263 853,79                             | 0,00                                  | 0,00                              |
| 08/2019                       | 2 799 921,32                             | 1 263 853,79                          | 0,00                              |
| 09/2019                       | 7 556 799,70                             | 2 799 921,32                          | 1 137 468,41                      |
| 10/2019                       | 8 665 790,14                             | 7 556 799,70                          | 2 519 929,19                      |
| 11/2019                       | 9 678 487,34                             | 8 665 790,14                          | 6 801 119,73                      |
| 12/2019                       | 9 667 093,45                             | 9 678 487,34                          | 7 799 211,13                      |
| 01/2020                       | 11 674 612,71                            | 9 667 093,45                          | 8 710 638,61                      |
| 02/2020                       | 9 253 343,20                             | 11 674 612,71                         | 8 700 384,11                      |
| 03/2020                       | 9 472 125,45                             | 9 253 343,20                          | 10 507 151,44                     |
| 04/2020                       | 9 625 752,30                             | 9 472 125,45                          | 8 328 008,88                      |
| 05/2020                       | 12 953 640,90                            | 9 625 752,30                          | 8 524 912,91                      |
| 06/2020                       | 12 456 075,31                            | 12 953 640,90                         | 8 663 177,07                      |
| 07/2020                       | 13 593 641,50                            | 12 456 075,31                         | 11 658 276,81                     |
| 08/2020                       | 17 949 133,24                            | 13 593 641,50                         | 11 210 467,78                     |
| 09/2020                       | 24 274 431,15                            | 17 949 133,24                         | 12 234 277,35                     |
| 10/2020                       | 24 724 691,87                            | 24 274 431,15                         | 16 154 219,92                     |
| 11/2020                       | 37 095 213,52                            | 24 724 691,87                         | 21 846 988,04                     |
| 12/2020                       | 61 000 292,12                            | 37 095 213,52                         | 22 252 222,68                     |
| 01/2021                       | 74 501 731,60                            | 61 000 292,12                         | 33 385 692,17                     |
| 02/2021                       | 6 473 916,38                             | 74 501 731,60                         | 54 900 262,91                     |
| 03/2021                       | 250 000,00                               | 6 473 916,38                          | 67 051 558,44                     |
| 04/2021                       | 0,00                                     | 250 000,00                            | 5 826 524,74                      |
| 05/2021                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 225 000,00                        |
| Pozastávka 10%                |  |                                       | 36 493 054,70                     |
| <b>Celkem za dílo bez DPH</b> | <b>364 930 546,98 Kč</b>                 | <b>364 930 546,98 Kč</b>              | <b>364 930 546,98 Kč</b>          |
| DPH 21%                       | 76 635 414,87 Kč                         | 76 635 414,87 Kč                      | 76 635 414,87 Kč                  |
| <b>Celkem vč. DPH</b>         | <b>441 565 961,85 Kč</b>                 | <b>441 565 961,85 Kč</b>              | <b>441 565 961,84 Kč</b>          |



| Číslo/No.                | Popis změny/Description of the change                              | Méněpráce             | Vícepráce            | ODSOUHLESENÁ<br>Cena/cost |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>SUMA DODATKU Č. 2</b> |  | <b>-10 110 603,76</b> | <b>16 738 357,96</b> | <b>6 627 754,20</b>       |
| TZ 02                    | Zpřesnění provedení podhledu v tytristorově                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                      |
| TZ 04                    | Dopřesnění rozměru vnitřních parapetů                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                      |
| 42                       | Obezdky WC modulů  | 0,00                  | 161 618,39           | 161 618,39                |
| 43                       | Neprovádění izolace na podhledech                                  | -843 159,13           | 59 116,51            | -784 042,62               |
| 44                       | zaměna okna za výhled; cena doplnění rezervoře zavesové            | -90 068,95            | 161 739,98           | 71 671,03                 |
| 45                       | Úprava sklady podlah 1. NP a 2NP křídla B                          | -286 374,60           | 251 588,44           | -34 786,16                |
| 46                       | Doplňení koberec místo vlny  | -657 716,83           | 524 944,72           | -132 772,11               |
| 47                       | Úprava šířky dveří z 800 na 700 v B 1.29, B 2.28                   | -20 412,00            | 29 867,34            | 9 455,34                  |
| 48                       | Nabídka na výtah S05 z důvodu nízké prohlubně                      | 0,00                  | 183 823,53           | 183 823,53                |
| 49                       | Záměna ručně ovládaných rolet za motorické                         | -623 647,20           | 463 000,00           | -160 647,20               |
| 50                       | Odvod kondenzátu od rekuperátoru VZT                               | 0,00                  | 17 176,12            | 17 176,12                 |
| 51                       | Úprava množství požárních klapek v rámci FBR                       | -102 653,00           | 161 056,00           | 58 403,00                 |
| 54                       | dostrojění trafokobky  | 0,00                  | 256 470,59           | 256 470,59                |
| 55                       | Doplňení Gastro - zvýšení příkonu                                  | -53 407,62            | 310 108,32           | 256 700,70                |
| 56                       | doplňení amatur pro okruh 301                                      | 0,00                  | 38 329,41            | 38 329,41                 |
| 58                       | změna řízení elektroohřevu   | 0,00                  | 25 417,93            | 25 417,93                 |
| 59                       | Rozdělení stoupacích kabelových tras dle FBR                       | 0,00                  | 8 437,50             | 8 437,50                  |
| 60                       | Zrušení dodávek dvoucestných pohonů pro VZT                        | -30 368,00            | 0,00                 | -30 368,00                |
| 61                       | Zazdění průhledů v ochozech + zabetonování prostupů stropů         | 0,00                  | 18 884,50            | 18 884,50                 |
| 62                       | SK úprava stropu v m.č. 2.08 a 2.10                                | -6 833,96             | 37 545,03            | 30 711,07                 |
| 64                       | změna materiálu obkladu divadelního sálu                           | -1 149 005,86         | 1 614 633,00         | 465 627,14                |
| 65                       | úprava skleněné příčky v 2. NP "A" z bezrámové na rámovou          | -57 840,00            | 59 496,00            | 1 656,00                  |
| 66                       | Výměna devastované jevištní podlahy                                | 0,00                  | 280 294,00           | 280 294,00                |
| 67                       | Zvednutí elektroinstalace v 1. NP "A"                              | 0,00                  | 21 900,00            | 21 900,00                 |
| 69                       | Technologický nábytek režie  | 0,00                  | 296 668,23           | 296 668,23                |
| 70                       | Doplňení reproduktorů ve foyeru                                    | 0,00                  | 81 215,33            | 81 215,33                 |
| 71                       | doplňení WC invalida - amfik                                       | -13 266,34            | 167 636,55           | 154 370,21                |
| 72                       | Montáž vratové clony do B 0.31                                     | 0,00                  | 137 070,50           | 137 070,50                |
| 73                       | Regulátory průtoku vzduchu prodivadelní sál a foyer                | 0,00                  | 178 400,00           | 178 400,00                |
| 74                       | VZT jednotky v Bohumíně - odpočet co je navíc a zbytek oprava      | -483 602,00           | 400 937,17           | -82 664,83                |
| 76                       | Fisoary - změna standartu dle architekta                           | -166 129,20           | 332 385,88           | 166 256,68                |
| 77                       | Změna velikosti radiátorů z délky 800 na 700 v křídle "B"          | -78 395,50            | 76 402,10            | -1 993,40                 |
| 78                       | Úprava rezerte kanalizace a napojení na sacny "sz" za              | 0,00                  | 16 705,93            | 16 705,93                 |
| 79                       | odpočet stropových vanicek a namazeni v prostoru vlny              | -119 371,05           | 31 386,52            | -87 984,53                |
| 81                       | Změna nášlapné vrstvy ve foyeru 2. NP - změna na koberec           | -291 337,53           | 133 704,79           | -157 632,74               |
| 83                       | Změna podhledu ve foyeru a B 0.15 + doplňení foyeru                | -3 396 938,59         | 5 502 759,93         | 2 105 821,34              |
| 84                       | přibetonování betonového základu pro svislou hydroizolaci          | -6 591,15             | 57 446,67            | 50 855,52                 |
| 85                       | Stavební práce pro obnovu hydroizolace štít "B" u amfiteátru       | -22 392,76            | 227 603,37           | 205 210,61                |
| 86                       | Změna světelné hrady v B 0.15                                      | -269 762,00           | 420 701,18           | 150 939,18                |
| 87                       | Změna počtu infozorazovačů ve Foyeru 1. NP "B" ze 2 na 1 ks        | -157 922,60           | 157 922,60           | 0,00                      |
| 91                       | Stavební úpravy místnosti režie B 3.08                             | 0,00                  | 349 064,34           | 349 064,34                |
| 92                       | Repase dřevěných oken  | 0,00                  | 675 291,79           | 675 291,79                |
| 93                       | Demontáž podhledu v minikíně                                       | 0,00                  | 26 335,91            | 26 335,91                 |
| 94                       | Rozšíření vnitřního předložného schodiště - B 0.15                 | 0,00                  | 47 505,02            | 47 505,02                 |
| 95                       | Statická zajištění nosných konstrukcí - RECOG Šelgová              | -30 000,00            | 938 076,67           | 908 076,67                |
| 96                       | umyvadlové baterie   | -122 296,10           | 377 391,71           | 255 095,61                |
| 98                       | Přeložení potrubí VZT na střeše "B"                                | 0,00                  | 223 494,47           | 223 494,47                |
| 99                       | Začernění potrubí VZT v minikíně a malém divadelním sále           | -10 186,00            | 70 376,47            | 60 190,47                 |
| 101                      | Doplňení ovládaní WC invalida pro stav nouze - B 3.05 a B 0.08     | 0,00                  | 29 278,52            | 29 278,52                 |
| 102                      | Zrušení docházkového systému                                       | -101 850,10           | 0,00                 | -101 850,10               |
| 103                      | Doplňení EPS do nadhledu divadelního sálu                          | -57 899,20            | 242 884,14           | 184 984,94                |
| 104                      | úprava množství pohonů a ventilů pro podlahové topení              | -33 405,60            | 37 785,71            | 4 380,11                  |
| 105                      | Změna dodávek podlahových krabic z počtu 9 na 31 ks                | 0,00                  | 299 305,54           | 299 305,54                |
| 106                      | Provedení niky pro topení u pojezdových dveří v B 0.15             | 0,00                  | 21 383,35            | 21 383,35                 |
| 107                      | Odvodnění anglických dvorků za křídlem C                           | 0,00                  | 9 441,14             | 9 441,14                  |
| 108                      | Zrušení usterív "b" a "z" a doplnění příček při zastavení jevištní | -29 923,27            | 50 481,45            | 20 558,18                 |
| 109                      | Úprava standartu maleb   | -769 750,82           | 241 811,85           | -527 938,97               |
| 111                      | Technologická úprava VZT 15.1 a 15.2 dle požadavku uživatele       | 0,00                  | 69 442,59            | 69 442,59                 |
| 112                      | Odpočet telefonního komunikátoru                                   | -24 274,80            | 0,00                 | -24 274,80                |
| 114                      | sjednocení FO technologie PS 01 a PS 06                            | -3 822,00             | 105 654,60           | 101 832,60                |
| 115                      | doplňení podlahových zásuvek v B 0.15                              | 0,00                  | 18 957,63            | 18 957,63                 |

## Evidenční list technického zprášení (TZ) stavby

|   |   |  |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 2</b> | Číslo TZ stavby:<br><br><h1 style="text-align: center;">2</h1> |
|---|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet<br>2) Zápis z kontrolního dne bod D/28/5<br>3) Výřez stavebního půdorysu dotčené části | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

**Popis a zdůvodnění technického zprášení:**  
Popis:  
 Projektem uvažovaný pevných podhled v tyristorově bude nahrazen podhledem kazetovým (rozebíratelným) s viditelným roštem.  
Odůvodnění TZ:  
 S ohledem na zajištění komfortního přístupu ke komponentům divadelní technologie včetně jejich budoucí servisovatelnosti uživatelem. **Vyjádření AD:**  
 úprava umožňuje komfortnější přístup ke konstrukcím pod podhledem ,změna není ovlivněna kvalitou PD, AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného TZ | Procentuální podíl Méněprací TZ k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného TZ | Procentuální podíl Víceprací TZ k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného TZ |
| <b>-7 512,33</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>7 512,33</b>                         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                            |

**Vyjádření - souhlas s TZ:**

|                               |  |       |       |        |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list TZ stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu TZ stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost TZ, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| TZ stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|------------------------------|-------------|



## Evidenční list technického zprášení (TZ) stavby

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 4</b> | Číslo TZ stavby:<br><br><b>4</b> |
|---|---|----------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění technického zprášení:**  
Popis:  
 Zhotovitel provedl kontrolu potřebných délek a šířek parapetů dle skutečnosti a to jak u parapetů z lamina, tak z umělého kamene.  
Odůvodnění TZ:  
 Kontrolou jednotkových cen tvořených z cen smluvních tak, že cena se přepočte na m2 a ta se následně převede na jednotlivé šířky parapetů, byl zjištěn po započtení drobné obchodní slevy nulový dopad a tak vyjasnění formy zúřadování formou technického zprášení bez cenového dopadu. **Vyjádření AD : AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného TZ | Procentuální podíl Méněprací TZ k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného TZ | Procentuální podíl Víceprací TZ k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného TZ |
|---|---|---|---|--|
| <b>-263 026,46</b>                      | <b>-0,07%</b>   | <b>263 026,46</b>                       | <b>0,07%</b>  | <b>0,00</b>                            |

**Vyjádření - souhlas s TZ:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list TZ stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu TZ stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost TZ, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| TZ stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: _____ |
|------------------------------|-------------------|

**SOUPIS PRACÍ PARAPETY DLE SKUTEČNOSTI**

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Ostrava Poruba  
DK POKLAD, S.R.O.  
ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

| PC                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 0                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 0,00              |                 |
| 0                             | 766 |           | Konstrukce truhlářské   |     |          |              | 0,00              |                 |
| 518                           | K   | 766493N86 | VP-01 - D+M Vnitřní parapet, materiál umělý kámen, tl. 12mm, šířka cca 220mm  | m   | -43,000  | 1 620,00     | -69 660,00        | CS VLASTNÍ      |
| 522                           | K   |           | VP-01A - D+M Vnitřní parapet, materiál umělý kámen, tl. 12mm, šířka cca 300mm | m   | 11,550   | 2 142,00     | 24 740,10         | CS VLASTNÍ      |
|                               | K   |           | VP-01B - D+M Vnitřní parapet, materiál umělý kámen, tl. 12mm, šířka cca 320mm | m   | 24,200   | 2 284,80     | 55 292,16         | CS VLASTNÍ      |
|                               | K   |           | VP-01C - D+M Vnitřní parapet, materiál umělý kámen, tl. 12mm, šířka cca 220mm | m   | 5,250    | 3 570,00     | 18 742,50         | CS VLASTNÍ      |
| 519                           | K   | 766493N87 | VP-02 - D+M Vnitřní parapet, lamino hladké, tl. 18mm, šířka cca 300mm         | m   | -82,000  | 750,00       | -61 500,00        | CS VLASTNÍ      |
|                               | K   |           | VP-02 - D+M Vnitřní parapet, lamino hladké, tl. 18mm, šířka cca 420mm         | m   | 49,300   | 1 050,00     | 51 765,00         | CS VLASTNÍ      |
|                               | K   |           | VP-02 - D+M Vnitřní parapet, lamino hladké, tl. 18mm, šířka cca 450mm         | m   | 12,600   | 1 125,00     | 14 175,00         | CS VLASTNÍ      |
|                               | K   |           | VP-02 - D+M Vnitřní parapet, lamino hladké, tl. 18mm, šířka cca 550mm         | m   | 9,450    | 1 375,00     | 12 993,75         | CS VLASTNÍ      |
| 520                           | K   | 766493N88 | VP-03 - D+M Vnitřní parapet, lamino hladké, tl. 18mm, šířka cca 370mm         | m   | -30,000  | 804,00       | -24 120,00        | CS VLASTNÍ      |
|                               | K   |           | VP-03A - D+M Vnitřní parapet, lamino hladké, tl. 18mm, šířka cca 480mm        | m   | 28,350   | 1 200,00     | 34 020,00         | CS VLASTNÍ      |
| 519                           | K   | 766493N87 | VP-03B - D+M Vnitřní parapet, lamino hladké, tl. 18mm, šířka cca 300mm        | m   | 1,050    | 750,00       | 787,50            | CS VLASTNÍ      |
| 521                           | K   | 766493N89 | VP-04 - D+M Vnitřní parapet, lamino hladké, tl. 18mm, šířka cca 220mm         | m   | -66,000  | 594,00       | -39 204,00        | CS VLASTNÍ      |
| 520                           | K   | 766493N89 | VP-04 - D+M Vnitřní parapet, lamino hladké, tl. 18mm, šířka cca 370mm         | m   | 63,000   | 804,00       | 50 652,00         | CS VLASTNÍ      |
| 522                           | K   | 766493N90 | VP-05 - D+M Vnitřní parapet, materiál umělý kámen, tl. 12mm, šířka cca 300mm  | m   | -32,000  | 2 142,00     | -68 544,00        | CS VLASTNÍ      |
| 527                           | K   | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m         | %   | 1,400    | 1,10         | 1,54              | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |     |           | Obchodní slova  | kpl | 1,000    | -141,55      | -141,55           |                 |

ODPOČET 263 026,46  
PŘÍPOČET 263 026,46  
ROZDÍL 0,00

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 42</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>42</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet<br>2) Výpis obezdívek předstěnových modulů<br>3) Zápisy z kontrolního dne bod B/21/3 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td>2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Jedná se o obezdívky WC modulů z pórobetonových tvárnic PORFIX tl. 100 mm v sociálních zázemích Domu kultury Poklad z důvodu zlepšení uživatelského komfortu.  
Odůvodnění změny:  
 Tento změnový list navazuje na již uzavřený ZL 29 týkající se výměny stávajících instalačních modulů za moduly nové, kdy tato výměna souvisí s pracemi HSV v tomto změnovém listu souvisejícími a snižuje možné poruchy v rámci provozu. **Vyjádření AD : ZL nesouvisí s projekčním řešením, ale s prací předchozího zhotovitele, ZL není zapříčiněn chybou PD.**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>161 618,39</b>                       | <b>0,05%</b>  | <b>161 618,39</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |       |        |  |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**SOUPIS PRACÍ OBEZDÍVKY PŘEDSTĚNOVÝCH MODULŮ**

Objekt: ...

...  
...  
...

...  
...

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Objekt: Ostrava Poruba

Stavba: DK POKLAD, S.R.O.

Adresa: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Objekt: ...

Stavba: KANIA a.s., Ostrava

Adresa: ...

| PC                            | Typ       | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |           |           |   |    |          |              | <b>161 618,39</b> |                 |
| D                             | HSV       |           | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 161 618,39        |                 |
| D                             | 3         |           | Svislé a kompletní konstrukce   |    |          |              | 154 006,59        |                 |
| K                             | 346244354 |           | Obezídka předstěnových modulů ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic | m2 | 165,044  | 725,00       | 119 656,54        | CS ÚRS 2020 01  |
| 65                            | K         | 342291131 | Ukotvení zdiva ke stávajícím konstrukcím plochými kolovými                              | m  | 344,880  | 99,60        | 34 350,05         | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 998       |           | Přesun hmot   |    |          |              | 7 611,80          |                 |
| 274                           | K         | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                                 | t  | 14,065   | 541,20       | 7 611,80          | CS ÚRS 2018 01  |

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 43</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>43</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, ICO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - rozpočet<br>2) Zápis z kontrolního dne bod B/27/2<br>3) dotaz zhotovitele a odpověď projektanta | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Minerální izolace nebude realizována na podhled kontaktně lepením, ale na podhledu volně položením a to s ohledem na optimalizaci nákladů a dopřesnění umístění akustické izolace.

#### Odůvodnění změny:

Na základě vyjasnění umístění akustické minerální izolace v rámci skladby souvrství B8. **Vyjádření AD : Konstrukce podhledu umožňuje úspornější řešení. AD souhlasí s úsporou**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-843 159,13</b>                      | <b>-0,24%</b>   | <b>59 116,51</b>                        | <b>0,02%</b>  | <b>-784 042,62</b>                     |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|



**SOUPIS PRACÍ ZMĚNA MONTÁŽE TEPELNÉ IZOLACE NAD PODHLEDY**

Objekt: POKLAD, S.R.O.

Objekt: POKLAD, S.R.O.

Objekt: POKLAD, S.R.O.

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Objekt: Ostrava\_Poniba

Objekt: DK POKLAD, S.R.O.

Objekt: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Objekt:

Objekt: KANIA a.s., Ostrava

Objekt:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|------------|--------------|--------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |            |              | <b>-784 042,62</b> |                 |
| 0                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |            |              | -784 042,62        |                 |
| 0                             | G   |           | Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní  |    |            |              | -836 160,00        |                 |
| 112                           | K   | 621221001 | Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů z minerální vlny s podélnou orientací II do 40 mm<br><small>*Medzera a odkaz PD B8 (572,49+180,5+331,61+16,66+26,73+145,16+112,25)</small> | m2 | -1 393,600 | 600,00       | -836 160,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |     |           |  |    | 1 393,600  |              |                    |                 |
| 0                             | 998 |           | Přesun hmot  |    |            |              | -6 999,13          |                 |
| 274                           | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m  | t  | -12,933    | 541,20       | -6 999,13          | CS ÚRS 2018 01  |
| 0                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |    |            |              | 59 116,51          |                 |
| 0                             | 763 |           | Konstrukce suché výstavy   |    |            |              | 59 116,51          |                 |
| 396                           | K   | 763135701 | Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace<br><small>*Medzera a odkaz PD B8 (572,49+180,5+331,61+16,66+26,73+145,16+112,25)</small>                           | m2 | 1 393,600  | 42,00        | 58 531,20          | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |     |           |  |    | 1 393,600  |              |                    |                 |
| 406                           | K   | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m  | %  | 585,312    | 1,00         | 585,31             | CS ÚRS 2018 01  |

ODPOČET -843 159,13  
 PŘÍPOČET 59 116,51  
 ROZDÍL -784 042,62

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 44</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>44</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - rozpočet<br>2) Nabídka zámečnických konstrukcí<br>3) Zápis z kontrolního dne bod C/19/2<br>4) Úprava sprchových koutů (nová skladba podlah) | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Podlahová krytina a obklad stěn ve sprchách bude přizpůsoben podlahové krytině přilehlých místností. Tento ZL řeší dopady požadované změny do prací HSV, kdy dopad do prací PSV řeší související změnový list č. 79 (odpočet sprchových vaniček). Předmět tohoto ZL je rovněž doplnění nerezových závěsových tyčí spolu se závěsy z plastu.

#### Odůvodnění změny:

Požadavek objednatele na sjednocení povrchových úprav sprch s navazujícími prostory. **Vyjádření AD : na základě technologických a estetických požadavků na jednotný vzhled podlah v souvisejících místnostech se stejným funkčním využitím došlo ke změně povrchových úprav podlah. ZL není zapříčiněn chybou PD.**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-90 068,95</b>                       | <b>-0,03%</b>   | <b>161 739,98</b>                       | <b>0,05%</b>  | <b>71 671,03</b>                       |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

SOUPIS PRACÍ ZMĚNA FINÁLNÍCH POVRCHŮ VE SPRCHÁCH

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava Ponuba

DK POKLAD, S.R.O

ZLÍNŠTAV a.s. Batošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

| PČ                     | Ty p | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK]   | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|-----------|---|----|----------|----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |           |   |    |          |                | 71 671,03         |                 |
| n                      |      | HSV       | Práce a dodávky HSV   |    |          |                | 35,01             |                 |
| n                      |      | 6         | Úpravy povrchu podlahy a osazování výplní   |    |          |                | 35,01             |                 |
| 17Ě                    | K    | 631319183 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°   | m3 | 0,644    | 54,36          | 35,01             | CS ÚRS 2018 01  |
| n                      |      | PSV       | Práce a dodávky PSV   |    |          |                | 71 636,02         |                 |
| n                      |      | 767       | Konstrukce zámečnické   |    |          |                | 62 069,14         |                 |
| n                      |      | K, R001   | D+M závěsové tyče v provedení nerez š. 700 1100 mm, sprchového závěsu plastového, barva bílá v. 2000 mm | ks | 16,000   | 3 630,00       | 58 080,00         | CS VLASTNÍ      |
| 60Ě                    | K    | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m                                       | %  | 580,800  | 6,92           | 4 019,14          | CS ÚRS 2018 01  |
| n                      |      | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |                | 91 267,75         |                 |
| 62Ě                    | K    | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem  | m2 | -8,855   | 282,00         | -2 497,11         | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |      |           | B1 31, B2 32, B2 33, B2 34, C2 05, C2 06<br>"výškový a ostatní plochy" 0,118 005                        |    |          | 6,050<br>6,805 |                   |                 |
| 62Ě                    | K    | 776232111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem  | m2 | 10,183   | 282,00         | 2 871,40          | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |      |           | B1 31, B2 32, B2 33, B2 34, C2 05, C2 06<br>"výškový a ostatní plochy" 0,118 005                        |    |          | 6,050<br>6,805 |                   |                 |
| 63Ě                    | K    | 776521112 | Lepení pásů z vinylu na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m   | m2 | 95,600   | 349,20         | 33 383,52         | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |      |           | A0 05, A0 07, B1 31, B2 32, B2 33, B2 34, C2 05, C2 06  |    |          | 95,600         |                   |                 |
| 63Ě                    | K    | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m                                       | %  | 909,041  | 0,40           | 363,62            | CS ÚRS 2018 01  |
| n                      |      | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |                | -81 730,87        |                 |
| 65Ě                    | K    | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních keramických pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem           | m2 | -95,600  | 408,00         | -39 004,80        | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |      |           | A0 05, A0 07, B1 31, B2 32, B2 33, B2 34, C2 05, C2 06  |    |          | -95,600        |                   |                 |
| 65Ě                    | K    | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2  | m2 | -165,110 | 12,00          | -1 981,32         | CS ÚRS 2018 01  |
| 65Ě                    | K    | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování silikonem  | m  | -46,844  | 49,20          | -2 304,72         | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |      |           | 95,670,49   |    |          | -46,844        |                   |                 |
| 654                    | K    | 781469196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem   | m2 | -95,600  | 12,00          | -1 147,20         | CS ÚRS 2018 01  |
| 65Ě                    | K    | 781494R15 | Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž nerezových ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | -95,600  | 60,00          | -5 736,00         | CS VLASTNÍ      |
| 65Ě                    | K    | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                                       | %  | -807,617 | 1,20           | -969,14           | CS ÚRS 2018 01  |

ODPOČET -90 068,95  
PŘÍPOČET 161 739,98  
ROZDÍL 71 671,03

POZNÁMKA: ROZPOČET ZOHLEDŇUJE POUZE ZMĚNU V RÁMCI PRACÍ HSV, ZMĚNA V ČÁSTI PSV BUDE ZPRACOVÁNA V JINÉM ZMĚNOVÉM LISTU

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 45</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>45</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - rozpočet<br>2) Tabulka místností<br>3) Zápis z kontrolního dne bod C/24/3<br>4) Zápis AD do stavebního deníku č.3 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 V části technického zázemí v 1NP a 2NP křídla B z důvodu zásadních nerovností podlah dochází k úpravě skladeb ve vybraných místnostech.  
Odůvodnění změny:  
 Na základě zaměření stávajícího stavu stávajících povrchů podlah a stropních konstrukcí v 1NP B a 2NP B je nezbytně nutné zajistit výškové sjednocení nášlapných vrstev podlah stávajících i budoucích tak, aby bylo zajištěno komunikačně funkční propojení se schodišti a vzájemně souvisejícími provozy v technickém zázemí kulturního domu. **Vyjádření AD : stav stávajících podlah umožnil uspořít prostředky za demontáž a montáž nových vrstev. AD s úsporou souhlasí.**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>-286 374,60</b>                      | <b>-0,08%</b>   | <b>251 588,44</b>                       | <b>0,07%</b>  | <b>-34 786,16</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**SOUPIS PRACÍ ZMĚNA SKLADEB PODLAH V 1.NP - B, NAHRAZENO SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU**

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Ostrava Poruba

DK POKLAD, S.R.O.

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s. Ostrava

| PC                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | -83 951,98        |                 |
| D                             | HSV |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>  |    |          |              | -11 844,47        |                 |
| D                             | G   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní  |    |          | 12 728,42    |                   |                 |
| 166                           | K   | 631311116 | Mazanina II do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30<br>P4 1* 294,04*0,03<br>P4 2* 11,41*0,03   | m3 | -24,436  | 4 080,00     | -99 698,88        | CS ÚRS 2018 01  |
| 174                           | K   | 631319171 | Příplatek k mazanině II do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže   | m3 | -24,436  | 200,40       | -4 896,97         | CS ÚRS 2018 01  |
| 182                           | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kaří<br>P4 1* 294,04*7,5*1000<br>P4 2* 11,41*7,5*1000   | t  | -2,291   | 34 800,00    | -79 722,45        | CS ÚRS 2018 01  |
| 189                           | K   | 632451105 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm<br>Výpočet - 12500(15*1,7) = 494,12-161,72 = 332,4 m2<br>P4 1* 321,0<br>P4 2* 11,41  | m2 | 332,400  | 592,80       | 197 046,72        | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 998 |           | <b>Přesun hmot</b>  |    |          |              | -24 572,89        |                 |
| 274                           | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m   | t  | -45,404  | 541,20       | -24 572,89        | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | PSV |           | <b>Práce a dodávky PSV</b>  |    |          |              | -72 107,51        |                 |
| D                             | 713 |           | Izolace tepelné   |    |          |              | -72 107,51        |                 |
| 315                           | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva<br>P4 1* 294,04<br>P4 2* 11,41  | m2 | -305,450 | 23,28        | -7 110,88         | CS ÚRS 2018 01  |
| 349                           | K   | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií II 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm<br>305,45*1,1 Přepočtená koeficientem množství<br>305,45*1,15 | m2 | -351,268 | 46,32        | -16 270,71        | CS VLASTNÍ      |
| 350                           | K   | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m   | %  | -705,553 | 2,20         | -1 552,22         | CS ÚRS 2018 01  |

ODPOČET -280 998,70  
PŘÍPOČET 197 046,72  
ROZDÍL -83 951,98

SOUPIS PRACÍ BOURÁNÍ PODLAH VE 2.NP - B, BROUŠENÍ TERASA, SKUTEČNOST

D.1.1 - ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava Ponuba  
DK POKLAD, S.R.O.  
ZLÍNŠTAV a.s. Bartoňova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

| Číslo   | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | Jedn.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena s DPH     |
|---|-----|-----------|--|----|----------|-----------------|-------------------|----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                         |     |           |  |    |          |                 |                   | 49 165,82      |
| <b>D 0 HSV Práce a dodávky HSV</b>                    |     |           |  |    |          |                 |                   | 34 337,06      |
| <b>D 4 Vodovodné konstrukce</b>                       |     |           |  |    |          |                 |                   | 157,53         |
| 78  | K   | 430321616 | Schod štová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37<br>Specifikace PD B1 1,5/1,5/0,15   | m3 | 0,020    | 4 452,00        | 90,15             | CS ÚRS 2018 01 |
| 82  | K   | 434351141 | Zřízení bednění slupků přímočarých schodů št.<br>Specifikace PD B1 1,5/1,5/0,15  | m2 | 0,135    | 414,00          | 55,69             | CS ÚRS 2018 01 |
| 83  | K   | 434351142 | Odstranění bednění slupků přímočarých schodů št.   | m2 | 0,135    | 85,20           | 11,50             | CS ÚRS 2018 01 |
| <b>D 6 Vyrovnání povrchu podlahy a osazení výtlčů</b> |     |           |  |    |          |                 |                   | 19 074,23      |
| 166   | K   | 631311110 | Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30<br>P1 1,5/1,5/0,15<br>B2 2,1 - 3,52<br>B2 2,2 - 5,55<br>B2 2,2 - 6,6   | m3 | 1,259    | 4 080,00        | 5 137,54          | CS ÚRS 2018 01 |
| 174   | K   | 631310171 | Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtlče  | m3 | 1,259    | 200,40          | 252,34            | CS ÚRS 2018 01 |
| 181   | K   | 631319R60 | Příplatek k betonovým mazaninám a vyrovnávacím potěrům, bez rozlišení, za provedení dilatací, okrajových pásků   | m3 | 1,259    | 165,00          | 245,54            | CS VLASTNÍ     |
| 182   | K   | 631302021 | Výtluč mazanin svařovanými síťmi Kan<br>P4 1,5/1,5/1,5/0,15  | t  | 0,118    | 34 000,00       | 4 108,14          | CS ÚRS 2018 01 |
| 186   | K   | 632451105 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm<br>P4 1,5/1,5/1,5/0,15  | m2 | 15,740   | 592,80          | 9 330,67          | CS ÚRS 2018 01 |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |     |           |  |    |          |                 |                   | 6 069,61       |
| 191   | K   | 665042131 | Bourání podlahy nebo mazanin betonových tl. do 100 mm pl do 4 m2<br>B2 2,1<br>B2 2,2   | m3 | 0,339    | 3 390,00        | 1 140,21          | CS ÚRS 2020 01 |
| 192   | K   | 665042141 | Bourání podlahy nebo mazanin betonových tl. do 100 mm pl pře 4 m2<br>B2 2,1<br>B2 2,2  | m3 | 1,235    | 2 700,00        | 3 408,60          | CS ÚRS 2020 01 |
| 225   | K   | 661055111 | Bourání základů ze ŽB  | m3 | 0,800    | 2 640,00        | 2 112,00          | CS ÚRS 2018 01 |
| <b>D 997 Přesun sutě</b>                              |     |           |  |    |          |                 |                   | 6 407,68       |
| 266   | K   | 997013153 | Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace   | t  | 5,383    | 630,00          | 3 391,16          | CS ÚRS 2018 01 |
| 270   | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu bez rozlišení   | t  | 5,383    | 222,00          | 1 194,98          | CS ÚRS 2018 01 |
| 271   | K   | 997321511 | Vodorovná doprava sutě a vybouraných hmot po suchu do 1 km   | t  | 5,383    | 96,00           | 516,75            | CS ÚRS 2018 01 |
| 272   | K   | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutě a vybouraných hmot po suchu<br>5,383*0,10 Příplatek za vyřazení množství  | t  | 107,658  | 7,20            | 775,12            | CS ÚRS 2018 01 |
| 273   | K   | 997321611 | Nakládání nebo překládání sutě a vybouraných hmot  | t  | 5,383    | 98,40           | 529,67            | CS ÚRS 2018 01 |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>                              |     |           |  |    |          |                 |                   | 2 027,60       |
| 274   | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m  | t  | 3,747    | 541,20          | 2 027,60          | CS ÚRS 2018 01 |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                      |     |           |  |    |          |                 |                   | 14 828,76      |
| <b>D 713 Izolace tepelné</b>                          |     |           |  |    |          |                 |                   | 3 715,75       |
| 31E   | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva<br>P4 1,5/1,5/1,5/0,15   | m2 | 15,740   | 23,28           | 368,43            | CS ÚRS 2018 01 |
| 34E   | K   | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl. 0,2 mm u podlah a stropů včetně vytažení na svébě konstrukce v = do cca 150 mm<br>15,74*1,1 Přepočteno koeficientem množství<br>15,74*1,15   | m2 | 18,101   | 46,32           | 838,44            | CS VLASTNÍ     |
| 35C   | K   | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m  | %  | 36,358   | 2,20            | 79,99             | CS ÚRS 2018 01 |
| <b>D 773 Podlahy z tl. teraca</b>                     |     |           |  |    |          |                 |                   | -5 375,90      |
| 60E   | K   | 773500920 | Opravy podlah z tl. teraca tl. do 30 mm pásů šířky přes 450 mm<br>Specifikace PD A11<br>Specifikace B2 2,2 a B2 2,1 1,5/1,5/55-6,8/0,15<br>Specifikace 1 PP B0 16 vrstvy (26-6-1) 1,5/1,2/1,250*1,8/0,15<br>Specifikace 1 NP B1 27 vrstvy schodů št. 1,5/1,5/55/0,15 | m2 | -0,428   | 3 672,00        | -1 560,76         | CS ÚRS 2018 01 |
| 61C   | K   | 773901112 | Strojní broušení povrchu tl. teraca<br>Specifikace PD A11<br>Specifikace B2 2,2 a B2 2,1 1,5/1,5/55-6,8/0,15<br>Specifikace 1 PP B0 16 vrstvy (26-6-1) 1,5/1,2/1,250*1,8/0,15<br>Specifikace 1 NP B1 27 vrstvy schodů št. 1,5/1,5/55/0,15                            | m2 | -2,850   | 1 164,00        | -3 317,40         | CS ÚRS 2018 01 |
| 61I   | K   | 998773203 | Přesun hmot procentní pro podlahy teracové tl. v objektech v do 24 m   | %  | -48,872  | 10,00           | -488,72           | CS ÚRS 2018 01 |
| <b>D 776 Podlahy povlakové</b>                        |     |           |  |    |          |                 |                   | 16 488,91      |
| 61E   | K   | 776111311 | Vysílí podkladu povlakových podlah<br>B2 2,2 - 5,55<br>B2 2,2 - 6,6  | m2 | 12,350   | 30,00           | 370,50            | CS ÚRS 2018 01 |
| 61F   | K   | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředitelná v poměru 1:3   | m2 | 12,350   | 30,00           | 370,50            | CS ÚRS 2018 01 |
| 617   | K   | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stříkou pevnosti 30 MPa tl. 5 mm   | m2 | 12,350   | 234,00          | 2 880,90          | CS ÚRS 2018 01 |
| 62E   | K   | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem<br>Specifikace PD s označením A5 12 35<br>M 12 35<br>Výtlučky a ostatní plochy 0,1*12 35  | m2 | 13,585   | 282,00          | 3 830,97          | CS ÚRS 2018 01 |
| 634   | K   | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m  | %  | 164,232  | 0,40            | 65,69             | CS ÚRS 2018 01 |

ODPOČET -5 375,90  
PŘÍPOČET 54 541,72  
ROZDÍL 49 165,82

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 46</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>46</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, ICO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - rozpočet<br>2) Nabídka zhotovitele kobercových podlah<br>3) Zápis z kontrolního dne bod C/24/2 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:  | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x  | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Objednatel upravil a dopřesnil v rámci aktualizace PD interiéru povrchovou úpravu podlah vybraných místností, a to A1.18, A1.06, C1.02, C1.06, A2.01, A2.17, A2.12, A2.02, A2.15, A2.14, A2.13, A2.07, A2.09, A2.11, A2.03, A2.03.1., kde budou nové koberce místo projektem daných vinylových podlahovin včetně dielektrických. Současně nebude dle požadavku objednatele realizován obklad stěn z leskyma ve foyer B2.02.

Odůvodnění změny:  
 Požadavek objednatele. Vyjádření AD : požadavky na podlahové krytiny byly specifikovány v koordinaci s novým projektem interiéru. AD s úsporou souhlasí.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-657 716,83</b>                      | <b>-0,19%</b>   | <b>524 944,72</b>                       | <b>0,15%</b>  | <b>-132 772,11</b>                     |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |       |        |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**SOUPIS PRACÍ ZMĚNA VINYL OVÝCH PODLAH ZA KOBERCE, ZRUŠENÍ LESKIMA**

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Ostrava Poruba

DK POKLAD, S.R.O.  
ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

| PC                            | Ty p | Kód       | Popis   | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cena/soustava  |
|-------------------------------|------|-----------|---|----|------------|--------------|---|----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |   |    |            |              | <b>-132 772,11</b>  |                |
| D                             | 0    | HSV       | Práce a dodávky HSV   |    |            |              | 6 872,44  |                |
| D                             | 6    |           | Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní   |    |            |              | 6 854,62  |                |
| 101                           | K    | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně  | m2 | 126,656    | 54,12        | 6 854,62  | CS ÚRS 2018 01 |
| D                             | 998  |           | Přesun hmot   |    |            |              | 17,82   |                |
| 274                           | K    | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m   | t  | 0,033      | 541,20       | 17,82   | CS ÚRS 2018 01 |
| D                             | 0    | PSV       | Práce a dodávky PSV   |    |            |              | -139 644,55   |                |
| D                             | 776  |           | Podlahy povlakové   |    |            |              | -146 483,97   |                |
| 62C                           | K    | 776211211 | Lepení textilních čtverců   | m2 | 596,901    | 150,00       | 89 535,15   | CS ÚRS 2018 01 |
|                               |      |           | Výška podlahy: 120 mm<br>Výška podlahy: 120 mm<br>A2 15<br>KD 17 01 - ZMĚNA, požadavek investora<br>"výšleky a oslabit plochy" 0,1*558,71 |    |            |              | -15,480<br>559,710<br>55,671  |                |
|                               |      |           | 596,901*1,15 Přepočtené koeficientem množství   |    |            |              | 704,236   |                |
|                               |      |           | 147,763*1,15 Přepočtené koeficientem množství   |    |            |              | -17,028   |                |
| 622                           | K    | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem  | m2 | -12,540    | 282,00       | -3 536,28   | CS ÚRS 2018 01 |
|                               |      |           | A2 07   |    |            |              | -12,540   |                |
|                               |      |           | 12,541*1,15 Přepočtené koeficientem množství  |    |            |              | -13,704   |                |
| 624                           | K    | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem  | m2 | -70,080    | 282,00       | -19 762,56  | CS ÚRS 2018 01 |
|                               |      |           | A1 06   |    |            |              | -70,080   |                |
|                               |      |           | 70,080*1,15 Přepočtené koeficientem množství  |    |            |              | -80,592   |                |
| 62E                           | K    | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem  | m2 | -458,610   | 282,00       | -129 328,02   | CS ÚRS 2018 01 |
|                               |      |           | A 1 18<br>A 2 01<br>A 2 02<br>A 2 03<br>A 2 03 1<br>A 2 09<br>A 2 11<br>A 2 12<br>A 2 13<br>A 2 14<br>A 2 17<br>C 1 02<br>C 1 06          |    |            |              | 134,020<br>29,570<br>43,270<br>22,100<br>17,690<br>31,420<br>38,540<br>21,530<br>15,460<br>29,470<br>21,530<br>45,830<br>15,180 |                |
|                               |      |           | 458,611*1,15 Přepočtené koeficientem množství   |    |            |              | -527,491  |                |
| 63C                           | K    | 776511112 | Lepení textilních pásů na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m   | m2 | -126,656   | 320,40       | -40 580,58  | CS ÚRS 2018 01 |
|                               |      |           | příslušná částka PD SD 02 v 2 BP v 4 0209 125 102A 12<br>3,2(39,58)   |    |            |              | 126,656<br>12,000   |                |
|                               |      |           | 126,656*1,1 Přepočtené koeficientem množství  |    |            |              | 139,322   |                |
| 634                           | K    | 998776203 | Přesun hmot procenění pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m   | %  | -1 459,004 | 0,40         | -583,60   | CS ÚRS 2018 01 |
| D                             | 783  |           | Dokončovací práce - nátěry  |    |            |              | 6 839,42  |                |
| 691                           | K    | 783950R11 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchů stěn - specifikace viz odkaz_c1   | m2 | 126,656    | 54,00        | 6 839,42  | CS VLASTNÍ     |
|                               |      |           | 3,2(39,58)  |    |            |              | 126,656   |                |

ODPOČET -657 716,83  
PŘÍPOČET 524 944,72  
ROZDÍL -132 772,11



## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02 / 47</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>47</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - rozpočet<br>2) Zápis z kontrolního dne bod D/28/3, D/33/1<br>3) Výřez půdorysů v dotčených místnostech | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Vnitřní dveře šířky 800 mm do místností č. B1.29 a B2.28 budou nové šířky 700 mm. Pozice nových příček z SDK se vstupními dveřmi do místností č. B1.15.1 a B2.14.1 bude taková, aby byla dodržena projektem požadovaná šířka dveří 800 mm.

Odůvodnění změny:  
 Stavební úpravy v daných místnostech jsou řešením kolizí jak s rozvody VZT s následnou obezdívkou těchto potrubních rozvodů příčkovkami PORFIX, tak s nosnými ŽB či zděnými konstrukcemi skeletu a jsou nevyhnutelné. **Vyjádření AD : původní řešení bylo zpracováno na základě původní dokumentace, skutečné zaměření po zpřístupnění prostor prokázalo nemožnost aplikace původního řešení a bylo zvoleno nové aktuální řešení. ZL není zapříčiněn vadou PD.**

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>-20 412,00</b>                       | <b>-0,01%</b>   | <b>29 867,34</b>                        | <b>0,01%</b>  | <b>9 455,34</b>                        |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Technická dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**SOUPIS PRACÍ ÚPRAVA ŠÍŘKY DVEŘÍ B1.29, B2.28**

Objekt: ...  
 Místo: ...  
 Stavba: ...  
 D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava Poruba  
 DK POKLAD, S.R.O.  
 ZLÍNŠTAV a.s. Barlošova 5532, 760 01 Zlín  
 KANIA a.s., Ostrava

| PC                            | TP  | Kod       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |          |              | <b>1 859,25</b>   |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |          |              | <b>1 346,11</b>   |                 |
| D                             | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce  |    |          |              | 692,27            |                 |
| 64                            | K   | 342272245 | Příčka z pórabetonových hladkých tvárnice na tenkovrstvou maltu II 150 mm<br>0,12*2  | m2 | 0,400    | 734,68       | 293,87            | CS ÚRS 2018 01  |
| 65                            | K   | 342291131 | Ukotvení zdíva ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami  | m  | 4,000    | 99,60        | 398,40            | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | G   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |    |          |              | 597,22            |                 |
| 98                            | K   | 612131101 | Cementový posílek vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně<br>1:2:95 vzhledem k PD SO D2 - viz DP, viz Č. 02699 NS Wpově TZ<br>0,12*2*2  | m2 | 0,800    | 67,20        | 53,76             | CS ÚRS 2018 01  |
| 101                           | K   | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně<br>0,12*2*2   | m2 | 0,800    | 54,12        | 43,30             | CS ÚRS 2018 01  |
| 103                           | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty<br>0,12*2*2  | m2 | 0,800    | 187,20       | 149,76            | CS ÚRS 2018 01  |
| 104                           | K   | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých ostatních omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce TZ<br>"množství/rozsah vztážen na celkové štukové plochy" 0,12*2*2 | m2 | 0,800    | 24,00        | 19,20             |                 |
| 105                           | K   | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   | m2 | 0,800    | 120,00       | 96,00             | CS ÚRS 2018 01  |
| 106                           | K   | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně<br>0,12*2*2   | m2 | 0,800    | 182,40       | 145,92            | CS ÚRS 2018 01  |
| 107                           | K   | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně<br>0,8*6 Přepočtené koeficientem množství   | m2 | 4,800    | 18,60        | 89,28             | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot  |    |          |              | 56,62             |                 |
| 274                           | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m  | t  | 0,105    | 541,20       | 56,62             | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |    |          |              | <b>513,14</b>     |                 |
| D                             | 766 |           | Konstrukce truhlářské  |    |          |              | 109,19            |                 |
| 446                           | K   | 766493N15 | T1-L - D+M Jednokřídlé plně, oločné, hladké dveře s kovovou hranatou zárubní, 700x1970mm   | ks | 2,000    | 10 260,00    | 20 520,00         | CS VLASTNÍ      |
| 452                           | K   | 766493N21 | T2-L - D+M Jednokřídlé plně, oločné, hladké dveře s kovovou hranatou zárubní, 800x1970mm   | ks | -2,000   | 10 206,00    | -20 412,00        | CS VLASTNÍ      |
| 527                           | K   | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m  | %  | 1,080    | 1,10         | 1,19              | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 776 |           | Podlahy povlakové  |    |          |              | 381,87            |                 |
| 632                           | K   | 776521112 | Lepení pásů z vinyly na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m<br>0,12*2  | m2 | 0,400    | 349,20       | 139,68            | CS ÚRS 2018 01  |
| 634                           | K   | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m<br>0,4*1,15 Přepočtená koeficientem množství   | %  | 3,804    | 0,40         | 1,52              | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 783 |           | Dokončovací práce - nátěry   |    |          |              | 22,08             |                 |
| 682                           | K   | 783950R01 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchů podhledů - specifikace viz odkaz_b1<br>0,12*2  | m2 | 0,400    | 55,20        | 22,08             | CS VLASTNÍ      |

ODPOČET -20 412,00  
 PŘÍPOČET 22 271,25  
 ROZDÍL 1 859,25

SOUPIS PRACÍ ZMĚNA POZICE PŘÍČKY A DVEŘÍ NA SOCIÁLNÍ MÍSTNOSTI V 1. A 2.NP

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava, Poruba

DK POKLAD, S.R.O.

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

| PC   | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |           |   |    |          |              | <b>7 596,09</b>   |                 |
| <b>o HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |           |   |    |          |              | <b>1 608,81</b>   |                 |
| <b>o 3 Svislé a komolatin konstrukce</b>       |     |           |   |    |          |              | <b>618,80</b>     |                 |
| 64   | K   | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na lenkovrslvou maltu II 150 mm<br>0,628*2*2 (DOZDÍVKA OSTĚŽI)   | m2 | 0,300    | 734,68       | 220,40            | CS ÚRS 2018 01  |
| 65   | K   | 342291131 | Ukotvení zdíva ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami   | m  | 4,000    | 99,60        | 398,40            | CS ÚRS 2018 01  |
| <b>o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |           |   |    |          |              | <b>225,59</b>     |                 |
| 962086111                                      | K   | 962086111 | Bourání příček z plynosilikátu II do 150 mm<br>0,9*1,15*0,05*2<br>0,9*1,3*0,05*2  | m2 | 2,405    | 93,80        | 225,59            | CS ÚRS 2020 01  |
| <b>o 997 Přesun sůle</b>                       |     |           |   |    |          |              | <b>747,22</b>     |                 |
| 269  | K   | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava sůle a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace   | t  | 0,628    | 630,00       | 395,45            | CS ÚRS 2018 01  |
| 270  | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení   | t  | 0,628    | 222,00       | 139,35            | CS ÚRS 2018 01  |
| 271  | K   | 997321511 | Vodorovná doprava sůle a vybouraných hmot po suchu do 1 km  | t  | 0,628    | 96,00        | 60,26             | CS ÚRS 2018 01  |
| 272  | K   | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sůle a vybouraných hmot po suchu<br>0,628*20 Přepočtené koeficientem množství   | t  | 12,554   | 7,20         | 90,39             | CS ÚRS 2018 01  |
| 273  | K   | 997321611 | Nakládání nebo překládání sůle a vybouraných hmot   | t  | 0,628    | 98,40        | 61,77             | CS ÚRS 2018 01  |
| <b>o 998 Přesun hmot</b>                       |     |           |   |    |          |              | <b>17,20</b>      |                 |
| 274  | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m   | t  | 0,032    | 541,20       | 17,20             | CS ÚRS 2018 01  |
| <b>o PSV Práce a dodávky PSV</b>               |     |           |   |    |          |              | <b>5 987,28</b>   |                 |
| <b>o 763 Konstrukce suché výstavby</b>         |     |           |   |    |          |              | <b>5 987,28</b>   |                 |
| 369  | K   | 763111431 | SDK příčka II 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB<br>1 NP - (3,68*1,2)*2<br>2 NP - (3,68*1,2)*2  | m2 | 5,200    | 822,00       | 4 274,40          | CS ÚRS 2018 01  |
| 372  | K   | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr<br>2*5,2   | m2 | 10,400   | 18,00        | 187,20            | CS ÚRS 2018 01  |
| 373  | K   | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3  | m2 | 10,400   | 66,00        | 686,40            | CS ÚRS 2018 01  |
| 374  | K   | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky<br>2*5,2   | m2 | 10,400   | 12,00        | 124,80            | CS ÚRS 2018 01  |
| 405  | K   | 763755R01 | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukci (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků atd)<br>10,411,1 Přepočtené koeficientem množství | m2 | 5,200    | 60,00        | 312,00            | CS VLASTNÍ      |
| 406  | K   | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m   | %  | 59,280   | 1,00         | 59,28             | CS ÚRS 2018 01  |

KONTROLNÍ

7 596,09

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 48</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>48</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet<br>2) Nabídka dodavatele výtahů<br>3) Zápis z kontrolního dne bod D/19/1<br>4) Srovnání předpokladu PD se skutečností | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:  | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x  | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Osobní výtah ECOSpace (požadavek na prohlubeň 1100 mm) z výrobního programu dodavatele výtahu nelze použít pro skutečnou stávající prohlubeň 700 mm (dojezd do nejnižší stanice není možný). Pro stávající výtahovou šachtu tzn. jasně vymezený prostor je třeba zvolit jiný typ výtahu z výrobního programu a to MONOSpace. Tato změna však přináší, díky limitujícím vlivům stávajícího stavu konstrukcí, zvýšení výrobních nákladů výtahu jiného než dle PD možného.

#### Odůvodnění změny:

Vysvětlení AD : původní rozměry šachetní prohlubně ověření dojezdu nebylo možné z důvodu jeho plného provozu při užívání objektu a rovněž tak z důvodu jeho užívání k přesunu hmot předchozími zhotoviteli před možnou demontáží a zjištěním skutečnosti ověřit, tím vznikl technický nesoulad mezi skutečnými parametry a projektovaným stavem, vzhledem k rozpracovanosti a postupu stavby nelze šachtu prohloubit a je nutno přistoupit ze strany výrobce výtahu k jinému technickému řešení s následkem zvýšení ceny. ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>183 823,53</b>                       | <b>0,05%</b>  | <b>183 823,53</b>                      |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## SOUPIS PRACÍ PŘÍPLATEK K VÝTAHU S05 Z DŮVODU MALÉ PROHLUBNĚ DOJEZDU

Objekt: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD  
 Část: PS 27 - VÝTAHY  
 JKSO: 811

### PS 27 - VÝTAHY

Místo: Ostrava\_Poruba  
 Objednatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Místo: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
 Dodavatel: KANIA a.s., Ostrava  
 Specialista

| PČ                     | Typ | Kód              | Popis                             | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                  |                                   |      |          |              | 183 823,53        |                 |
| 0                      | N00 | Provozní soubory |                                   |      |          |              | 183 823,53        |                 |
| 1                      | K   | N00_R01          | PS 27 viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000    | 183 823,53   | 183 823,53        |                 |

### SOUPIS PRACÍ

Slavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD  
 Objekt: PS 27 - VÝTAHY  
 Část: PS 27 - VÝTAHY  
 JKSO: 811

Objednatel: DK POKLAD s r.o.  
 Zhotovitel: Dia výběrového řízení  
 Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost sušé celkem |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5     | 6  | 7               | 8               | 9           |          |                      |

|   |    |             |                             |  |     |       |            |            |  |  |
|---|----|-------------|-----------------------------|--|-----|-------|------------|------------|--|--|
| D | M  |             | MONTÁŽE                     |  |     |       |            | 183 823,53 |  |  |
| D |    | 33-M        | Montáže dopravních zařízení |  |     |       |            | 183 823,53 |  |  |
| K | PK | 33-M-210R05 | Osobní výtah S05_PŘÍPLATEK  |  | kus | 1,000 | 183 823,53 | 183 823,53 |  |  |

- Provedení pro sníženou prohlubeň 700mm
- Pro výtah aplikace opatření dle ČSN EN81.21 – snížené bezpečnostní prostory pro existující budovy
- Změna rámu klece
- Změna dosadů pod klec na teleskopické
- Úprava elektroinstalace a moduly podle požadavku normy
- Snímače na šachetní dveře pro hlídání nepovoleného vstupu pod klec
- Resetovací prvky do rámu dveří pro uvedení výtahu do provozu po servisu/opravě výtahu
- Výtah je typ MONOSPACE místo ECOSPACE.

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02 / 49</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>49</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

- Přílohy:**
- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a více prací - rozpočet
  - 2) Nabídka zámečnických prací
  - 3) Zápis z kontrolního dne bod D/23/1

| Počet paré: | Příjemce :                  |
|-------------|-----------------------------|
| 2 x         | Objednatel                  |
| 1 x         | TDS                         |
| 1 x         | Zhotovitel                  |
| 1 x         | Projektant (autorský dozor) |

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Manuálně ovládané a skutečně požadované roletové mříže budou ovládané motoricky.  
Odůvodnění změny:  
 Zhotovitel předložil objednateli vyčíslení cenových dopadů motoricky ovládaných roletových mříží místo manuálních (ovládaných ručně). Objednatel tuto úpravu z důvodu zlepšení uživatelských vlastností a zvýšení komfortu ovládání odsouhlasil. **Vyjádření AD : Vylepšení technického standardu s úsporou je možné, AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-623 647,20</b>                      | <b>-0,18%</b>   | <b>463 000,00</b>                       | <b>0,13%</b>  | <b>-160 647,20</b>                     |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Značka stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|----------------------------------|-------------|

## SOUPIS PRACÍ

## ZMĚNA OVLÁDÁNÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

Stavba:

BĚLOHŘTEPICE DĚJVÍKOVÁ - 1. ETAPA

Objekt:

D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis:

SO 02 - OBJEKT DŮMŮ KULTURY

Úroveň:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo:

Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel:

DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena    | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |          |           | -160 647,20       |
| D                             |     | Ostatní   | Ostatní  |    |          |           | -160 647,20       |
| D                             |     | OST1      | Ostatní výrobky  |    |          |           | -160 647,20       |
| <b>ODPOČET</b>                |     |           |  |    |          |           |                   |
| 728                           | K   | 795496N09 | X-06 - D+M Rolovací mříž, se zamykáním, s ručním pohonem, 2550x2600mm, lamely profilovány z ocel. pásu (tl. min. 1,0mm)  | ks | -2,000   | 40 737,60 | -81 475,20        |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>  |    |          |           |                   |
| 729                           | K   | 795496N10 | X-07 - D+M Rolovací mříž, se zamykáním, s ručním pohonem, 3150x2600mm, lamely profilovány z ocel. pásu (tl. min. 1,0mm)  | ks | -1,000   | 46 980,00 | -46 980,00        |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>  |    |          |           |                   |
| 730                           | K   | 795496N11 | X-08 - D+M Rolovací mříž, se zamykáním, s ručním pohonem, 2700x2900mm, lamely profilovány z ocel. pásu (tl. min. 1,0mm)  | ks | -1,000   | 45 780,00 | -45 780,00        |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>  |    |          |           |                   |
| 731                           | K   | 795496N12 | X-09 - D+M Rolovací mříž, se zamykáním, s ručním pohonem, 4350x3025mm, lamely profilovány z ocel. pásu (tl. min. 1,0mm)  | ks | -1,000   | 69 000,00 | -69 000,00        |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>  |    |          |           |                   |
| 732                           | K   | 795496N13 | X-10 - D+M Rolovací mříž, se zamykáním, s ručním pohonem, 6600x2600mm, lamely profilovány z ocel. pásu (tl. min. 1,0mm)  | ks | -1,000   | 95 580,00 | -95 580,00        |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>  |    |          |           |                   |
| 751                           | K   | 795496N32 | F003 - D+M Rolovací mříž vzor MICROFORATA, lamely profilovány z ocelového pásu tl. 1mm, 3150x2600mm  | ks | -1,000   | 55 860,00 | -55 860,00        |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis vybavení interiéru.</i> |    |          |           |                   |
| 752                           | K   | 795496N33 | F004 - D+M Rolovací mříž vzor MICROFORATA, lamely profilovány z ocelového pásu tl. 1mm, 2550x2600mm  | ks | -2,000   | 47 508,00 | -95 016,00        |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis vybavení interiéru.</i> |    |          |           |                   |
| 759                           | K   | 795496N40 | F005 - D+M Rolovací mříž vzor MICROFORATA, lamely profilovány z ocelového pásu tl. 1mm, 2700x2800mm  | ks | -1,000   | 51 060,00 | -51 060,00        |

SOUPIŠ PRACÍ

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava\_Poruba

DK POKLAD, S.R.O.

KAPPA a.s., Ostrava

| PC   | Typ  | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena     | Cena celkem [CZK] |
|------|------|-----------|---|----|----------|------------|-------------------|
| D    | OST1 |           | Ostatní výrobky   |    |          |            | 393 550,00        |
| 728A | K    | 795496109 | X 05 - D+M Rolovací míč, se zamykáním, s motorickým pohonem, 2550x2600mm, lamely profilovány z ocel pásu (tl min 1,0mm) (ref. Standard MICROFORATA) | ks | 2,000    | 50 702,50  | 101 405,00        |
| 729A | K    | 795496110 | X 07 - D+M Rolovací míč, se zamykáním, s motorickým pohonem, 3150x2600mm, lamely profilovány z ocel pásu (tl min 1,0mm) (ref. Standard MICROFORATA) | ks | 1,000    | 54 485,00  | 54 485,00         |
| 730A | K    | 795496111 | X 08 - D+M Rolovací míč, se zamykáním, s motorickým pohonem, 2700x2900mm, lamely profilovány z ocel pásu (tl min 1,0mm) (ref. Standard MICROFORATA) | ks | 1,000    | 54 357,50  | 54 357,50         |
| 731A | K    | 795496112 | X 09 - D+M Rolovací míč, se zamykáním, s motorickým pohonem, 4350x3025mm, lamely profilovány z ocel pásu (tl min 1,0mm) (ref. Standard MICROFORATA) | ks | 1,000    | 82 747,50  | 82 747,50         |
| 732A | K    | 795496113 | X 10 - D+M Rolovací míč, se zamykáním, s motorickým pohonem, 6400x2600mm, lamely profilovány z ocel pásu (tl min 1,0mm) (ref. Standard MICROFORATA) | ks | 1,000    | 100 555,00 | 100 555,00        |





## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 50</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL50</b> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br><br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|-----------------------------|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění odvodů kondenzátu od rekuperátorů VZT jednotek zař.č. 8.1, 8.2, 8.3  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je nutnost odvést kondenzát z rekuperátorů VZT jednotek do kanalizace. Vyjádření AD: odvedení kondenzátu je přizpůsobeno konkrétním typům VZT zařízení dle dodávek zhotovitel.GP nemůže z legislativních důvodů konkrétní výrobky uvádět.V rámci PD použil jako referenční výrobky,kde odvedení bylo součástí dodávky jednotky.S VP souhlasí, VP není zapříčiněna vadou PD.

Časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
|   | <b>0,00%</b>  | <b>17 176,12</b>                        | <b>0,00005</b>  | <b>17 176,12</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

## Doplnění odvodů kondenzátu od VZT jednotek zař.č.8

| Stavba :           |               | DK POKLAD   |     |          |           |                  |
|--------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Objekt :           |               | SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY   |     |          |           |                  |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
| 35                 | 722174004     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm                              | m   | 15       | 392,30    | 5 884,50         |
| 79                 | 725869-R      | Montáž zápachových uzávěrek podomítkových pro odvod kondenzátu                                | kus | 3        | 158,40    | 475,20           |
| 80                 | 551613.01     | zápachová uzávěrka podomítková DN 32  | kus | 3        | 1 247,20  | 3 741,60         |
| 32                 | 721174026     | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125   | m   | 3        | 917,20    | 2 751,60         |
| 113                | 722290226     | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                      | m   | 15       | 33,00     | 495,00           |
| 109                | 727121111     | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 , D 75  | kus | 1        | 1 383,40  | 1 383,40         |
| D                  | HSV           | Práce a dodávky HSV   |     |          |           |                  |
| D                  | 3             | Svislé a kompletní konstrukce   |     |          |           |                  |
| K                  | 342272245     | Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                      | m2  | 3        | 548,18    | 1 644,54         |
| D                  | 9             | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |           |                  |
| K                  | 962031133     | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   | m2  | 3        | 108,00    | 324,00           |
| D                  | 997           | Přesun sutě   |     |          |           |                  |
| K                  | 997013153     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t   | 0,3      | 630,00    | 189,00           |
| K                  | 997013831     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                   | t   | 0,3      | 222,00    | 66,60            |
| P                  |               |   |     |          |           |                  |
| K                  | 997321511     | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km                                    | t   | 0,3      | 96,00     | 28,80            |
| K                  | 997321611     | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot   | t   | 0,3      | 98,40     | 29,52            |
| D                  | 998           | Přesun hmot   |     |          |           |                  |
| K                  | 998017003     | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                                       | t   | 0,3      | 541,20    | 162,36           |
|                    |               |   |     |          |           | 0,00             |
| <b>CENA CELKEM</b> |               |   |     |          |           | <b>17 176,12</b> |

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Vzduchotechnika)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 51</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL51</b> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Nabídka Dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Předmětem této změny je úprava množství a rozměrů požárních klapek pro vzduchotechniku na základě revize PD PBŘ.  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je vyhovění požadavkům projektu požární bezpečnostního řešení stavby. Vyjádřební AD : Důvodem změny je aktualizace PBŘ stavby s ohledem na aktuální předpisy protipožární ochrany. Důvodem změny není chyba PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>-102 653,00</b>                      | <b>-0,03%</b>   | <b>161 056,00</b>                       | <b>0,00045</b>  | <b>58 403,00</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

### Úprava množství a rozměrů požárních klapek pro vzduchotechniku

| Stavba :               |               | DK POKLAD  |    |          |           |                  | Poznámka  |
|------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|---|
| Objekt :               |               | SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY  |    |          |           |                  |   |
| P.č.                   | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |   |
| 3                      |               | <b>Klímatizace společenského sálu a foyer, viz A.04, A.07</b>  |    |          |           |                  |   |
| 3.0                    |               | Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizační polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu<br>1500x500 | ks | 2,00     | 14 012,00 |                  | OK<br>Jednotlivé položky byly upřesněny dle výkresů a detailů a korigovány.   |
|                        |               | 800x250  | ks | 3,00     | 8 881,00  |                  |   |
|                        |               | Montáž_(viz výše - materiálová položka)  | ks | 5,00     | 2 465,00  |                  |   |
| 3.8                    |               | Montáž_(viz výše - materiálová položka)  | ks | 5,00     | 2 465,00  |                  |   |
| 10                     |               | <b>Odvětrání technologických prostor, viz A.05, viz A.14</b>   |    |          |           |                  |   |
| 10.0                   |               | Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizační polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu<br>1500x500 | ks | 2,00     | 7 957,00  | 14 174,00        | Jednotlivé položky byly upřesněny dle výkresů a detailů a korigovány.   |
|                        |               | 800x250  | ks | 1,00     | 1 447,00  | 2 691,00         |   |
| 11                     |               | <b>Klímatizace restaurace, viz A.06, viz A.14</b>  |    |          |           |                  |   |
| 11.0                   |               | Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizační polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu<br>1500x500 | ks | 2,00     | 6 413,00  | 12 826,00        | Nějsou na výkrese, ani ve VV. Musí tam být. Jsou blízko!!!<br>Nějsou na výkrese, ani ve VV. Musí tam být.<br>náročnější montáž a potřeba úpravy basy  |
|                        |               | 800x250  | ks | 1,00     | 1 447,00  | 2 691,00         |   |
|                        |               | Montáž_(viz výše - materiálová položka)  | ks | 5,00     | 2 465,00  |                  |   |
| 14                     |               | <b>Klímatizace malého sálu, viz A.05, viz A.08, viz A.14</b>   |    |          |           |                  |   |
| 14.7                   |               | Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizační polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu<br>500x500  | ks | 2,00     | 8 883,00  |                  | Jednotlivé položky byly upřesněny dle výkresů a detailů a korigovány.<br>Jednotlivé položky byly upřesněny dle výkresů a detailů a korigovány.<br>Jednotlivé položky byly upřesněny dle výkresů a detailů a korigovány.<br>Jednotlivé položky byly upřesněny dle výkresů a detailů a korigovány.<br>Jednotlivé položky byly upřesněny dle výkresů a detailů a korigovány. |
|                        |               | 400x250  | ks | 1,00     | 8 594,00  |                  |   |
|                        |               | Montáž_(viz výše - materiálová položka)  | ks | 3,00     | 1 715,00  |                  |   |
|                        |               | 1400x500   | ks | 4,00     | 13 859,00 |                  |   |
|                        |               | 500x315  | ks | 4,00     | 7 101,00  |                  |   |
| 14.7                   |               | Montáž_(viz výše - materiálová položka)  | ks | 3,00     | 1 715,00  |                  |   |
| 15                     |               | <b>Klímatizace divadelního sálu, viz A.10, viz A.12, viz A.13, viz A.14</b>  |    |          |           |                  |   |
| 15.0                   |               | Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizační polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu<br>1500x500 | ks | 2,00     | 14 151,00 | 28 302,00        | Počty množství byly upřesněny dle výkresů a detailů a korigovány.<br>korigovány s p. Číselským  |
|                        |               | 800x250  | ks | 2,00     | 12 776,00 | 25 552,00        |   |
|                        |               | 1400x500   | ks | 4,00     | 13 859,00 | 27 718,00        |   |
|                        |               | 500x315  | ks | 4,00     | 7 101,00  | 14 204,00        |   |
|                        |               | 200x200  | ks | 1,00     | 5 877,00  | 5 877,00         |   |
| 15.0                   |               | Montáž_(viz výše - materiálová položka)  | ks | 5,00     | 2 203,00  |                  |   |
|                        |               | Montáž_(viz výše - materiálová položka)  | ks | 5,00     | 2 352,00  | 14 112,00        |   |
| <b>* * CENA CELKEM</b> |               |  |    |          |           | <b>58 403,00</b> |   |

VCP 161 056,00  
MNP -102 653,00

58 403,00

## Evidenční list změny stavby

|   |   |  |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě -- Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / PS 28 Trafostanice</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02/PS 28</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>ZL 54</b></div> |
|---|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet Sdružení
- 2) Rozpočet Dodavatele
- 3) Nabídka Dodavatele

Počet paré: Příjemce :

- |     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| 2 x |  | Objednatel                  |
| 1 x |  | TDS                         |
| 1 x |  | Zhotovitel                  |
| 1 x |  | Projektant (autorský dozor) |

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je úprava trafostanice PS 28, která nebyla dokončena minulými zhotoviteli.

Odůvodnění změny:

Bude provedeno: vyčištění a proměření transformátoru, vyčištění trafostanice, kontrola izolačního stavu transformátoru, realizace napěťového prahu před trafostanicí a VN rozvodnou, provedení uzemnění trafostanice, upevnění PE pásky (zemnicí pásek) kolem celé trafostanice a spojení s kostrou transformátoru, vyvedení kabelu z termistorů transformátoru, vyvedení napájení ventilátorů transformátoru do rozváděče RH.03, dodání zábrany při vstupu do trafostanice, periodická kontrola - revize trafostanice včetně přívodu VN na NN straně transformátoru, montáž pracovního a nouzového osvětlení trafostanice, montáž zásuvky 230V/16A trafostanice a VN rozvodny, snímání prostorové teploty v trafostanici, připojení nové VZT, manipulace na VN, dozor při pracích na VN a jejich blízkosti, dokumentace skutečného provedení trafostanice. Vyjádření AD :Důvodem této změny je požadavek provozovatele zařízení na aktualizovanou revizi zařízení. Z předběžné kontroly stavu (příprava na revizi) vyplynuly práce obsažené ve ZL nad rámec původně navrhovaných prací, součástí prověření bude provedena revize kabelů z transformátoru do NN rozváděče, bude zapojeno chlazení transformátoru, bude hlídána teplota transformátoru a v případě přehřátí trafa nedojde k jeho poškození a trafa je nutno vyčistit je silně zaprášeno. Trafostanice musí být upravena pro napojení nových hlavních kabelových rozvodů. bude provedeno dopojení zemnění transformovny.. Všechny práce budou prováděny pod dozorem a "B" příkaz (bezpečnostní předpis pro práci na vysokém napětí nebo v jeho blízkosti). Vyjádření AD : Z projekčních podkladů vyplývalo, že rafostanice byla předchozím zhotovitelem dokončena a zrevidována, AD vzhledem k provozním předpisům správce neměl do prostoru přístup.ZL nenvznikli chybou PD

časový vliv na plnění SoD: XXXXXXXXXX

Dává v KC bez DPH.

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>256 470,59</b>                       | <b>0,00072</b>  | <b>256 470,59</b>                      |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# ROZPOČET SDRUŽENÍ

# Úprava Trafokobky, PS 28

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_ III. ETAPA

Objekt: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Soupis: PS - Provozní soubory

Úroveň: **PS 28 - TRAFOSTANICE**

Místo: Ostrava\_Poruba

## Rozpočet Sdružení

| Objekt | Popis               | MJ  | Množství | Cena jednotková | Cena celková | Podíl na celku | Podíl na celku | Množství |
|--------|---------------------|-----|----------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------|
|        | Úprava trafostanice | kpl | 1,000    | 256 470,59      | 0,00         | 256 470,59     | 256 470,59     | 0,00     |

## Evidenční list změny stavby

|   |   |  |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)</b>  | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02/D.1.4.6</b> | Číslo změny stavby:<br><br><h1 style="margin: 0;">ZL 55</h1> |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :<br>Objednavatel: <b>Statutární město Ostrava</b> , Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a <b>AKORD &amp; POKLAD, s.r.o.</b> , náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145<br>Zhotovitel: <b>„Společnost POKLAD Z+G+R“</b> , se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669 |   |  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Gen.projektant (autorský dohled): | KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853           |
| Technický dozor stavebníka (TDS): | INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637 |

|   |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Nabídka dodavatele<br>3) Schéma rozváděče | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

### Popis a zdůvodnění změny:

**Popis:**  
 Předmětem této změny je zvýšení příkonu kuchyně o 99kW. Celá změna spočívá v dodávce nového rozváděče pro kuchyň, kde stávající rozváděč zůstává. Úprava začíná již v Rozvodně NN, kde se musí upravit a posílit vedení pro napájení nového rozváděče Gastro (kabeláže a jištění pro jednofázové rozváděče, ze kterých je nový rozváděč Gastro napojen)

**Odůvodnění změny:**  
 Vyjádření AD : Dle PD je navržen kuchyňský rozváděč na 120 KVA. Vzhledem k požadavkům zajištění stravování, bude nutno přdat kuchyňský rozvaděč, ve kterém budou řešeny vývody napájení pro spotřebiče v části kapacitního vaření o dalším příkonu 99kW. Dle rozhodnutí objednatele bude vybavení gastro následující: Vařicí deska 4 - hořáková s podstavcem 2 x bude na plyn, Kotel vařící 1 x bude na plyn, ostatní spotřebiče budou v kuchyni na elektřinu. Investor tak požaduje navýšení instalovaného výkonu pro 1PP budovy A o 99kW. Instalovaný výkon kuchyně tak ze 100kW naroste na 199 kW. V rámci zvýšení příkonu kuchyně se provede: 1. V rozváděči RH.03 se zvýší jištění z 250A na 400A. 2. Nový kabel do rozváděče RA.02 CYKY 3x240mm. 3. Provede se návrh a výroba nového rozvaděče RK2.02. 4. Změní se kabel do rozvaděče RK1.02 z CYKY 3x70+50mm<sup>2</sup> na CYKY 4x16. 5. Dodá se nová kabeláž pro kapacitní vaření Pi=99kW (CYKY 3x1,5, 5x2,5 5x4, 5x6, 4x16).AD provedl kontrolu ceny a souhlasí. ZL není zapříčiněn chybou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

### Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-53 407,62</b>                       | <b>-0,02%</b>   | <b>310 109,32</b>                       | <b>0,00087</b>  | <b>256 701,70</b>                      |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

# REKAPITULACE

# Rozšíření rozváděče Gastro

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU

Scopus: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4: **D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

## ODEČET

|            |   |    |         |           |       |            |         |
|------------|---|----|---------|-----------|-------|------------|---------|
|            | Jištění v rozváděči RH.03 250A              | ks | -1,000  | 10 823,53 | 92,09 | -10 915,62 | nabídka |
| 187        | Kabel CYKY o průřezu 3x70+50mm <sup>2</sup> | m  | -60,000 | 652,50    | 55,70 | -42 492,00 |         |
| -53 407,62 |   |    |         |           |       |            |         |

## PŘÍPOČET

| Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena / M.J. dodávka | Cena / M.J. montáž | Cena celkem |         |
|-------------|--|-----|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|---------|
|             | Jištění v rozváděči RH.03 400A                                   | ks  | 1,000           | 17 317,65           | 96,00              | 17 413,65   | nabídka |
| 183         | Kabel do rozváděče RA.02 CYKY o průřezu 3x240+120mm <sup>2</sup> | m   | 35,000          | 2 026,00            | 103,50             | 74 532,50   |         |
|             | Nový 01.RK2.02 - Skříňový rozváděč NN o rozměrech 1000x2000x500  | ks  | 1,000           | 182 647,06          | 5 445,88           | 188 092,94  | nabídka |
| 190         | Kabel CYKY o průřezu 4x16mm <sup>2</sup>                         | m   | 52,000          | 186,20              | 23,90              | 10 925,20   |         |
| 204         | Kabel CYKY o průřezu 3x1,5mm <sup>2</sup>                        | m   | 58,000          | 13,20               | 17,50              | 1 780,60    |         |
| 197         | Kabel CYKY o průřezu 5x2,5mm <sup>2</sup>                        | m   | 35,000          | 34,10               | 17,50              | 1 806,00    |         |
| 193         | Kabel CYKY o průřezu 5x4mm <sup>2</sup>                          | m   | 35,000          | 59,20               | 19,10              | 2 740,50    |         |
| 192         | Kabel CYKY o průřezu 5x6mm <sup>2</sup>                          | m   | 18,000          | 86,90               | 23,90              | 1 994,40    |         |
|             | Projektové řízení - koordinace na stavbě                         | kpl | 1,000           | 0,00                | 5 176,47           | 5 176,47    | nabídka |
|             | Změna realizační dokumentace a skutečného stavu                  | kpl | 1,000           | 0,00                | 2 705,88           | 2 705,88    | nabídka |
|             | Drobný instalační materiál                                       | kpl | 1,000           | 1 764,71            | 1 176,47           | 2 941,18    | nabídka |
| 310 109,32  |  |     |                 |                     |                    |             |         |

**Celkem**

**256 701,70**



## Evidenční list změny stavby

|   |   |   |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.7 (MĚŘENÍ A REGULACE ASŘ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02/D.1.4.7</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL 56</b> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |
|---|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Rozpočet Dodavatele<br>3) Nabídka Dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br><br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|---|---|

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění armatury pro okruh 301 zdroj chladu z důvodu zlepšení uživatelského komfortu. V rámci dopřesnění RPD bylo nutné doplnit okruh 301 zdroj chladu o regulační ventil.

#### Odůvodnění změny:

Vyjádření AD : Důvodem této změny je doplnění ovládacích armatur dle konkrétníhoh zhotovitele a výrobce systému chladu, podklad vzešel z výrobní dokumentace a byl schválen specialistou topenářem.ZL není zapříčiněn chybou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>38 329,41</b>                        | <b>0,00011</b>  | <b>38 329,41</b>                       |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je příloha dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

# ROZPOČET SDRUŽENÍ DOPLNĚNÍ ARMATUR PRO OKRUH 301 ZDROJ CHLADU

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4: **D.1.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE**

Místo: Ostrava\_Poruba

Rozpočet Sdružení

**NOVĚ**

| Kód položky | Název   | Mj | Množství celkem | Cena / Mj. detailně | Cena / Mj. model | Cena celkem      | Dotazy celkem | Možná úspora |
|-------------|---|----|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|             | Ventil reg. 3-cestný, přírubový VG311/100/130 | ks | 1,000           | 38 329,41           |                  | 38 329,41        | 38 329,41     | 0,00         |
| Celkem      |   |    |                 |                     |                  | <b>38 329,41</b> |               |              |

## Evidenční list změny stavby

|  |   |   |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě -- Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.7 (MĚŘENÍ A REGULACE ASŘ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02/D.1.4.7</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL 58</b> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |
|---|--|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Rozpočet Dodavatele<br>3) Nabídka Dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br><div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2 x      Objednatel<br/>                     1 x      TDS<br/>                     1 x      Zhotovitel<br/>                     1 x      Projektant (autorský dozor)                 </div> |
|---|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je zlepšení uživatelského komfortu pro řízení elektroohřevu VZT.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je doplnění řízení spínání ohřevu. V PD bylo řešeno pouze zapínání a vypínání. Po změně bude umožněna regulace ohřevu vzduchotechnických jednotek VZT 8.1, VZT8.2, VZT 8.3, VZT 18 pro plynulé řízení teploty. Schváleno zástupci AD a investora. ZL nevznikl chybou PD. Vyjádření AD : ZL nevznikl chybou projektu.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>25 417,93</b>                        | <b>0,00007</b>  | <b>25 417,93</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

# ROZPOČET SDRUŽENÍ ŘÍZENÍ ELEKTROOHRĚVU VZT

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_ III. ETAPA  
 Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ  
 Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY  
 Úroveň 4: **D.1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE**  
 Místo: Ostrava\_Poruba

| Kód položky   | Název                                   | Jed. | Množství | Cena/Ma<br>objektu | Cena/Ma<br>místu | Celková cena     |         |
|---------------|---|------|----------|--------------------|------------------|------------------|---------|
|               | regulátor výkonu<br>RGC1P23V30ED<br>SSR | ks   | 4,000    | 2 488,24           | 352,94           | 11 364,72        | NAB     |
|               | relé UR5R1021                           | ks   | 4,000    | 2 332,94           | 352,94           | 10 743,52        | NAB     |
|               | Drobný materiál                         | kpt  | 1,000    | 270,59             |                  | 270,59           | NAB     |
|               | Doprava a<br>manipulace                 | kpt  | 1,000    | 352,94             |                  | 352,94           | NAB     |
| 6.7           | Zpracování SW a<br>vizualizace          | d.b. | 8,000    |                    | 284,30           | 2 274,40         | smlouva |
|               | úprava realizační<br>PD                 | ks   | 1,000    |                    | 411,76           | 411,76           | NAB     |
| <b>Celkem</b> |   |      |          |                    |                  | <b>25 417,93</b> |         |

## Evidenční list změny stavby

|  |   |   |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02/D.1.4.6</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL 59</b> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přivoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br><br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|-----------------------------|---|

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Předmětem této změny je doplnění kabelové lávky pro samostatné vedení nehořlavých kabelů, rozdělení stoupacích kabelových tras silnoproudu a požární odolné trasy v souladu s aktualizací PD PBR.

#### Odůvodnění změny:

Svislá trasa bude doplněna o 15m kabelové lávky š. „200“mm. Vyjádření AD: Potřeba navýšení měřiče, vznikla po zjištění skutečných možností kabelových tras. Projednáno a schváleno zástupci AD a investora věz. požárního specialisty. ZL není zapříčiněn chybou PD

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>8 437,50</b>                         | <b>0,00002</b>  | <b>8 437,50</b>                        |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

# ROZPOČET SDRUŽENÍ ROZDĚLENÍ TRAS SILNO A POŽÁRNÍCH

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA  
 Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ  
 Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY  
 Úroveň 4:

## D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Místo: Ostrava\_Poruba

| Přípočet | Popis   | m | 15,000 | 363,50 | 199,00 | 8 437,50 |
|----------|---|---|--------|--------|--------|----------|
| 250      | Kabelová lávka 200/60 s požární odolností vč. příslušenství, závěsů apod. |   |        |        |        |          |

**Celková cena změny**

**8 437,50**

## Evidenční list změny stavby

|  |   |   |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě -- Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.7 (MĚŘENÍ A REGULACE ASŘ)</b> | Číslo SO/PS /<br>číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02/D.1.4.7</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL 60</b> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br><br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|-----------------------------|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je zrušení dvoucestných pohonů (chlazení) pro reg. Okruhy VZT.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je, že dodávka dvoucestných pohonů je již v souboru dodavatele VZT. Vyjádření AD: AD s úsporou souhlasí.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-30 368,00</b>                       | <b>-0,01%</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00000</b>  | <b>-30 368,00</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**ROZPOČET SDRUŽENÍ****Zrušení dodávek pro dvoucestné pohony pro VZT**

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4: **D.1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE**

Místo: Ostrava\_Poruba

**ODEČET**

| Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena / M.J. dodávka | Cena / M.J. montáž | Cena celkem | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|-------------|---|----|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|
| 5.21        | Pohon dvojecestného ventilu řízení 0-10V, 24V | ks | -10,000         | 2 815,10            | 221,70             | -30 368,00  | -28 151,00     | -2 217,00     |

Celkem

**-30 368,00**



## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruša</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 61</b> | Číslo změny stavby:<br><br><h1 style="text-align: center;">61</h1> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

- Přílohy:**
- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
  - 2) Zápis z kontrolního dne bod D/29/6
  - 3) Foto situace parapetu ochozu

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Počet paré:</b> | <b>Příjemce :</b>           |
| 2 x                | Objednatel                  |
| 1 x                | TDS                         |
| 1 x                | Zhotovitel                  |
| 1 x                | Projektant (autorský dozor) |

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:**  
 Průhledová okna v parapetech ochozu a rovněž tak technologické otvory ve stropní desce ochozu nad společenským sálem 1PP křídla B budou bez náhrady zrušeny. Toto opatření znamená okna v betonovém parapetu ochozu zazdíat a prostupy stropem zabetonovat.

**Odůvodnění změny:**  
 Na základě zpracování vizualizace architektonického vzhledu dotčených prostor je kladen mimořádný důraz na funkcionalitu celkové hmoty, kdy právě z těchto důvodů je třeba plně hmoty hlavních reprezentativních prostor řešeného kulturního domu. **Vyjádření AD : tyto práce byly požadovány dodatečně na základě řešení konceptu interiéru.ZL není zapříčiněn vadou PD**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>18 884,50</b>                        | <b>0,01%</b>  | <b>18 884,50</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|



## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02 / 62</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">62</div> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |  |
|--|--|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet<br>2) Zápis z kontrolního dne bod C/27/1 | Počet paré:      Příjemce :<br><br><div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2 x      Objednatel<br/>                     1 x      TDS<br/>                     1 x      Zhotovitel<br/>                     1 x      Projektant (autorský dozor)                 </div> |
|--|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 HSV: Část stropu obou přístupových chodeb k divadelnímu sálu (plocha mezi sousedními průvlakly směrem od foyer 2NP B) nebude opatřen štukovou omítkou, bude zde proveden plný SDK podhled.  
 PSV: Předmětem změny je úprava stávajících rozvodů požární vody ve 2. NP "B", chodby m.č. B 2.08 a B 2.10. Úprava zpočívá v demontáži a zpětné montáži potrubí, tak aby se docílilo odsazení od zdi.

Odůvodnění změny:  
 HSV: Stropní deska nad chodbami zajišťujícími komunikační propojení s divadelním sálem vykazuje značné nerovnosti, kdy tyto nerovnosti nelze srovnat ve vyrovnávacích (včetně jádrové) vrstvách omítkového souvrství a zajistit tak nejen požadovanou kvalitu po aplikaci štuky, tak i dodržení technologických postupů pro vnitřní štukové omítky.  
 PSV: Požadavek architekta ze dne 6.3.2020. Po důkladném prověřování variant provedení srovnání do roviny původního stropu bylo zjištěno, že by nový podhled vytvářel ve všech alternativách stísněný prostor, který nespĺňuje normy. Rozhodnutí přiznat potrubí požárního vodovodu se jeví jako nejlepší a nejjednodušší řešení. Tato trubka bude umocněna nátěrem černou barvou v citaci na industriální radiátory v témže prostoru. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že je původní potrubí požární vody uloženo do zdi více, než je potřeba a pro čistý detail se musí odsadit od zdi.

**Vyjádření AD : AD souhlasí se ZL, ZL není zapříčiněn vadou PD. Stávající rozvod (rozvod proveden II. zhotovitelem v pořadí) nebyl řádně dokončen a osazen, Při provádění osazování všech rozvodů vznikla nutnost posunu potrubí, design konečných vedení, jejich vzdálenosti a způsob uchycení schválil architekt stavby.**

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| -6 833,96                               | 0,00%   | 37 545,03                               | 0,01%   | 30 711,07                              |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |       |        |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

SOUPIS PRACÍ SDK PODHLED\_B2.08, B2.10

Objekt: ...  
 Místo: ...  
 Stavba: ...

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava Poruba  
 Objednatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Stavebník: ZLINSTAV a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava

| PC                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>15 870,07</b>  |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | -6 884,76         |                 |
| D                             | 6   |           | Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní   |    |          |              | -6 833,96         |                 |
| 91                            | K   | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně<br><small>*Kládek a odkaz PD B3* (2,46 x 6,62) B2 08<br/>                     *Kládek a odkaz PD B3* (2,46 x 6,10) B2 10</small>   | m2 | -31,291  | 62,40        | -1 952,56         | CS ÚRS 2018 01  |
| 94                            | K   | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným šlukem tloušťky do 3 mm  | m2 | -31,291  | 156,00       | -4 881,40         | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot   |    |          |              | -50,00            |                 |
| 274                           | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m   | t  | -0,094   | 541,20       | -50,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | 22 754,83         |                 |
| D                             | 763 |           | Konstrukce suché výstavby   |    |          |              | 22 754,83         |                 |
| 384                           | K   | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní keč profilů CD+UD<br><small>*Kládek a odkaz PD B3* (2,46 x 6,62) B2 08<br/>                     *Kládek a odkaz PD B3* (2,46 x 6,10) B2 10</small>   | m2 | 31,291   | 576,00       | 18 023,62         | CS ÚRS 2018 01  |
| 388                           | K   | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr<br><small>B2 08, B2 10</small>  | m2 | 31,291   | 18,00        | 563,24            | CS ÚRS 2018 01  |
| 392                           | K   | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3  | m2 | 31,291   | 66,00        | 2 065,21          | CS ÚRS 2018 01  |
| 405                           | K   | 763755R01 | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (říš, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a ořezkových prvků atd.)<br><small>*Kládek a odkaz PD B3* (2,46 x 6,62) B2 08<br/>                     *Kládek a odkaz PD B3* (2,46 x 6,10) B2 10</small> | m2 | 31,291   | 60,00        | 1 877,46          | CS VLASTNÍ      |
| 406                           | K   | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m   | %  | 225,295  | 1,00         | 225,30            | CS ÚRS 2018 01  |

ODPOČTY -6 833,96  
 PŘÍPOČTY 22 704,03  
 CELKEM 15 870,07

## Evidenční list změny stavby

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě -- Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02 / 64</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>64</b> |
|--|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

- Přílohy:**
- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet
  - 2) Nabídka truhlářských prací
  - 3) Zápis z kontrolního dne bod C/19/7
  - 4) Materiálové listy PU základního a krycího laku ICLA
  - 5) Technický list výrobku GRENAMAT

| Počet paré: | Příjemce :                  |
|-------------|-----------------------------|
| 2 x         | Objednatel                  |
| 1 x         | TDS                         |
| 1 x         | Zhotovitel                  |
| 1 x         | Projektant (autorský dozor) |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Dřevěný obklad stěn v divadelním sále, který je dispozičně situován ve druhém podlaží křídla B bude zhotoven z nehořlavého materiálu třídy "A" a opatřen jak základním transparentním polyuretanovým lakem, tak krycím transparentním polyuretanovým lakem v polomatu. Původní provedení ze smrkového dřeva s požárním nátěrem tak nebude realizováno.

Odůvodnění změny:  
 Vyjádření AD : Změna vznikla na základě dopracování projektu interiéru s dodržení požadavku na plastické provedení obkladu co nejvíce blízkého jeho dobového stavu, avšak plně vyhovující požadavkům aktualizace PBŘS a současných protipožárních opatření kladených na společensko shromažďovací prostory. ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>-1 149 005,86</b>                    | <b>-0,32%</b>   | <b>1 614 633,00</b>                     | <b>0,45%</b>  | <b>465 627,14</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |       |       |        |  |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): | jméno | datum | podpis |  |
| TDS:                          | jméno | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                   | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   | jméno | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ - PROVEDENÍ OBKLADU DIV. SÁLU DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA, ZRUŠENÍ POŽÁRNÍHO NÁTĚRU PODHLEDU**

Objekt: ...  
 Místo: ...  
 Investor: ...

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Objekt: Ostrava - Poruba  
 Investor: DK POKLAD, S.R.O.  
 Stavebník: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava

| PC                            | Typ     | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------|---------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |           |  |     |          |              | <b>465 627,14</b> |                 |
| D                             | PSV     |           | Práce a dodávky PSV  |     |          |              | 568 013,86        |                 |
| D                             | 783     |           | Dokončovací práce - nátěry   |     |          |              | -568 013,86       |                 |
| 660                           | K       | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru  | m2  | -462,568 | 72,00        | -33 304,90        | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |         |           | podkladová vrstva k FID 50 09 - 1 - BF - 17 09 03 415 10 24 - T2   |     |          |              | 251,240           |                 |
|                               |         |           | odkaz B2 251.24  |     |          |              | 211,328           |                 |
|                               |         |           | odkaz C4 3.2'66.04   |     |          |              | 197,000           |                 |
| 661                           | K       | 783101203 | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru  | m2  | -462,568 | 30,00        | -13 877,04        | CS ÚRS 2018 01  |
| 662                           | K       | 783122101 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení tmelem plochy do 10%  | m2  | -462,568 | 12,00        | -5 550,82         | CS ÚRS 2018 01  |
| 663                           | K       | 783138R13 | Dodávka a aplikace protipožárního nátěru truhlářských konstrukcí podhledů a stěn   | m2  | -462,568 | 354,00       | -163 749,07       | CS VLASTNÍ      |
|                               |         |           | 80.5'2 Přepočtené koeficienty množství   |     |          |              | 197,000           |                 |
| 695                           | K       | 783950R15 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchů stěn - specifikace viz odkaz_c5  | m2  | -357,248 | 984,00       | -351 532,03       | CS VLASTNÍ      |
|                               |         |           | 3.2'111.04   |     |          |              | 357,248           |                 |
| D                             | Ostatní |           | Ostatní  |     |          |              | 1 033 641,00      |                 |
| D                             | OST2    |           | Dodatečné informace (VŘ)   |     |          |              | 1 033 641,00      |                 |
| 788                           | K       | OST2_R01  | Demontáž stávajícího obkladu stěn + dodávka a montáž dřevěného obkladu stěn dle specifikace  | m2  | -272,000 | 2 136,00     | -580 992,00       |                 |
|                               |         |           | 2'(136,0)  |     |          |              | 272,000           |                 |
|                               | K       | OST2_R02  | Dodávka a montáž nového obkladu stěn + dodávka a montáž dřevěného obkladu stěn na stávající nosnou konstrukci dle specifikace PBR a POŽADAVKŮ ARCHITEKTA | m2  | 272,000  | 5 690,00     | 1 547 680,00      |                 |
|                               |         |           | 2'(136,0)  |     |          |              | 272,000           |                 |
|                               | K       | OST2_R03a | Výroba obkladu pro obložení oken do místnosti zvukařů (B3.08), 2x okno 750x1600x250 mm   | KPL | 1,000    | 39 094,00    | 39 094,00         |                 |
|                               | K       | OST2_R03b | Úprava obkladu pro obložení oken do místnosti zvukařů (B3.08), 2x okno 750x1600x250 mm   | KPL | 1,000    | 27 859,00    | 27 859,00         |                 |

**POZNÁMKA:** ZMĚNOVÝ LIST PŘEDPOKLÁDÁ SOUHLAS HZS MSK O TOM, ŽE PODHLED DIVADELNÍHO SÁLU NEBUDE NIJAK ŘEŠEN A BUDE PONECHÁN VE STÁVAJÍCÍM STAVU.

ODPOČET -1 149 005,86  
 PŘÍPOČET 1 614 633,00  
 ROZDÍL 465 627,14

## Evidenční list změny stavby

|   |  |   |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 65</b> | Číslo změny stavby:<br><br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>65</b></div> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet<br>2) Nabídka zhotovitele AL prvků<br>3) Specifikace výrobku S14 nového a původně řešeného provedení | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:  | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x  | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Předmětem tohoto ZL65 je materiálová úprava skleněné příčky S/14 v bezrámovém provedení, situované v chodbě 2NP křídla A, na příčku hliníkovou v provedení rámovém.  
Odůvodnění změny:  
 Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na otevírání dveří elektrickým otvíračem, což je v bezrámovém provedení kce příčky neproveditelné.  
 Vyjádření AD.Změna vznikla na základě požadavku uživatele,AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-57 840,00</b>                       | <b>-0,02%</b>   | <b>59 496,00</b>                        | <b>0,02%</b>  | <b>1 656,00</b>                        |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |       |        |  |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**SOUPIS PRACÍ ZMĚNA PROSKLENĚNÉ PŘÍČKY S/14 NA HLINÍKOVÉ PROSKLENĚNÉ DVEŘE**

Objekt: ...

Stavba: ...

Práce: ...

Upraveno:

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava Poruba

Stavba: DK POKLAD, S.R.O.

Objekt: ZLINSTAV a.s. Barbošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

| PC                            | ly p | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |   |    |          |              | <b>1 656,00</b>   |                 |
| D                             |      | PSV       | Práce a dotávky PSV   |    |          |              | 59 496,00         |                 |
| D                             |      | 767       | Konstrukce zámečnické   |    |          |              | 59 496,00         |                 |
| K                             |      |           | XXXX - D+M Dvoukřídlové vnitřní dveře s prosklením, AL rám, BEZ požární odolnosti, 1800x2500mm, včetně zárubně            | ks | 1,000    | 59 200,00    | 59 200,00         |                 |
| 601                           | K    | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m   | %  | 592,000  | 0,50         | 296,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             |      | Ostatní   | Ostatní   |    |          |              | -57 840,00        |                 |
| D                             |      | OST1      | Ostatní výrobky   |    |          |              | -57 840,00        |                 |
| 748                           | K    | 795496N29 | S-14 - D+M Skleněná příčka s dvoukřídlymi dveřmi 1600x1970mm, lepené tvrzené (kalené) sklo, rozměr celkem cca 1800x2500mm | ks | -1,000   | 57 840,00    | -57 840,00        | CS VLASTNÍ      |

ODPOČET -57 840,00  
 PŘÍPOČET 59 496,00  
 ROZDÍL 1 656,00



## Evidenční list změny stavby

|  |  |   |
|--|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě . .<br/>                 Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / PS12 Jevištní technologie</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / PS12</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL 66</b> |
|--|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |
|---|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Rozpočet Dodavatele<br>3) Nabídka Dodavatele<br>4) Foto stávající podlahy | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2    Objednatel<br>1 x    TDS<br>1 x    Zhotovitel<br>1 x    Projektant (autorský dozor) |
|---|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: Výměna degradované jevištní podlahy v prostoru orchestrální jámy divadelního sálu včetně podlahového roštu.

Odůvodnění změny: V průběhu prací bylo zjištěno, že vlivem působení nepříznivých podmínek - vlhkost, teplota apod. došlo ke hnilí jevištní podlahy a její lokální destrukci v orchestrální jámě divadelního sálu. Stávající podlaha je značně degradovaná. Stávající stav neumožňuje renovaci. Nutná je plnohodnotná náhrada novou jevištní podlahou předepsané skladby. Vyjádření AD: AD souhlasí, ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>280 294,00</b>                       | <b>0,00079</b>  | <b>280 294,00</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ – OCENĚNÝ – SDRUŽENÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace domu kultury Poklad

Objekt: DK Poklad

Část: PS 12 Divadelní technika

JKSO:

Investor: DK POKLAD, s.r.o., M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava

GP: Kania a.s., Špálová 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Datum: 2/2020

| P.Č.    | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|---------|----|-----|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1       | 2  | 3   | 4           | 5   | 6              | 7               | 8               | 9           | 10        |
| 1.      | D  |     | ZL02        | <p><b>Výdřeva orchestrální jámy divadelního sálu</b></p> <p>Nosnost 500 kg/m<sup>2</sup>. Masivní dřevo (prkna borovice, lístý buk/dub).</p> <p>Jevištní podlaha je uložena na betonové podlaže. Na betonové podlaže budou podélně s osou hlavního jevištní uloženy poříště (smrkový hranol 100x100 mm – před štosováním – s primární roztečí 1 000 mm a min. roztečí 800 mm, které jsou k betonové podlaže uchyceny prostřednictvím ocelových konzol (dále jen konzoly) L80x40x8 mm. Poříště jsou v podélném směru uloženy 15 mm od stěn stavby. Konzoly jsou umístěny v primární rozteči 1 000 mm a min. rozteči 800 mm a to vždy jedna konzola s každé strany poříště. Každá konzola je do betonové podlahy kotvena svornikovou kotvou M8. Poříšťář je vždy s dvojicí konzol spojen svorníkem M10x140 mm. V místě spojení poříště s dvojicí konzol je poříšťář vyppořezán dvojicí profismárných dřevěných klínů, klíny jsou vzájemně a k poříšťáři pojištěny lepeným spojem. Pro zajištění tuhosti celé konstrukce podlahy jsou všechny poříště kromě míst kotevnic bodů podlity závlivkou nebo montážní pěnou. Mezi nosné trámy a prkna je vložena filcová tlumičí vložka.</p> <p>Palubky podlahy z borovicového masivu mají tloušťku 60 ±0.5 mm, palubky jsou navzájem spojeny systémem pero – drážka. Podél všech stěn stavby je dřevěná podlaha osazena lemovací lištou o výšce 25 mm a šířce 40 mm, lišty jsou k palubkám uchyceny prostřednictvím vrutů.</p> <p>Jevištní podlaha z rubové strany je natřená protipožárním nátěrem. Z lícové strany je přebroušena a opatřena dvěma nátěry v černém matném provedení.</p> | m <sup>2</sup> | 50              | 5 696 Kč        | 280 294 Kč  | 21,0      |
|         | K  |     |             |   |                | 50              | 5 606 Kč        | 280 294 Kč  |           |
| Součet: |    |     |             |   |                |                 |                 |             |           |

## Evidenční list změny stavby

|   |   |  |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / PS12 Jevištní technologie</b> | Číslo SO/PS /<br>číslo změny SO/PS:<br><p style="text-align: center;"><b>SO 02 / PS12</b></p> | Číslo změny stavby:<br><p style="text-align: center;"><b>ZL 67</b></p> |
|---|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přivoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Rozpočet Dodavatel<br>3) Nabídka Dodavatel<br>4) Vyjádření - projektanta AD, Objednatele, projektanta<br>5) Foto | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x    Objednatel<br>1 x    TDS<br>1 x    Zhotovitel<br>1 x    Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis: V prostorách křídla A/1NP je nutno upravit již instalovanou trasu elektroinstalace AV technologií PS12 z důvodu aktualizace PD PBŘ.  
Odůvodnění změny: V prostorách 1NP "A" je požadována realizace aktualizovaných protipožárních opatření s ohledem na požární klapky na VZT potrubí v 1NP Dříve navržené řešení nevažovalo s takovými prostorovými nároky dnešních aktuálních VZT klap, tím pádem je umístění požárních klap v kolizi s již instalovanou trasu elektroinstalace AV technologií PS12. Aby byla kolize odstraněna, je nutno instalovanou trasu zvednout blíže pod strop. Vyjádření AD: Důvodem změny není chyba PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>21 900,00</b>                        | <b>0,00006</b>  | <b>21 900,00</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

# SOUPIS PRACÍ – OCENĚNÝ SDRUŽENÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace domu kultury Poklad

Objekt: DK Poklad

Část: PS 12 Divadelní technika

JKSO:

Investor: DK POKLAD, s.r.o., M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava

GP: Kania a.s., Špálůva 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Datum: 2/2020

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                             | MJ                | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                 | 6                 | 7               | 8               | 9           | 10        |
| 1.   | D  |     | ZL03        | Zvednutí kabelů v 1NPA            | set               | 3               | 21 900 Kč       | 21 900 Kč   | 21,0      |
|      | K  |     |             | Výměna kabelu S/STP Cat 6a, 3x48m | ks                | 3               | 1 024 Kč        | 3 071 Kč    |           |
|      |    |     |             | Montáž                            | set               | 1               | 18 829 Kč       | 18 829 Kč   |           |
|      |    |     |             | Seučec                            |                   |                 |                 |             |           |
|      |    |     |             |                                   | Součet: 21 900 Kč |                 |                 |             |           |

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / PS12 Jevištní technologie</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / PS12</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL69</b> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AIKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Rozpočet Dodavatele<br>3) Nabídka Dodavatele<br>4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a AD | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x    Objednatel<br>1 x    TDS<br>1 x    Zhotovitel<br>1 x    Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zvuková a světelná režie divadelního sálu je vybavena speciálním technologickým nábytkem pro umístění ovládacích pultů, počítačů atd. pro ovládání kocových prvků AV technologie a scénického osvětlení.

Odůvodnění změny: Předmětný nábytek byl součástí PD interiéru. Z důvodu osazení a odzkoušení komponentů AV technologie je nutno tento nábytek dodat před realizací interiéru. Vyjádření AD AD souhlasí se ZL, ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>296 668,23</b>                       | <b>0,00084</b>  | <b>296 668,23</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |       |        |  |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ – OCENĚNÝ SČÍZENÍM

Stavba: Rekonstrukce a modernizace domu kultury Poklad

Objekt: DK Poklad

Část: PS 12.1, PS 12.2, PS 12.3

JKSO:

Investor: DK POKLAD, s.r.o., M. Kopecského 675, 708 00 Ostrava

GP: Kania a.s., Špálová 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Datum: 2/2020

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |              |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|      |    |     |             |  |    |                 |                 |             | 6         | 7            |
| 1.   | D  |     | ZL 05       | Technologický nábytek  | ks | 1               | 298 558 Kč      | 298 558 Kč  |           | 21,0         |
|      | K  |     |             | Ovládací stůl pro umístění pultů vč. přípojných míst a elektroinstalace v režii DS |    | 1               | 286 492 Kč      |             |           |              |
|      | K  |     |             | Výroba technologického nábytku   |    | 1               | 10 176 Kč       |             |           |              |
|      |    |     |             | Montáž, zapojení, instalace  |    |                 |                 |             |           |              |
|      |    |     |             | Součet   |    |                 |                 |             |           |              |
|      |    |     |             |  |    |                 |                 |             | 21,0%     | 62 523,40 Kč |

## Evidenční list změny stavby

|  |   |  |
|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě -- Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / PS12 Jevištní technologie</b> | Číslo SO/PS /<br>číslo změny SO/PS:<br><p style="text-align: center;"><b>SO 02 / PS12</b></p> | Číslo změny stavby:<br><p style="text-align: center;"><b>ZL 70</b></p> |
|--|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Rozpočet Dodavatel<br>3) Nabídka Dodavatel<br>4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru<br>5) Umístění reproduktorů 2x půdorys B1.02, A2NP | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x    Objednatel<br>1 x    TDS<br>1 x    Zhotovitel<br>1 x    Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: V prostoru foyer budou doplněny reproduktory Inspice a související elektroinstalace.

Odůvodnění změny: Uživatel požaduje zlepšit kvalitu ozvučení foyer, pro zlepšení informovanosti návštěvníků domu kultury. Z tohoto důvodu jsou doplněny další reproduktory a související elektroinstalace. Vyjádření AD : Doplnění audio zařízení je dodatečným odůvodnitelným požadavkem uživatele a nebylo součástí PD .ZL není způsoben vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>81 215,33</b>                        | <b>0,00023</b>  | <b>81 215,33</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                              |  |       |  |       |  |        |  |
|------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled) |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                         |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                  |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                  |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                  |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ – OCENĚNÝ SDRUŽENÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace domu kultury Poklad  
 Objekt: DK Poklad  
 Část: PS 12.1, PS 12.2, PS 12.3  
 JKSO:

Investor: DK POKLAD, s.r.o., M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava  
 GP: Kania a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  
 Datum: 2/2020

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                | MJ | Množství<br>celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba<br>DPH |
|------|----|-----|-------------|--------------------------------------|----|--------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                    | 6  | 7                  | 8               | 9           | 10           |
| 1.   | D  |     | ZL 06       | Doplnění repro foyer                 | Kč | 1                  | 31 215 Kč       | 31 215 Kč   | 21,0         |
|      | K  |     |             | Reproduktorová soustava              |    | 6                  | 8 232 Kč        | 49 391 Kč   |              |
|      | K  |     |             | Kabel reproduktorový 2x0,75          |    | 100                | 20 Kč           | 2 000 Kč    |              |
|      | K  |     |             | Drobný instalační materiál           |    | 1                  | 6 700 Kč        | 6 700 Kč    |              |
|      | K  |     |             | Montáž, zapojení, oživení, nastavení |    | 1                  | 23 125 Kč       | 23 125 Kč   |              |
|      | K  |     |             | <b>Součet:</b>                       |    |                    |                 |             |              |



## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 71</b> | Číslo změny stavby:<br><br><div style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>71</b></div> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |
|---|--|
| Přílohy:<br><br>1) Změnové rozpočty pro posouzení méně a víceprací - rozpočty<br>2) Zápis z kontrolního dne bod D/29/2<br>3) Změnová dokumentace<br>4) Nabídka zhotovitele elektroinstalace | Počet paré:      Příjemce :<br><br><div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2 x      Objednatel<br/>                     1 x      TDS<br/>                     1 x      Zhotovitel<br/>                     1 x      Projektant (autorský dozor)                 </div> |
|---|--|

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

HSV: Místnost B0.25 původně určena jako místnost serveru bude nově využívána jako WC pro osoby imobilní. Stavební úpravy spojené se změnou užívání daného prostoru řeší změnová dokumentace. Předmětný změnový list však neobsahuje požadované úpravy v exteriéru. Tato část PD bude dopracována s vazbou na finální projektovou dokumentaci související stavby parkovacích domů a předána objednatelem zhotoviteli k ocenění prací touto dokumentací vyžadovaných.

PSV ZTI: Tímto ZL dochází k rozšíření předmětu díla. Předmětem této změny je vytvoření nového WC pro invalidy sloužícího pro návštěvníky letního kina. Dodávka a montáž zařizovacích předmětů pro tělesně postižené do nově požadovaného WC pro invalidy v m.č. B 0.25. Přívod vody a kanalizace pro tyto zařizovací předměty. Zajištění odvodu kondenzátu pro klimatizační jednotku v m.č. B 0.26.

PSV ELEKTRO: Předmětem této změny je doplnění 1x nouze pro nově vybudované bezbariérové WC v místnosti č. B0.25

#### Odůvodnění změny:

Dle požadavku objednatele pro zkvalitnění služeb osob imobilních využívajících možností letního kina (amfiteátru) vznik nového WC s realizací nouzového systému v objektu domu kultury. **Vyjádření AD : invalidní WC v tomto prostoru nebylo předmětem původní PD, požadavek vznikl dodatečně z odůvodnitelných příčin na straně uživatele. ZL není zapříčiněn vadou PD.**

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

#### Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-13 266,34</b>                       | <b>0,00%</b>  | <b>167 636,55</b>                       | <b>0,05%</b>  | <b>154 370,21</b>                      |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍ PRO INVALIDNÍ WC\_KŘÍDLO B

Objekt: Stavební úpravy vnitřní pro invalidní WC\_Křídlo B

Stavba: Stavební úpravy vnitřní pro invalidní WC\_Křídlo B

Stavba: Stavební úpravy vnitřní pro invalidní WC\_Křídlo B

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava - Poruba

Stavba: DK POKLAD, S.R.O.

Stavba: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Let

Stavba: KANIA a.s., Ostrava

| POČ                    | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |   |    |          |              | 48 808,87         |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 25 501,06         |                 |
| D                      | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce   |    |          |              | 11 131,13         |                 |
| 51                     | K   | 3112726R1 | Zdivo nosné a zazdívky z pórabetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3   | m3 | 0,248    | 4 104,00     | 1 015,74          | CS VLASTNÍ      |
|                        |     |           | 0,3*1,1*0,75  |    | 0,248    |              |                   |                 |
| 56                     | K   | 317944321 | Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů   | t  | 0,012    | 42 972,53    | 534,62            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | 3,77/1000*(1,5/2)*1,1   |    | 0,012    |              |                   |                 |
| 59                     | K   | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva II do 30 mm malou   | m2 | 1,260    | 234,00       | 294,84            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | ostění 0,3*2,1*2  |    | 1,260    |              |                   |                 |
| 60                     | K   | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva II do 80 mm přizdívám   | m2 | 1,260    | 190,80       | 240,41            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | ostění 0,3*2,1*2  |    | 1,260    |              |                   |                 |
| 64                     | K   | 342272245 | Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou malou II 150 mm  | m2 | 11,175   | 734,68       | 8 210,05          | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | instalační příčka 2,65*3,5  |    | 9,275    |              |                   |                 |
|                        |     |           | zazdívková dveř 2,0*0,95  |    | 1,900    |              |                   |                 |
| 65                     | K   | 342291131 | Ukolvení zdiva ke stávajícím konstrukcím plochými kolovými  | m  | 4,000    | 99,60        | 398,40            | CS ÚRS 2018 01  |
| 66                     | K   | 346244382 | Pletování v do 300 mm válcovaných nosníků   | m2 | 0,660    | 662,22       | 437,07            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | 1,1*0,6   |    | 0,660    |              |                   |                 |
| D                      | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |    |          |              | 10 516,03         |                 |
| 98                     | K   | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně  | m2 | 13,425   | 67,20        | 902,16            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | instalační přízdívka (2,6*1,15)*3,5   |    | 9,625    |              |                   |                 |
|                        |     |           | Dveřní otvor 2*0,95*2   |    | 3,800    |              |                   |                 |
| 103                    | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty  | m2 | 13,425   | 187,20       | 2 513,16          | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | 13,425  |    | 13,425   |              |                   |                 |
| 104                    | K   | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých ostatních omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 13,425   | 24,00        | 322,20            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | 13,425  |    | 13,425   |              |                   |                 |
| 105                    | K   | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm  | m2 | 3,470    | 120,00       | 416,40            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | -1,05*1,1   |    | -1,155   |              |                   |                 |
|                        |     |           | 2*0,95*2+0,75*1,1   |    | 4,625    |              |                   |                 |
| 106                    | K   | 612321111 | Vápenocementová omítková hrubá jednovrstvá zařazená vnitřních stěn nanášená ručně   | m2 | 13,425   | 182,40       | 2 448,72          | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | "viz cementový postřik" 13,425  |    | 13,425   |              |                   |                 |
| 107                    | K   | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítkové vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně  | m2 | 80,550   | 18,60        | 1 498,23          | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | 13,425*6 "Přepočtené koeficientem množství"   |    | 80,550   |              |                   |                 |
| 108                    | K   | 612325302 | Vápenocementová štuková omítková ostění nebo nadpraží   | m2 | 1,560    | 732,00       | 1 141,92          | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | "viz výplně otvorů" 0,3*(2,1*2,1*1,0)   |    | 1,560    |              |                   |                 |
| 119                    | K   | 622143005 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných   | m  | 33,563   | 4,92         | 165,13            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | 13,425*2,5  |    | 33,563   |              |                   |                 |
| 121                    | K   | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků a překladů rabičovým pletivem  | m2 | 0,660    | 174,00       | 114,84            | CS ÚRS 2018 01  |
| 122                    | K   | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   | m  | 5,200    | 141,60       | 736,32            | CS ÚRS 2018 01  |
| D                      | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |              | 1 199,88          |                 |
| 227                    | K   | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3  | m3 | 0,396    | 1 140,00     | 451,44            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | 1,2*1,1*0,3   |    | 0,396    |              |                   |                 |
| 233                    | K   | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC II do 100 mm   | m2 | 1,260    | 144,00       | 181,44            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | ostění 0,3*2,1*2  |    | 1,260    |              |                   |                 |
| 234                    | K   | 968062R00 | Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení  | m2 | 1,890    | 300,00       | 567,00            | CS VLASTNÍ      |
|                        |     |           | (1*2,0)*2   |    | 1,890    |              |                   |                 |
| D                      | 997 |           | Přesun suti   |    |          |              | 1 262,48          |                 |
| 269                    | K   | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace   | t  | 1,061    | 630,00       | 668,15            | CS ÚRS 2018 01  |
| 270                    | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení   | t  | 1,061    | 222,00       | 235,44            | CS ÚRS 2018 01  |
| 271                    | K   | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km  | t  | 1,061    | 96,00        | 101,81            | CS ÚRS 2018 01  |
| 272                    | K   | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu  | t  | 21,211   | 7,20         | 152,72            | CS ÚRS 2018 01  |
|                        |     |           | 1,051*20 "Přepočtené koeficientem množství"   |    | 21,211   |              |                   |                 |
| 273                    | K   | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot   | t  | 1,061    | 98,40        | 104,36            | CS ÚRS 2018 01  |
| D                      | 998 |           | Přesun hmot   |    |          |              | 1 391,54          |                 |
| 274                    | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m   | t  | 2,571    | 541,20       | 1 391,54          | CS ÚRS 2018 01  |
| D                      | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | 21 823,89         |                 |

|   |    |                            |   |    |          |            |                        |
|---|----|----------------------------|---|----|----------|------------|------------------------|
| D 766   |    | Konstrukce truhlářské      |   |    |          | -13 286,34 |                        |
| 463   | K  | 766493N31                  | T3-P-L - D+M Jednokřídlé plně, oločně, hladké dveře s kovovou hranatou zártní, 900x1970mm, s požární odolností EW 30-C2 DP3 | ks | -1,000   | 13 122,00  | -13 122,00 CS VLASTNÍ  |
| Poznámka k položce:<br>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ ve všech souvisejících prací dodávka, příslušenství a komponenty dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno udrívání, výroba, montáž, osazení, kolování tvů kotevích prvků, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis souvisejících výzevů - dle čísla - 15/2010-01. |    |                            |   |    |          |            |                        |
| 527   | K  | 990766203                  | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m   | %  | -131,220 | 1,10       | -144,34 CS ÚRS 2018 01 |
| D 767   |    | Konstrukce zámečnické      |   |    |          | 34 902,85  |                        |
| 568   | K  | 767494N41                  | Z-16 - D+M Hliníkové vstupní dveře 900x2100mm, jednokřídlé dveře, izolované, hladké, rám upraven pro zalépení               | ks | 1,000    | 34 729,20  | 34 729,20 CS VLASTNÍ   |
| Poznámka k položce:<br>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ ve všech souvisejících prací dodávka, příslušenství a komponenty dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž, osazení, kolování tvů kotevích prvků, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výzevů.                           |    |                            |   |    |          |            |                        |
| 601   | K  | 990767203                  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m   | %  | 347,292  | 0,60       | 173,65 CS ÚRS 2018 01  |
| D 783   |    | Dokončovací práce - nátery |   |    |          | 187,30     |                        |
| 691   | K  | 783950R11                  | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchů stěn _ specifikace viz odkaz _ c1   | m2 | 3,470    | 54,00      | 187,30 CS VLASTNÍ      |
| Poznámka k položce:<br>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně přímo souvisejících prací a dodávek - v jednotkové ceně zahrnutý náklady na přípravu podkladu + dodávka a aplikace kompletního nátěrového systému   |    |                            |   |    |          |            |                        |
|   | vv |                            | -1,05*1,1   |    | -1,165   |            |                        |
|   | vv |                            | 2*0,95*2*0,75*1,1   |    | 4,625    |            |                        |
|   | vv |                            | Soudit  |    | 3,470    |            |                        |
| D Ostatní   |    | Ostatní                    |   |    |          | 1 483,92   |                        |
| D OST1  |    | Ostatní výrobky            |   |    |          | 1 483,92   |                        |
| 722   | K  | 795498N03                  | X-03 - D+M Madlo na dveře do WC pro ZTP včetně uchycení   | ks | 1,000    | 1 483,92   | 1 483,92 CS VLASTNÍ    |
| Poznámka k položce:<br>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ ve všech souvisejících prací dodávka, příslušenství a komponenty dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž, osazení, kolování tvů kotevích prvků, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výzevů.                              |    |                            |   |    |          |            |                        |

Poznámka: Dveře invalidního WC lze doplnit o panikový zámek a samozavírač s časovým zpožděním pro bezpečný vjezd invalidy v ceně 14.130,- Kč. Změnový list neobsahuje požadované úpravy v exteriéru, PD bude dopracována s vazbou na související stavbu parkovacích domů

|          |            |
|----------|------------|
| ODPOČET  | -13 266,34 |
| PŘÍPOČET | 62 075,21  |
| ROZDÍL   | 48 808,87  |

**Doplnění inv. WC a umyvadla v 1.PP "B" (m.č. B 0.25) a  
doplnění odvodu kondenzátu pro klim.jednotku v m.č. B 0.26**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Stavba : | DK POKLAD                   |
| Objekt : | SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ      | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |     |
|------|---------------|--|---------|----------|-----------|-------------|-----|
|      |               | <b>Doplnění Invalídního WC a umyvadla v m.č. B 0.25</b>  |         |          |           |             |     |
| 721  | 795496N02     | X-02 - D+M Sestava madel pro bezbariérové WC, 1ks pevného vodorovného madla 600mm, 1ks sklopného madla délky 850mm | sestava | 1        | 3 585,48  | 3 585,48    | SoD |
| 722  | 795496N03     | X-03 - D+M Madlo na dveře do WC pro ZTP včetně uchycení  | ks      | 1        | 1 483,92  | 1 483,92    | SoD |
| 733  | 795496N14     | X-11 - D+M Sestava madel pro bezbariérové umyvadlo, 2ks pevného madla (oboustranně) délky 600mm, průměr madel 32mm | sestava | 1        | 1 976,16  | 1 976,16    | SoD |
| 34   | 721174042     | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40   | m       | 3        | 211,90    | 635,70      | SoD |
| 37   | 721174045     | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100                                       | m       | 4        | 742,30    | 2 969,20    | SoD |
| 45   | 721194104     | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40  | kus     | 1,000    | 61,80     | 61,80       | SoD |
| 48   | 721194109     | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   | kus     | 1,000    | 102,60    | 102,60      | SoD |
|      | 721290111     | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vedou do DN 125  | m       | 7,000    | 18,00     | 126,00      | SoD |
| 88   | 726131043     | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postřížené do stěn s kov kcl                | soubor  | 1,000    | 17 318,40 | 17 318,40   | SoD |
| 100  | 726131204     | Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcl  | soubor  | 1,000    | 1 393,90  | 1 393,90    | SoD |
| 91   | 145478.1      | sífon chromovaný -válec s nastavitelnou výškou   | kus     | 1,000    | 937,70    | 937,70      | SoD |
| 92   | 145478.2      | umyvadlový odpadní ventil -clic clac   | kus     | 1,000    | 492,10    | 492,10      | SoD |
| 104  | 233802        | klozet invalidní závěsný 70cm  | kus     | 1,000    | 6 348,70  | 6 348,70    | SoD |
| 105  | 933840        | antibakteriální duroplastové sedátko s poklopem bílé   | kus     | 1,000    | 1 007,40  | 1 007,40    | SoD |
| 106  | 726191001     | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet  | soubor  | 1,000    | 323,20    | 323,20      | SoD |
| 107  | 726191002     | Souprava pro předstěnovou montáž   | soubor  | 2,000    | 775,10    | 1 550,20    | SoD |
| 94   | 215673        | zdravotní umyvadlo 64x55 cm s otvorem pro baterii uprostřed  | kus     | 1,000    | 2 471,00  | 2 471,00    | SoD |
| 39   | 722174002     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm   | m       | 18,000   | 264,60    | 4 762,80    | SoD |
| 40   | 722174022     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm   | m       | 32,000   | 275,90    | 8 828,80    | SoD |
| 57   | 722181221     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm                   | m       | 18,000   | 58,10     | 1 045,80    | SoD |
| 19   | 713463211     | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm                     | m       | 32,000   | 71,80     | 2 297,60    | SoD |
| 20   | 631545700     | pouzdro potrubní izolační s AL fólií 22/40 mm  | m       | 32,000   | 161,50    | 5 168,00    | SoD |
| 113  | 722290226     | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   | m       | 50,000   | 33,00     | 1 650,00    | SoD |
| 118  | 725819401     | Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2                                       | soubor  | 3,000    | 127,80    | 383,40      | SoD |
| 119  | 725001        | ventil rohový s přípojovací flexí hadičkou   | kus     | 3,000    | 274,60    | 823,80      | SoD |
| 124  | 725822612.1   | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí a dlouhou pákou   | soubor  | 1,000    | 2 331,60  | 2 331,60    | SoD |
| 61   | 722190401     | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25  | kus     | 3,000    | 188,50    | 565,50      | SoD |
|      | HSV           | Práce a dodávky HSV  |         |          |           |             |     |
|      | 1             | Zemní práce  |         |          |           |             |     |

|   |  |  |   |       |        |                  |                |
|---|--|--|---|-------|--------|------------------|----------------|
|   | 8*0,1  |  |   | 0,800 |        |                  |                |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání   |  |   |       |        |                  |                |
| 974031153   | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m  |   | 8,000 |        |                  | CS ÚRS 2014 01 |
| <b>Doplnění odvodu kondenzátu pro KJ v m.č.B 0.26</b> |  |  |   |       |        |                  |                |
| 35  | 722174004  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 3,000 | 392,30 | 1 176,90         | SoD            |
| 113   | 722290226  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50         | m | 3,000 | 33,00  | 99,00            | SoD            |
| 612135101   | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách  | m2   |   | 0,300 | 362,20 | 108,66           | CS ÚRS 2014 01 |
|   | 3*0,1  |  |   | 0,300 |        |                  |                |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání   |  |   |       |        |                  |                |
| 974031153   | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m  |   | 3,000 | 108,40 | 325,20           | CS ÚRS 2014 01 |
|   |  |  |   |       |        | <b>90 922,08</b> |                |

## ROZPOČET SDRUŽENÍ

|  | Název                                    | Mj  | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem   | Cena     | Cena celkem      |
|--|--|-----|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|------------------|
| <b>Dodávky signalizace z WC invalidů</b>             |  |     |       |          |                 |        |                 |          |                  |
| 3  | Kabel ústředny (žm)                      | ks  | 1,00  | 335,80   | 335,80          | 0,00   | 0,00            | 335,80   | 335,80 sod       |
| 4  | Zásuvka rozvodu                          | ks  | 1,00  | 1 866,10 | 1 866,10        | 0,00   | 0,00            | 1 866,10 | 1 866,10 sod     |
| 5  | Svítilno (Led Dioda)                     | ks  | 1,00  | 1 001,70 | 1 001,70        | 0,00   | 0,00            | 1 001,70 | 1 001,70 sod     |
| 6  | Pokojeová kontrolní skříňka (bez OJ)     | ks  | 1,00  | 3 328,20 | 3 328,20        | 0,00   | 0,00            | 3 328,20 | 3 328,20 sod     |
| 7  | Táhlo nouzového volání                   | ks  | 1,00  | 959,90   | 959,90          | 0,00   | 0,00            | 959,90   | 959,90 sod       |
| <b>Dodávky signalizace z WC invalidů - celkem</b>    |  |     |       |          | <b>7 491,70</b> |        | <b>0,00</b>     |          | <b>7 491,70</b>  |
| <b>Elektromontáže signal. z WC invalidů</b>          |  |     |       |          |                 |        |                 |          |                  |
| 11   | Zásuvka rozvodu                          | ks  | 1,00  | 0,00     | 0,00            | 373,20 | 373,20          | 373,20   | 373,20 sod       |
| 12   | Svítilno (Led Dioda)                     | ks  | 1,00  | 0,00     | 0,00            | 200,30 | 200,30          | 200,30   | 200,30 sod       |
| 13   | Pokojeová kontrolní skříňka (bez OJ)     | ks  | 1,00  | 0,00     | 0,00            | 665,60 | 665,60          | 665,60   | 665,60 sod       |
| 14   | Táhlo nouzového volání                   | ks  | 1,00  | 0,00     | 0,00            | 192,00 | 192,00          | 192,00   | 192,00 sod       |
| <b>Elektromontáže signal. z WC invalidů - celkem</b> |  |     |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>1 431,10</b> |          | <b>1 431,10</b>  |
| <b>Montážní materiál a práce</b>                     |  |     |       |          |                 |        |                 |          |                  |
| 23   | Sign. z WC                               |     |       |          |                 |        |                 |          |                  |
| 24   | Kabel 2x1 mm <sup>2</sup> , pevné        | m   | 27,00 | 10,80    | 291,60          | 23,90  | 645,30          | 34,70    | 936,90 sod       |
| 27   | J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm, pevné               | m   | 45,00 | 18,20    | 819,00          | 17,10  | 769,50          | 35,30    | 1 588,50 sod     |
|  |  |     |       | 0,00     |                 | 0,00   |                 |          |                  |
|  |  |     |       | 0,00     |                 | 0,00   |                 |          |                  |
| 28   | TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.<br>2316 D 16 MM | m   | 27,00 | 11,50    | 310,50          | 51,20  | 1 382,40        | 62,70    | 1 692,90 sod     |
| 29   | KRABICE POD OMÍTKU<br>KO 68              | ks  | 2,00  | 9,70     | 19,40           | 68,20  | 136,40          | 77,90    | 155,80 sod       |
| <b>Montážní materiál a práce - celkem</b>            |  |     |       |          | <b>1 440,50</b> |        | <b>2 933,60</b> |          | <b>4 374,10</b>  |
|  | Úprava realizační PD                     | ks  | 1     |          |                 | 648,24 | 648,24          | 648,24   | 648,24 nabídka   |
|  | doprava, logistika a manipulace          | kpt | 1     |          |                 | 694,12 | 694,12          | 694,12   | 694,12 nabídka   |
|  |  |     |       |          |                 |        |                 |          | <b>1 342,36</b>  |
| <b>Celkem přípočet</b>                               |  |     |       |          |                 |        |                 |          | <b>14 639,26</b> |

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (D 1.4.3. Zařízení pro vytápění staveb)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 72</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL72</b> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet ÚT<br>2) Rozpočet Elektro<br>3) Nabídka dodavatele ÚT<br>4) Nabídka dodavatele Elektro | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:

Předmětem této změny je dodávka a montáž vratové clony do m.č. B 0.31.

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je požadavek investora na doplnění vratové clony. Vzhledem k zabránění úniku tepla v zimních měsících při nakládce a vykládce kulis pro divadelní představení a koncerty bude namontována vratová clona. Vratová clona dokáže zamezit úniku tepla při otevření vrat. Vyjádření AD : Dodávka a montáž vratové clony je dodatečným odůvodnitelným požadavkem uživatele. Projekt tuto clonu neobsahoval. ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
|   | <b>0,00%</b>  | <b>137 070,50</b>                       | <b>0,00039</b>  | <b>137 070,50</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |       |        |  |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

Rozpočet Sdružení

**Doplnění vratové clony do m.č. B 0.31**

**VYTÁPĚNÍ**

| P.č.                  |           | Číslo položky | Název položky   | MJ         | množství | cena / MJ     | celkem (Kč)    |
|-----------------------|-----------|---------------|---|------------|----------|---------------|----------------|
|                       |           |               | Odpočet   |            |          |               |                |
|                       |           |               | <i>Dveřní clona Remak DoorMaster D2-W-250 vč.ovladače</i>       | <i>kus</i> | <i>1</i> | <i>87 717</i> | <i>87 717</i>  |
|                       |           |               | <i>Montáž dv.clony</i>  | <i>kpl</i> | <i>1</i> | <i>5 141</i>  | <i>5 141</i>   |
|                       |           |               | <i>Zhotovení odbočky pro připojení clony vč.uz.armatur DN40</i> | <i>kpl</i> | <i>1</i> | <i>3 318</i>  | <i>3 318</i>   |
| 55                    | 230010258 |               | Montáž trubky z uhlíkové oceli 42x1,5                           | m          | 4        | 163           | 652            |
| 298                   | 9991901   |               | Trubka z uhlíkové oceli 1.0034, galvanicky pozinkované 42x1,5   | m          | 4        | 489           | 1 956          |
|                       |           |               | <i>Montáž trojcest.ventilu vč.šroubení, dod.MaR</i>             | <i>ks</i>  | <i>1</i> | <i>612</i>    | <i>612</i>     |
|                       |           |               | <i>Nerez.vlnovec k dopojení výměníků dv.clony DN20</i>          | <i>kus</i> | <i>4</i> | <i>467</i>    | <i>1 868</i>   |
|                       |           |               | <i>Mont.materiál, tep.izolace potrubí</i>                       | <i>kpl</i> | <i>1</i> | <i>2 029</i>  | <i>2 029</i>   |
| <b>Celkem bez DPH</b> |           |               |   |            |          |               | <b>103 293</b> |



## ROZPOČET SDRUŽENÍ

## Doplnění vratové clony Elektro část

Stavba:

REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt:

D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis:

SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4:

Místo:

Ostrava\_Poruba

| Objekt        | Popis                           | MJ    | Podíl<br>části | Objekt<br>části | Objekt<br>části | Objekt<br>části  | Objekt<br>části  | Objekt<br>části | Objekt<br>části  | Objekt<br>části |
|---------------|---------------------------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|               | Úprava projektu MaR             | soub. | 1,000          |                 | 1 470,59        | 1 470,59         | 0,00             |                 | 1 470,59         | nabídka         |
|               | Dodávka armatury KVS 25         | ks    | 1,000          | 6 764,71        |                 | 6 764,71         | 6 764,71         |                 | 0,00             | nabídka         |
|               | Dodávka servopohonu             | ks    | 1,000          | 5 184,71        | 244,71          | 5 429,42         | 5 184,71         |                 | 244,71           | nabídka         |
|               | Dodávka čidla                   | ks    | 2,000          | 1 069,41        | 244,71          | 2 628,24         | 2 138,82         |                 | 489,42           | nabídka         |
|               | Zapojení vratové clony          | soub. | 1,000          |                 | 764,71          | 764,71           | 0,00             |                 | 764,71           | nabídka         |
|               | Programovací práce SW           | d.b.  | 11,000         |                 | 411,76          | 4 529,36         | 0,00             |                 | 4 529,36         | nabídka         |
|               | J-Y(ST)Y 2X2X0,8                | m     | 110,000        | 10,59           | 17,12           | 3 048,10         | 1 164,90         |                 | 1 883,20         | nabídka         |
| 3.10          | JYTY-O 7x1                      | m     | 44,000         | 20,00           | 23,90           | 1 931,60         | 880,00           |                 | 1 051,60         | sod Mar         |
|               | TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ             | m     | 29,000         | 46,45           | 55,00           | 2 942,05         | 1 347,05         |                 | 1 595,00         | nabídka         |
| 6.7           | Vizualizace SW                  | d.b.  | 11,000         |                 | 284,30          | 3 127,30         | 0,00             |                 | 3 127,30         | sod Mar         |
|               | Doprava, logistika a manipulace | soub. | 1,000          |                 | 1 141,18        | 1 141,18         | 0,00             |                 | 1 141,18         | nabídka         |
| <b>Celkem</b> |                                 |       |                |                 |                 | <b>33 777,26</b> | <b>17 480,19</b> |                 | <b>16 297,07</b> |                 |

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Vzduchotechnika)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 73</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL73</b> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Nabídka dodavatele | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění regulátorů průtoku vzduchu do vzduchotechnických rozvodů pro větrání prostorů divadelního sálu a foyer.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je možnost přerozdělování vzduchového výkonu (množství vzduchu) mezi divadelním sálem a foyerem v závislosti na režimu provozu. Regulátory průtoku vzduchu budou doplněny z důvodu větší účinnosti výměny vzduchu. Vyjádření AD: technická úprava obsažená ve ZL dodatečně zvyšuje komfort užívání prostor. ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
|   | <b>0,00%</b>  | <b>178 400,00</b>                       | <b>0,00050</b>  | <b>178 400,00</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

**Doplnění regulátorů průtoků do vzduchotechnického systému zař.č. 15 (Větrání divadelního sálu a foyer)**

| Stavba :           |               | DK POKLAD   |     |          |           |                |         |
|--------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------------|---------|
| Objekt :           |               | SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY   |     |          |           |                |         |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)    |         |
|                    |               | OPTIMA-SI-1000x800-BLC1, včetně montáže   | ks  | 2,00     | 23 979    | 47 959         | nab sub |
|                    |               | OPTIMA-SI-1200x650-BLC1, včetně montáže   | ks  | 2,00     | 21 437    | 42 874         | nab sub |
|                    |               | OPTIMA-SI-500x300-BLC1, včetně montáže  | ks  | 4,00     | 12 728    | 50 913         | nab sub |
|                    |               | OPTIMA-SI-200x200-BLC1, včetně montáže  | ks  | 1,00     | 10 844    | 10 844         | nab sub |
|                    |               | Kulisový tlumič hluku pro větve do velkého sálu<br>1000x800 - 5/100, včetně montáže | ks  | 2,00     | 9 935     | 19 869         | nab sub |
|                    |               | doprava   | kpl | 1,00     | 647       | 647            | nab sub |
|                    |               | parametrizace regulátorů  | kpl | 1,00     | 5 294     | 5 294          | nab sub |
| <b>CENA CELKEM</b> |               |   |     |          |           | <b>178 400</b> |         |

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Vzduchotechnika)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 74</b> | Číslo změny stavby:<br><br><h1 style="text-align: center;">74</h1> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Nabídka dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br><div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2 x    Objednatel<br/>                     1 x    TDS<br/>                     1 x    Zhotovitel<br/><br/>                     1 x    Projektant (autorský dozor)                 </div> |
|--|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: Na základě provedení revize stávajících VZT jednotek zakoupených v předchozí etapě rekonstrukce DK Poklad, uskladněných v externím skladu, je nutno provést opravy a dovybavení těchto jednotek.

Součástí této změny je oprava, úprava a dovybavení stávajících VZT jednotek. Součástí tohoto ZL je taky odpočet VZT jednotek zař. 3.3 a 3.4. Záruku a servisní prohlídky na stávající VZT jednotky dodané v předchozích etapách si objednatel sjedná sám přímo s výrobcem VTS. Bod č. 6 v příloze Nabídka dodavatele Temex se vztahuje pouze na nové komponenty. Předmětem této změny je taky úprava projektové dokumentace na podkladě změny v zapojení nových FM (frekvenčních měničů)

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je dlouhodobé skladování VZT jednotek a úpravy VZT komponentů, které nebyly dodány v souladu s RDS. dovybavení stávajících VZT jednotek - nové frekvenční měniče. Vyjádření AD : stav a technické vlastnosti uskladněných jednotek z předchozích etap nebyly v rámci PD zkoumány, předpokládána byla revize až v procesu realizace, což bylo popsáno v PD (zadávacích podmínkách). AD souhlasí .ZL není způsoben vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-483 602,00</b>                      | <b>-0,14%</b>   | <b>400 937,17</b>                       | <b>0,00113</b>  | <b>-82 664,83</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**Oprava, úprava a dovybavení stávajících VZT jednotek ze skladu v Bohumíně**

| Stavba :           |               | DK POKLAD  |     |          |            |                   |
|--------------------|---------------|--|-----|----------|------------|-------------------|
| Objekt :           |               | SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY  |     |          |            |                   |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky  | MJ. | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|                    |               | Frekvenční měnič - FC 4 FC 4 kW  | ks  | 4,00     | 13 900,00  | 55 600,00         |
|                    |               | Frekvenční měnič - FC 0,55 kW 1PH  | ks  | 6,00     | 8 310,12   | 49 860,71         |
|                    |               | Frekvenční měnič - FC 5,5 FC 5,5 kW  | ks  | 4,00     | 16 033,53  | 64 134,12         |
|                    |               | Frekvenční měnič - FC 2,2 1PH SV   | ks  | 8,00     | 10 856,62  | 86 852,94         |
|                    |               | Řemen rotačního rekuperátoru RRG   | ks  | 3,00     | 8 411,76   | 25 235,29         |
|                    |               | Doplnění směšovací klapky pro jednotky VS120   | ks  | 3,00     | 17 538,04  | 52 614,12         |
|                    |               | Doplnění směšovací klapky pro jednotky VS40  | ks  | 1,00     | 8 327,06   | 8 327,06          |
|                    |               | Změna orientace podstropních jednotek  | ks  | 3,00     | 16 470,59  | 49 411,76         |
|                    |               | Vyvážení oběžných kol ventilátorů  | kpl | 1,00     | 5 647,06   | 5 647,06          |
|                    |               | Oprava protiproudého rekuperátoru  | ks  | 1,00     | 411,76     | 411,76            |
| 3.3                |               | VZT jednotka s deskovou rekuperací , Vp=4 000 m3/h, dp=550 Pa, Qch=19 kW(voda 7/14°C), Ohřev 31 kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů | ks  | -1,00    | 241 801,00 | -241 801,00       |
| 3.4                |               | VZT jednotka s deskovou rekuperací , Vp=4 000 m3/h, dp=550 Pa, Qch=19 kW(voda 7/14°C), Ohřev 31 kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů | ks  | -1,00    | 241 801,00 | -241 801,00       |
|                    |               | Úprava projektu MaR  | ks  | 1,00     | 2 842,35   | 2 842,35          |
| <b>CENA CELKEM</b> |               |  |     |          |            | <b>-82 664,83</b> |

VCP 400 937,17  
MNP -483 602,00

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 76</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL76</b> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145**  
**Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669**

**Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přivoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853**

**Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovy nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637**

|  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br><br>2) Nabídka dodavatele | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:  | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x  | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Na základě koordinace s aktualizovanou PD interiéru došlo ke zvýšení referenčního standardu pro pisoáry v sociálních zařízeních pro veřejnost.  
Odůvodnění změny:  
 Vyjádření AD : ZL je vyvolán kompatibilitou designového řešení aktualizované PD interiéru a původního naprojektovaného stavu.ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-166 129,20</b>                      | <b>-0,05%</b>   | <b>332 385,88</b>                       | <b>0,00094</b>  | <b>166 256,68</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**Zvýšení standardu zařizovacích předmětů (pisoáry) pro WC  
reprezentčních prostor nad rámec zadávacích podmínek**

|                    |               |   |     |          |           |                   |
|--------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Stavba :           |               | DK POKLAD   |     |          |           |                   |
| Objekt :           |               | SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY   |     |          |           |                   |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
| 97                 | 642513260     | urinály keramické pisoáry s radarovým splachovačem integrovaná radarová elektronika, montážní krabice, elektromagnetický ventil, výtoková armatura, sifon, plast. poklop, upevňovací sada Kerafix pisoár - infračervené s automatickým splachovačem | kus | -18,000  | 9 229,40  | -166 129,20       |
|                    |               | Pisoár KOLO NOVA PRO vč. radarového splachování dle výběru architekta, uživatele a investora  | kpl | 18,000   | 18 465,88 | 332 385,88        |
| <b>CENA CELKEM</b> |               |   |     |          |           | <b>166 256,68</b> |

SoD  
Nab.sub.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| MNP           | -166 129,20       |
| VCP           | 332 385,88        |
| <b>Celkem</b> | <b>166 256,68</b> |

## Evidenční list změny stavby

|  |  |   |
|--|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (D 1.4.3. Zařízení pro vytápění staveb) | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 77</b> | Číslo změny stavby:<br><br><span style="font-size: 2em;"><b>77</b></span> |
|--|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|                             |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|-----------------------------|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:                 | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x                         | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x                         | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x                         | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x                         | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Po zaměření skutečných velikostí nik vznikla potřeba optimalizace délky otopných těles.  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je nedostatečná stavební délka nik. Vyjádření AD : Důvodem této změny je nedostatečná stavební délka nik připravených v předchozích etapách. Úprava délky radiátorů (optimalizace) je nejekonomičtější řešení. ZL není způsoben vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-78 395,50</b>                       | <b>-0,0002</b>  | <b>76 402,10</b>                        | <b>0,00022</b>  | <b>-1 993,40</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |       |       |        |  |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): | jméno | datum | podpis |  |
| TDS:                          | jméno | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                   | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   | jméno | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|



Rozpočet  
Změna délky otopných těles v nikách objektu B

|     | pol.      | Název                   | mj  | Počet | Cena<br>Jednotková | Cena celkem   |
|-----|-----------|-------------------------|-----|-------|--------------------|---------------|
|     |           | <b>Odpočty</b>          |     |       |                    |               |
| 168 | 735152555 | ot.těleso VK22-500/800  | kus | -5,00 | 5 745,20           | -28 726,00 Kč |
| 169 | 735152551 | ot.těleso VKL22-500/800 | kus | -1,00 | 5 745,20           | -5 745,20 Kč  |
| 178 | 735152655 | ot.těleso VK33-500/800  | kus | -1,00 | 7 709,00           | -7 709,00 Kč  |
| 160 | 735152455 | ot.těleso VK21-500/800  | kus | -3,00 | 4 938,10           | -14 814,30 Kč |
| 198 | 735152695 | ot.těleso VK33-900/800  | kus | -2,00 | 10 700,50          | -21 401,00 Kč |
|     |           | <b>Připočty</b>         |     |       |                    |               |
| 167 | 735152554 | ot.těleso VK22-500/700  | kus | 8,00  | 5 447,60           | 43 580,80 Kč  |
| 177 | 9991874   | ot.těleso VK33-500/700  | kus | 1,00  | 7 316,90           | 7 316,90 Kč   |
| 331 | 735152541 | ot.těleso VKL22-500/700 | kus | 1,00  | 5 447,60           | 5 447,60 Kč   |
| 181 | 735152694 | ot.těleso VK33-900/700  | kus | 2,00  | 10 028,40          | 20 056,80 Kč  |

**Celkem rozdíl bez DPH**

**-1 993 Kč**

Odpočet

-78 395,50 Kč

Připočet

76 402,10 Kč

Rozdíl

-1 993,40 Kč

## Evidenční list změny stavby

|  |   |   |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě -- Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><p style="text-align: center;"><b>SO 02 / 78</b></p> | Číslo změny stavby:<br><p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>78</b></p> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145**  
**Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669**

**Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853**  
**Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637**

|   |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) FOTO v interiéru a exteriéru | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je oprava dopojení stávající ležaté kanalizace na venkovní stávající kanalizační šachtu Š2, která je umístěna mezi křídlem B a amfiteátrém.  
Odůvodnění změny:  
 Při kamerových zkouškách byla zjištěna nefunkčnost napojení stávající ležaté kanalizace na stávající šachtu Š2. Vyjádření AD : Ležatá kanalizace byla vyhotovena v předchozích etapách a o jejím skutečném technickém stavu nebyly k dispozici žádné záznamy.ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
|   | <b>0,00%</b>  | <b>16 705,93</b>                        | <b>0,00005</b>  | <b>16 705,93</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**SOUPIS PRACÍ Dopojení lež. kan. do Š2\_defekt kamenina z kamer.zkouškou**

Stavba:

Stavba: 26b-2015 - SO 02 - D11 - Kanalizace

Objekt:

26b-2015 - SO 02 - D11 - Kanalizace

Místo:

Ostrava - Poruba

Datum:

11. 12. 2017

Zadání:

Projekt:

DK projekt

Ukázka:

| PC  | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                    |     |           |   |    |          |              | 16 705,93         |                 |
| o HSV Práce a dodávky HSV                 |     |           |   |    |          |              | 11 854,07         |                 |
| o 1 Zemní práce                           |     |           |   |    |          |              |                   |                 |
| 7   | K   | 131203109 | Příplatek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3   | m3 | 1,400    | 165,60       | 231,84            | CS ÚRS 2018 01  |
| 10  | K   | 139711101 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4  | m3 | 1,400    | 2 028,00     | 2 839,20          | CS ÚRS 2018 01  |
| 14  | K   | 161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4  | m3 | 1,400    | 904,80       | 1 266,72          | CS ÚRS 2018 01  |
| 16  | K   | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m  | m3 | 1,400    | 92,04        | 128,86            | CS ÚRS 2018 01  |
| 17  | K   | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m   | m3 | 1,400    | 83,28        | 116,59            | CS ÚRS 2018 01  |
|   | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m  | m3 | 0,650    | 414,00       | 269,10            | CS ÚRS 2018 02  |
| 27  | K   | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním  | m3 | 0,750    | 321,60       | 241,20            | CS ÚRS 2018 01  |
| 29  | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním  | m2 | 3,250    | 12,48        | 40,56             | CS ÚRS 2018 01  |
| 247                                       |     | 977151128 | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů položka vztahena k PD SO 02, vz. BP_v č. 02/09, NS 10/28, TZ Prostupy 300 H.M.1 0,6x1 (základ obvod zedí) 0,2x1 (šachta Š2) Součet | m  | 0,800    | 8400         | 6 720,00          |                 |
| o PSV Práce a dodávky PSV                 |     |           |   |    |          |              | 4 851,86          |                 |
| o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |     |           |   |    |          |              | 4 851,86          |                 |
| 721                                       | A01 | 721173404 | Potrubí kanalizační KG-Systém DN 200  | m  | 4,000    | 797,00       | 3 188,00          | CS ÚRS 2018 02  |
| 67  | K   | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m  | t  | 2,380    | 699,10       | 1 663,86          | CS ÚRS 2014 01  |

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 79</b> | Číslo změny stavby:<br><br><h1 style="text-align: center;">79</h1> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Nabídka Dodavatele | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je odpočet sprchových vaniček, připočet vpustí pro vinylové podlahy sprch. Připočet 1 ks vpustí pro 1 sprchu.  
Odůvodnění změny:  
 Rozhodnutí investora zaměnit sprchové vaničky za vinylové podlahy. Vyjádření AD : vybavení sprchových koutů se přizpůsobilo podlaže přilehlých místností v rámci jednotného designu a provedení.ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-119 371,05</b>                      | <b>-0,03%</b>   | <b>31 386,52</b>                        | <b>0,00009</b>  | <b>-87 984,53</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

# SOUPIS PRACÍ: Odpočet sprchových vaniček a připočet vpustí pro vinyl

Stavba:

26b-2015 - SO 02 - D11 - Kanalizace

Objekt:

26b-2015 - SO 02 - D11 - Kanalizace

Město:

Ostrava - Poruba

Dobová:

Zpracovatel:

DK projekt

Uživatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |        |          |              | <b>-87 984,53</b> |                 |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |        |          |              | -87 984,53        |                 |
| D                             | 721 |           | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace   |        |          |              | 31 386,52         |                 |
| 50                            | K   | 721211403 | Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem   | kus    | 1,000    | 1 805,80     | 1 805,80          | SoD             |
|                               |     |           | C0 05   |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 54                            | K   | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75  | kus    | 15,000   | 147,80       | 2 217,00          | SoD             |
|                               |     |           | A0 05, A0 07, B0 22, B0 23, B1 28, B1 29  |        | 6,000    |              |                   |                 |
|                               |     |           | B1 31, C1 14 1, B2 27, B2 28, B2 32, B2 33, B2 34, C2 05, C2 06   |        | 9,000    |              |                   |                 |
|                               |     |           | Kulová podlahová vpust s vodorovným odtokem   | kus    | 15,000   | 1 805,80     | 27 352,50         | SoD             |
|                               |     |           | A0 05, A0 07, B0 22, B0 23, B1 28, B1 29  |        | 6,000    |              |                   |                 |
|                               |     |           | B1 31, C1 14 1, B2 27, B2 28, B2 32, B2 33, B2 34, C2 05, C2 06   |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 67                            | K   | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m        | t      | 0,016    | 699,10       | 11,22             | CS ÚRS 2014 01  |
| D                             | 725 |           | Zdravotnicka - zařízení předměty  |        |          |              | -119 371,05       |                 |
| 70                            | K   | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm  | soubor | -17,000  | 5 897,80     | -100 262,60       | SoD             |
|                               |     |           | část B  |        | 13       | 13,000       |                   |                 |
|                               |     |           | část C  |        | 4        | 4,000        |                   |                 |
|                               |     |           | Soubor  |        | 17,000   |              |                   |                 |
| 73                            | K   | 725865322 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí   | kus    | -17,000  | 1 087,70     | -18 490,90        | SoD             |
| 108                           | K   | 998726113 | Přesun hmot pro instalační prefabrikály stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t      | -0,234   | 2 640,00     | -617,55           | CS ÚRS 2014 01  |

VCP 31 386,52  
MNP -119 371,05  
Celkem -87 984,53

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 81</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>81</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145**  
**Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669**

**Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853**  
**Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637**

|   |   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet<br>2) Nabídka zhotovitele koberových podlah<br>3) Zápis z kontrolního dne bod D/29/4<br>4) Vzorek koberec RADICI TW12 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Nášlapná vrstva ve foyer B2.02 bude tvořena kobercem červené barvy místo projektem uvažované polyuretanové stěrky.  
Odůvodnění změny:  
 Na základě požadavku architekta s vazbou na dopracování projektu interiéru. **Vyjádření AD : Odpočtový ZL souvisí se změnou podlah v rámci designu interiéru. ZL není zapříčiněn vadou PD**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-291 337,53</b>                      | <b>-0,08%</b>   | <b>133 704,79</b>                       | <b>0,04%</b>  | <b>-157 632,74</b>                     |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|



## Evidenční list změny stavby

|   |   |  |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><p style="text-align: center;"><b>SO 02 / 83</b></p> | Číslo změny stavby:<br><p style="font-size: 24pt;"><b>83</b></p> |
|---|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet<br>2) Zápis z kontrolního dne bod C/25/4<br>3) Nabídka zhotovitele SDK<br>4) Výkres situace | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 V architektem vybraných prostorech, které blíže specifikuje příloha "výkres situace" bude původně lepený podhled z akustických minerálních panelů se skrytou hranou nahrazen akustickým minerálním bezspárým podhledem s finální úpravou stříkanou omítkou.

Odůvodnění změny:

Dle požadavku architekta stavby na základě aktualizace PD interiéru.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-3 396 938,59</b>                    | <b>-0,96%</b>   | <b>5 502 759,93</b>                     | <b>1,55%</b>  | <b>2 105 821,34</b>                    |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|



**SOUPIS PRACÍ ZMĚNA AKUSTICKÝCH LEPENÝCH PODHLEDŮ NA BEZESPÁRÝ AKUSTICKÝ PODHLED\_SPOLEČENSKÝ SÁL.1.PP,  
FOYER 2.NP ROCKFON**

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Ostřava Poruba  
DK POKLAD, S.R.O.  
ZLÍNŠTAV a.s. Bartoňova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

| PC  | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | <b>Měkkýše souprava celkem</b>   |    |            |              | 2 105 821,34      |                 |
|     |     |           | PSV  |    |            |              | 2 105 821,34      |                 |
|     |     |           | PSV  |    |            |              | 2 105 821,34      |                 |
|     |     |           | PSV  |    |            |              | 2 105 821,34      |                 |
| 38E | K   | 763131714 | <b>SDK podhled základní penetrační nátěr</b>   | m2 | -811,730   | 18,00        | -14 611,14        | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     |           | B0 01 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 02 BAR  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 15 SPOLEČENSKÝ SÁL  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 15 BALKON - PRAVA ČÁST  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 20 BALKON - LEVA ČÁST   |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B2 02 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
| 391 | K   | 763131751 | <b>Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu</b>  | m2 | -811,730   | 18,00        | -14 611,14        | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     |           | B0 01 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 02 BAR  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 15 SPOLEČENSKÝ SÁL  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 15 BALKON - PRAVA ČÁST  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 20 BALKON - LEVA ČÁST   |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B2 02 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
| 393 | K   | 763131771 | <b>Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3</b>  | m2 | -811,730   | 66,00        | -53 574,18        | CS ÚRS 2018 01  |
| 39E | K   | 763135701 | <b>Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace</b>                           | m2 | -1 122,450 | 42,00        | -47 142,90        | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     |           | B0 01 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 02 BAR  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 15 SPOLEČENSKÝ SÁL  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 02 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 03 SÁLNA - RELIEF   |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 15 BALKON - PRAVA ČÁST  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 20 BALKON - LEVA ČÁST   |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B2 02 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
| 39E | K   | 763135R01 | <b>Dodávka a montáž akustického minerálního bezespáreho podhledu s finální úpravou stříkanou omítkou</b> | m2 | 811,730    | 6 545,00     | 5 312 772,85      |                 |
|     |     |           | B0 01 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 02 BAR  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 15 SPOLEČENSKÝ SÁL  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 15 BALKON - PRAVA ČÁST  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 20 BALKON - LEVA ČÁST   |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B2 02 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
| 40E | K   | 998763202 | <b>Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m</b>                                       | %  | 21 293,355 | 1,00         | 21 293,35         | CS ÚRS 2018 01  |
| 68E | K   | 783950R01 | <b>Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchů podhledů _specifikace viz odkaz _b1</b>                 | m2 | -811,730   | 55,20        | -44 807,50        | CS VLASTNÍ      |
|     |     |           | B0 01 FOYER  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 02 BAR  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B0 15 SPOLEČENSKÝ SÁL  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 15 BALKON - PRAVA ČÁST  |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B1 20 BALKON - LEVA ČÁST   |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | B2 02 FOYER  |    |            |              |                   |                 |

**PŘÍPOČTY**  
**ODPOČTY**  
**ROZDÍL**

5 502 759,93  
-3 396 938,59  
2 105 821,34

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 84</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>84</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |
|---|---|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet<br>2) Zápis z kontrolního dne bod D/3/2<br>3) Fotodokumentace z realizace křídla B<br>4) Fotodokumentace z realizace křídla A | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|---|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Svislá plocha základového pásu části základového pásu křídla A v délce 12,07 m a části základového pásu křídla B v délce 24,54 m nebude z důvodu křivosti podkladu opatřena cementovou omítkou, základ je třeba pro navazující technologické kroky s použitím kotevní výztuže přibetonovat.  
Odůvodnění změny:  
 Na základě skutečného stavu základových konstrukcí po jejich obnažení v rámci obnovy HI souvrství z exteriéru bylo rozhodnuto o přibetonování z důvodu zajištění způsobilého podkladu pro aplikaci asfaltových pásů a navazujících skladeb. **Vyjádření AD: technický stav konstrukce pod terénem nebylo možno v PD předjímat, opatření obsažená ve ZL je nutno provést. ZL není zapříčiněn vadou PD.**

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>-6 591,15</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>57 446,67</b>                        | <b>0,02%</b>  | <b>50 855,52</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |       |       |        |  |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): | jméno | datum | podpis |  |
| TDS:                          | jméno | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                   | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   | jméno | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**SOUPIS PRACÍ DOBETONÁVKA ZÁKLADŮ KŘÍDLO\_A+B**

Objekt: STAVBA ŽELEZNOBETONOVÉHO VÝSTUŽNÍHO

Průběh: STAVBA ŽELEZNOBETONOVÉHO VÝSTUŽNÍHO

Průběh: STAVBA ŽELEZNOBETONOVÉHO VÝSTUŽNÍHO

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava Poruba

Objekt: DK POKLAD, S.R.O.

Průběh: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Místo:

Objekt: KANIA a.s., Ostrava

Průběh:

| Číslo                         | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>50 855,52</b>  |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 50 855,52         |                 |
| D                             | 2   |           | Zakládání   |    |          |              | 30 157,50         |                 |
| 41                            | K   | 274322611 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37<br>přibližná výztužka křídla SO 02 v ZBP v č. 0349 153 1024 12<br>dobetonávka základu A - 3,25<br>dobetonávka základu B - 3,0             | m3 | 6,250    | 2 650,80     | 16 567,50         | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |     |           |   |    |          |              | 3 250             |                 |
|                               |     |           |   |    |          |              | 3 050             |                 |
| 42                            | K   | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného<br>přibližná výztužka křídla SO 02 v ZBP v č. 0349 153 1024 12<br>dobetonávka základu A - (0,45*0,9)+(3,0*0,9)+(9,07*0,75)<br>dobetonávka základu B - (24,51*0,75) | m2 | 28,313   | 420,00       | 11 891,25         | CS ÚRS 2018 01  |
| 43                            | K   | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného   | m2 | 28,313   | 60,00        | 1 698,75          | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |    |          |              | -6 591,15         |                 |
| 156                           | K   | 622335103 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%   | m2 | -28,313  | 232,80       | -6 591,15         | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |              | 19 320,00         |                 |
| 45                            | K   | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvorů<br>dobetonávka základu A - 60,0*0,2   | m  | 10,000   | 1 932,00     | 19 320,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |     |           |   |    |          |              | 10,000            |                 |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot   |    |          |              | 7 969,17          |                 |
| 274                           | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m   | t  | 14,725   | 541,20       | 7 969,17          | CS ÚRS 2018 01  |

ODPOČET -6 591,15  
PŘÍPOČET 57 446,67  
ROZDÍL 50 855,52

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02 / 85</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">85</div> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, ICO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

**Přílohy:**

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet
- 2) Zápis z kontrolního dne bod D/28/6
- 3) Fotodokumentace

| Počet paré: | Příjemce :                  |
|-------------|-----------------------------|
| 2 x         | Objednatel                  |
| 1 x         | TDS                         |
| 1 x         | Zhotovitel                  |
| 1 x         | Projektant (autorský dozor) |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Pro obnovu hydroizolace spodní stavby a zachování maximálně možného rozsahu zpevněných ploch spolu s oběma vyrovnávacími schodišti situovanými mezi štítem křídla B a pódium amfiteátru budou veškeré práce včetně zemních prací prováděny ručně místo strojního provedení s výjimkou drobné mechanizace k odstranění betonových ploch. Součástí prací je rovněž odstranění cementotřískových obkladů na ocelové podkonstrukci, likvidace původních okapových chodníků z velkoformátových betonových desek obnažených při ručních výkopech a obnova pochůzických ploch do užitelné podoby do doby, než bude rozhodnuto o jejich finálním provedení s vazbou na případnou rekonstrukci sektoru Amfi.

Odůvodnění změny:  
 Z důvodu minimalizace nutného zásahu stavebních prací do původních zpevněných ploch nedotčených projektem, avšak pro činnosti potřebné pro obnovu hydroizolačního souvrství z exteriéru k zajištění životnosti stavebních konstrukcí křídla B objektu Domu kultury Poklad bezprostředně souvisejících s provozem letního kina (amfiteátru Amfi). **Vyjádření AD: v PD není nutno specifikovat technologii provádění, v průběhu stavby se účastníci výstavby dohodli na výše popsané technologii včetně finančního dopadu. ZL není zapříčiněn vadu PD.**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-22 392,76</b>                       | <b>-0,01%</b>   | <b>227 603,37</b>                       | <b>0,06%</b>  | <b>205 210,61</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



|     |   |           |   |    |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|
| 349 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parolésnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm | m2 | 35,949 | 46,32 | 1 665,16 | CS VLASTNÍ     |
|     |   |           | W   |    | 35,949 |       |          |                |
|     |   |           | W   |    | 35,949 |       |          |                |
| 350 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m   | %  | 16,652 | 2,20  | 36,63    | CS ÚRS 2010 01 |

ODPOČTY  
PŘÍPOČTY  
ROZDÍL

-22 392,76  
227 603,37  
205 210,61

## Evidenční list změny stavby

|   |   |   |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / PS12 Jevištní technologie</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><p style="text-align: center;"><b>SO 02 / PS12</b></p> | Číslo změny stavby:<br><p style="font-size: 1.2em;"><b>ZL86</b></p> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKU; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |  |
|--|--|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Rozpočet Dodavatel<br>3) Nabídka dodavatel<br>4) Schéma osvětlovací tyč<br>5) Vyjádření AD, OBJ | Počet paré:      Příjemce :<br><br><p style="text-align: right;">2 x    Objednatel</p> <p style="text-align: right;">1 x    TDS</p> <p style="text-align: right;">1 x    Zhotovitel</p> <p style="text-align: right;">1 x    Projektant (autorský dozor)</p> |
|--|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: V prostoru pod stropem společenského sálu a v levé kapse z pohledu diváka byl dle zadávací dokumentace instalován ruční tah zvedací truss pro instalaci scénických svítidel. Tento mechanismus bude kompletně zrušen. Místo tohoto bude ve stejném místě pod stropem sálu instalována stacionární tyč pro zavěšení těchto svítidel. Pro servisovatelnost a údržbu svítidel při absenci zvedacího mechanismu je dále doplněna dodávka zvedací plošiny.

Odůvodnění změny: V dotčeném místě je nutno vyřešit koordinaci mezi potrubím VZT, interiérovým osvětlením a konstrukcí pro scénické osvětlení. Navržené řešení zlepšuje viditelnost v předních místech bočních balkonů hlediště. Z důvodu, že stacionární tyč není polohovatelná, je pro servisovatelnost a údržbu svítidel doplněna zvedací servisní plošina. Zhotovitel nepochybil při dodržení zadávacích podmínek. Vyjádření AD: GP nemohl z legislativních důvodů uvést výrobce a tudíž nemohl předpokládat odlišné rozměry ramp od skutečnosti.ZL není zapříčiněn vadou PD.

Časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-269 762,00</b>                      | <b>-0,08%</b>   | <b>420 701,18</b>                       | <b>0,00119</b>  | <b>150 939,18</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |       |        |  |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

# SOUPIS PRACÍ – OCENĚNÝ SDRUŽENÍM

Stavba: Rekonstrukce a modernizace domu kultury Poklad

Objekt: DK Poklad

Část: PS 12.1, PS 12.2, PS 12.3

JKSO:

Investor: DK POKLAD, s.r.o., M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava

GP: Kania a.s., Špálová 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Datum: 3/2020

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena           |                      |      | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|----|-----------------|----------------|----------------------|------|-----------|
|      |    |     |             |   |    |                 | jednotková     | celkem               | DPH  |           |
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6  | 7               | 8              | 9                    | 10   |           |
| 1.   | D  |     | ZL 07       | <b>Světelná hrazda společenský sál</b>              | ks | 1               | 150 939 Kč     | 150 939 Kč           | 21.0 |           |
| 24.  | K  |     | SS_B1       | Tah osvětlovací baterie                             | ks | 1               | -269 762 Kč    | -269 762 Kč          |      |           |
|      | K  |     |             | Osvětlovací tyč, Ø 51mm, délka osvětlovací tyče 7 m | ks | 1               | 19 847 Kč      | 19 847 Kč            |      |           |
|      | K  |     |             | Kotvicí materiál (kotvy, podložky, matice)          | ks | 1               | 3 360 Kč       | 3 360 Kč             |      |           |
|      | K  |     |             | Montáž  | ks | 1               | 21 765 Kč      | 21 765 Kč            |      |           |
|      | K  |     |             | Zvedací servisní plošina                            | ks | 1               | 362 259 Kč     | 362 259 Kč           |      |           |
|      | K  |     |             | Instalace, oživení                                  | ks | 1               | 13 471 Kč      | 13 471 Kč            |      |           |
|      |    |     |             | Součet  |    | 6               |                |                      |      |           |
|      |    |     |             |   |    |                 | <b>Celkem:</b> | <b>150 939,18 Kč</b> |      |           |

Celkové

Přípočet

**Rozdíl**

-269 762 Kč

420 701 Kč

**150 939 Kč**



## Evidenční list změny stavby

|  |   |   |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / PS12 Jevištní technologie | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br>SO 02 / PS12 | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL 87</b> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Nabídka Dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x    Objednatel<br>1 x    TDS<br>1 x    Zhotovitel<br><br>1 x    Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:** V prostoru Hudebního klubu měly být instalovány v rámci Informačního systému 2ks LCD zobrazovačů velikosti 65" - položka 1 odstavce Video systém, kapitoly Hudební klub, Restaurace, rozpočtu pro PS12.8-16. Tyto LCD zobrazovače jsou nahrazeny 1ks LCD zobrazovače QE82R velikosti 82".

**Odůvodnění změny:** Dle požadavku objednatele je navržena změna využití původních LCD zobrazovačů spojená s jejich redukcí a zvětšením zobrazovací plochy pro zajištění lepší projekce a prezentace v objektu DKP. Vyjádření AD : ZL vznikl na základě dodatečných požadavků uživatele a není způsoben vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-157 922,60</b>                      | <b>-0,04%</b>   | <b>157 922,60</b>                       | <b>0,00044</b>  | <b>0,00</b>                            |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

# PIŠ PRACÍ – OCENĚNÝ SDRUŽENÍM

Rekonstrukce a modernizace domu kultury Poklad

DK Poklad

PS 12.8-16

DK POKLAD, s.r.o., M. Kopecského 675, 708 00 Ostrava  
 Kania a.s., Špálůvá 80/9, 702 00 Ostrava - Přivoz  
 4/2020

| TV | KCN | Kód položky                 | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem    | Sazba DPH |
|----|-----|-----------------------------|---|----|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| 2  | 3   | 4                           | 5   | 6  | 7               | 8               | 9              | 10        |
| D  |     | ZL 10                       | LCD zobrazovače   |    |                 |                 |                | 21.0      |
|    |     | DIS_A1.06.1,<br>DIS_A1.18.1 | <p><b>Hudební klub, Restaurace</b></p> <p>Video systém<br/>                     LCD TV<br/>                     LCD displej určený pro 24/7 provoz v „Portrait“ i „Landscape“ poloze, úhlopříčka min. 65", Úhlopříčka obrazovky 65", Typ panelu 60 Hz LED BLU, Rozlišení 1920 x 1080 (16:9), Rozteč pixelů (H x V) 0.744 (H) x 0.744 (V), Kontrastní poměr 4000:1, Zorný úhel (H / V) 178/178, Doba odezvy 6ms, Barevnost displeje: 10bitový bílý šum - 1.07 mld., Barevné rozpětí 70%, H-Scanning frekvence 30 ~ 81kHz, Maximální zobrazovací frekvence 148.5MHz,<br/>                     V-Scanning frekvence 48 ~ 75Hz, Jas 400 nitů. Konektivita: RGB vstup, D-SUB, DVI-D, Audio vstup Stereo mini Jack, Audio výstup Stereo Mini Jack, Video In CVBS, komponentní, HDMI. Záruka na displej 36 měsíců + servisní připravenost na místě instalovaného HW.</p> <p>LCD TV<br/>                     LCD displej určený pro 24/7 provoz v „Portrait“ i „Landscape“ poloze, úhlopříčka min. 82", Úhlopříčka obrazovky 82", Rozlišení 3840 x 2160 (4K UHD ), Rozteč pixelů (H x V) 0.47025 (H) x 0.47025 (V), Kontrastní poměr 6000:1, Zorný úhel (H / V) 178/178, Doba odezvy 6ms, Barevné rozpětí 72%, H-Scanning frekvence 30 ~ 81kHz, Maximální zobrazovací frekvence 594MHz,<br/>                     V-Scanning frekvence 48 ~ 75Hz, Jas 350 nitů. Konektivita: RGB vstup, HDMI, HDCP, Audio vstup Stereo mini Jack, DVI/HDMI/Audio, USB Audio výstup Stereo Mini Jack, Control R232C stereo jack, Sensor IR, komponentní, HDMI. Záruka na displej 36 měsíců + servisní připravenost na místě instalovaného HW.</p> | ks | -2              | 78 961,30 Kč    | -157 922,60 Kč |           |
|    |     |                             |   | ks | 1               | 157 922,60 Kč   | 157 922,60 Kč  |           |

MP Celkem

-157 922,60 Kč

VP Celkem

157 922,60 Kč

Rozdíl

0,00 Kč

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

**SO 02 / 91**

Číslo změny stavby:

**91**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, ICO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 2) Zápis z kontrolního dne bod C/31/5
- 3) Nabídka zhotovitele SDK a uchazeče akustických dveří
- 4) Výkres dotčené části

Počet paré: Příjemce :

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 2 x | Objednatel                  |
| 1 x | TDS                         |
| 1 x | Zhotovitel                  |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:

Místnost zvukové a světelné režie je nově doplněna o akustické SDK příčky se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností včetně příslušných výplní otvorů. Požadavkem uživatele k vybavenosti těchto prostor k plnému provozování budoucího divadelního sálu, kdy toto vybavenost řeší ZL 69, tak dochází k dalším souvisejícím stavebním úpravám dispozic původních stavebních konstrukcí v kolizi s VZT podstropní jednotkou.

Odůvodnění změny:

Změna se týká vybudování akustických příček s dveřmi oddělujícími centrální prostor režie od zdroje hluku VZT a provedení souvisejících stavebních úprav, což je nezbytně nutné pro správný provoz místnosti zvukové a světelné režie. **Vyjádření AD: z důvodu moderních technologií oproti původním předpokladům, byl celý prostor režie zmenšen akustickými příčkami s dveřmi a vznikly další pomocné technické místnosti, ZL není zapříčiněn vadou PD.**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>349 064,34</b>                       | <b>0,10%</b>  | <b>349 064,34</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

| Projektant (autorský dohled): | jméno | datum | podpis |
|-------------------------------|-------|-------|--------|
| TDS:                          | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel:                   | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ ÚPRAVA DISPOZICE V MÍSTNOSTI B3.08, B3.09**

Objekt: KANCELÁŘSKÝ STAVBA  
 Místo: KANCELÁŘSKÝ STAVBA  
 Datum: 2020-08-10

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Objekt: Ostrava Poruba  
 Stavebník: DK POKLAD, S.R.O.  
 Projektant: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
 Stavební úřad: KANIA a.s., Ostrava

| PC                            | Ty  | Kód            | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|-------------------------------|-----|----------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                |   |     |           |              |                   | <b>349 064,34</b> |
| D                             | HSV |                | Práce a dodávky HSV   |     |           |              | 33 957,91         |                   |
| D                             | 3   |                | Svislé a kompletní konstrukce   |     |           |              | 15 846,81         |                   |
| 52                            | K   | 317142412      | Překlad přímý z pórobetonu v příčkách tl 75 mm dl do 1250 mm  | kus | 2,000     | 341,63       | 683,26            | CS ÚRS 2018 01    |
| 64                            | K   | 342272245      | Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm<br>2,05*3,55*2,0,9*2<br>(1,2+2,15)*2,55*0,8*2   | m2  | 19,698    | 734,68       | 14 471,36         | CS ÚRS 2018 01    |
| 65                            | K   | 342291131      | Ukotvení zdiva ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami   | m   | 6,950     | 99,60        | 692,22            | CS ÚRS 2018 01    |
| D                             | 6   |                | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |           |              | 10 065,61         |                   |
| 98                            | K   | 612131101      | Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně<br>2,05*3,55*2   | m2  | 14,555    | 67,20        | 978,10            | CS ÚRS 2018 01    |
| 101                           | K   | 612131121      | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně<br>2,05*3,55*2   | m2  | 14,555    | 54,12        | 787,72            | CS ÚRS 2018 01    |
| 103                           | K   | 612142001      | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty<br>2,05*3,55*2   | m2  | 14,555    | 187,20       | 2 724,70          | CS ÚRS 2018 01    |
| 104                           | K   | 6121430R0      | Příplatek za dodávku a osazení veškerých ostatních omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce_TZ<br>2,05*3,55*2                                      | m2  | 14,555    | 24,00        | 349,32            |                   |
| 105                           | K   | 612311131      | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm  | m2  | 14,555    | 120,00       | 1 746,60          | CS ÚRS 2018 01    |
| 106                           | K   | 612321111      | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně<br>2,05*3,55*2   | m2  | 14,555    | 182,40       | 2 654,83          | CS ÚRS 2018 01    |
| 107                           | K   | 612321191      | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně<br>14,555*G Přepočtené koeficientem množství<br>87,330   | m2  | 87,330    | 18,60        | 1 624,34          | CS ÚRS 2018 01    |
| D                             | 9   |                | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |           |              | 1 514,16          |                   |
| 226                           | K   | 962031133      | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm<br>2,05*3,55*0,9*2<br>(1,2+2,15)*2,55   | m2  | 14,020    | 108,00       | 1 514,16          | CS ÚRS 2018 01    |
| D                             | 997 |                | Přesun suti   |     |           |              | 4 355,95          |                   |
| 269                           | K   | 997013153      | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace   | t   | 3,659     | 630,00       | 2 305,31          | CS ÚRS 2018 01    |
| 270                           | K   | 997013831      | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení   | t   | 3,659     | 222,00       | 812,35            | CS ÚRS 2018 01    |
| 271                           | K   | 997321511      | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km  | t   | 3,659     | 96,00        | 351,29            | CS ÚRS 2018 01    |
| 272                           | K   | 997321519      | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu<br>3,659*20 Přepočtené koeficientem množství<br>73,184   | t   | 73,184    | 7,20         | 526,93            | CS ÚRS 2018 01    |
| 273                           | K   | 997321611      | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot   | t   | 3,659     | 98,40        | 360,07            | CS ÚRS 2018 01    |
| D                             | 998 |                | Přesun hmot   |     |           |              | 1 375,35          |                   |
| 274                           | K   | 998017003      | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m   | t   | 2,541     | 541,20       | 1 375,35          | CS ÚRS 2018 01    |
| D                             | PSV |                | Práce a dodávky PSV   |     |           |              | 315 106,43        |                   |
| D                             | 763 |                | Konstrukce suché výstavby   |     |           |              | 44 238,38         |                   |
| 763                           | K   | 763111487.RG.S | Příčka Rigips tl. 150 mm(EI 90) na jednoduše konstrukci kovové R-CW 100, opláštěná z každé strany 1x RF (DF) 15 + 2x MA (DF) 12,5, s TI 100 mm, 61dB, typ Rigips 3.40.08 MA (SK 14)<br>(2,2+2,4)*2,55*0,8*2 | m2  | 10,130    | 1 686,84     | 17 087,69         | CS ÚRS 2020 01    |
| 763R003                       | K   | 763R003        | Příčka Rigips tl. 305 mm(EI 90) na dvojitě konstrukci kovové 2x R-CW 100, opláštěná z každé strany 1x RF (DF) 15 + 2x MA (DF) 12,5, s TI 2x80 mm, 78 dB, typ Rigips 3.45.25 MA (SK 26)<br>4,35*2,55*0,9*2   | m2  | 9,293     | 2 523,50     | 23 449,62         |                   |
| 372                           | K   | 763111717      | SDK příčka základní penetrační nátěr<br>2*19,423  | m2  | 38,846    | 18,00        | 699,23            | CS ÚRS 2018 01    |
| 373                           | K   | 763111771      | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3  | m2  | 38,846    | 66,00        | 2 563,84          | CS ÚRS 2018 01    |
| 406                           | K   | 998763202      | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m   | %   | 438,004   | 1,00         | 438,00            | CS ÚRS 2018 01    |
| D                             | 766 |                | Konstrukce truhlářské   |     |           |              | 267 721,20        |                   |
| 766                           | K   | 766493N01      | xxxx - D+M Jednokřídlé plně, otočné 700x1970mm_3.NP 49 dB   | ks  | 1,000     | 127 800,00   | 127 800,00        | CS VLASTNÍ        |
| 766                           | K   | 766493N02      | xxxx - D+M Jednokřídlé plně, otočné 800x1970mm_3.NP 49 dB   | ks  | 1,000     | 127 800,00   | 127 800,00        | CS VLASTNÍ        |
| 432                           | K   | 766493N01      | T1/L - D+M Jednokřídlé plně, otočné 700x1970mm  | ks  | 1,000     | 9 309,60     | 9 309,60          | CS VLASTNÍ        |
| 527                           | K   | 998766203      | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m   | %   | 2 556,000 | 1,10         | 2 811,60          | CS ÚRS 2018 01    |
| D                             | 783 |                | Dokončovací práce - nátěry  |     |           |              | 3 146,85          |                   |
| 691                           | K   | 783950R11      | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchů stěn - specifikace viz odkaz _c1  | m2  | 58,275    | 54,00        | 3 146,85          | CS VLASTNÍ        |

|    |  |        |
|----|--|--------|
| p  | Průběžka k přelisku.<br>Kompletní provedení ústřednice PD a TČ včetně jímky doplněných prací a vodních<br>včetně všech souvisejících nákladů a dodávek a aplikací kompletů vodního systému |        |
| WV | 2,05*3,55*2  | 14 555 |
| WV | 4,35*2,55*2-0,8*2  | 21 660 |
| WV | (2,2*2,4)*2,55*2-0,8*2   | 21 660 |
| WV | Spolu:   | 53 275 |

KONTROLNÍ 349 064,34

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 92</b> | Číslo změny stavby:<br><br><h1 style="text-align: center;">92</h1> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, ICO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |
|---|---|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet okna<br>2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet bourání<br>3) Zápis z kontrolního dne bod D/14/2<br>4) Nabídka zhotovitele dřevěných oken | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|---|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Původní dřevěná okna budou v místech exponovaných podrobena celkové opravě a v ostatních prostorech technického rázu lokálním opravám. Nově budou všechna dřevěná okna vybavena okenními klikami s bezpečnostní pojistkou a z vnější strany opatřena okenní fólií pro vytvoření vodotěsné a zároveň vysoce paropropustné izolační vrstvy. Současně budou pro 2ks oken zřízeny stavební otvory a nezabudovaná okna se do připravených fasádních otvorů následně vsadí.

Odůvodnění změny:  
 Na základě zhodnocení stavu stávajících dřevěných oken, bylo rozhodnuto o rozsahu jejich oprav a vybavenosti. **Vyjádření AD : GP vycházel z předpokladu osazených oken dle PD, v PD nezkoumal jejich stav změněný v období střídání různých zhotovitelů. ZL není zapříčiněn vadou PD.**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV** [REDACTED]

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>675 291,79</b>                       | <b>0,19%</b>  | <b>675 291,79</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | jméno | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | datum | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | podpis | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> |
| TDS:                          | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | jméno | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | datum | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | podpis | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> |
| Zhotovitel:                   | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | jméno | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | datum | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | podpis | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> |
| Objednatel:                   | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | jméno | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | datum | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | podpis | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> |
| Objednatel:                   | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | jméno | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | datum | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | podpis | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**SOUPIS PRACÍ REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN, D+M OKENNÍCH KLIK, VNĚJŠÍCH PAROTĚSNÝCH PÁSEK**

Objekt: ...  
 Místo: ...  
 Datum: ...

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Objekt: Ostrava Poruba  
 Stavebník: DK POKLAD, S.R.O.  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava  
 Adresa: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

| ř.č.                          | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |           |              | <b>662 981,03</b> |                 |
| 0                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |    |           |              | 662 981,03        |                 |
| 0                             | 766 |           | Konstrukce truhlářské  |    |           |              | 662 981,03        |                 |
| 1                             | K   | 766R001   | Provedení celkové repase stávajících dřevěných oken                        | ks | 34,000    | 5 441,20     | 185 000,80        |                 |
| 1                             | K   | 766R002   | Provedení částečné repase stávajících dřevěných oken                       | ks | 94,000    | 3 529,40     | 331 763,60        |                 |
| 1                             | K   | 766R003   | D+M okenních klik (HOPPE Hamburg, černá polomat, zaoblená s pojistkou)     | ks | 156,000   | 428,20       | 66 799,20         |                 |
| 1                             | K   | 766G20851 | Montáž těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií        | m  | 608,700   | 79,90        | 48 635,13         | CS ÚRS 2020 01  |
|                               |     |           | (13+34-1)-(1,05+2+1,8+2)   |    |           | 148,200      |                   |                 |
|                               |     |           | (17+10)-(1,05+2+0,8+2)   |    |           | 105,300      |                   |                 |
|                               |     |           | (14+8)-(1,05+2+1,35+2)   |    |           | 105,600      |                   |                 |
|                               |     |           | (25+20)-(1,05+2+1,5+2)   |    |           | 229,500      |                   |                 |
|                               |     |           | (6+1)-(0,6+2+0,6+2)  |    |           | 16,600       |                   |                 |
|                               |     |           | 1-(0,6+2+1,05+2)   |    |           | 3 300        |                   |                 |
| 1                             | M   | 50071071  | 02 a účinný nátěrky s hmotností 120g/m² na dřevěné spáry 70-100mm s pastou | m  | 609,570   | 35,20        | 21 569,65         | CS ÚRS 2020 01  |
|                               |     |           | 609,570  |    |           |              |                   |                 |
| 527                           | K   | 090766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m      | %  | 6 557,676 | 1,10         | 7 213,44          | CS ÚRS 2018 01  |

KONTROLN 662 981,03

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Poruba

Objekt: DK POKLAD, S.R.O.

Adresa: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

KANIÁ a.s.  
Ostrava

| Číslo                  | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |   |    |          |              | 12 310,76         |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 8 604,59          |                 |
| D                      |     | 3         | Svislá a kompletní konstrukce   |    |          |              | 568,62            |                 |
| 59                     | K   | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou<br>0,3*(1,05+1,5+1,5)^2  | m2 | 2,430    | 234,00       | 568,62            | CS ÚRS 2018 01  |
| D                      |     | 6         | Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní  |    |          |              | 1 778,76          |                 |
| 108                    | K   | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží<br>0,3*(1,05+1,5+1,5)^2   | m2 | 2,430    | 732,00       | 1 778,76          | CS ÚRS 2018 01  |
| D                      |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |              | 2 661,12          |                 |
| 238                    | K   | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 2 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm<br>0,45*(1,1*1,6)^2                                 | m3 | 1,584    | 1 680,00     | 2 661,12          | CS ÚRS 2018 01  |
| D                      |     | 997       | Přesun sutě   |    |          |              | 3 394,08          |                 |
| 269                    | K   | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace                                 | t  | 2,851    | 630,00       | 1 796,26          | CS ÚRS 2018 01  |
| 270                    | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení   | t  | 2,851    | 222,00       | 632,97            | CS ÚRS 2018 01  |
| 271                    | K   | 997321511 | Vodorovná doprava sutě a vybouraných hmot po suchu do 1 km  | t  | 2,851    | 96,00        | 273,72            | CS ÚRS 2018 01  |
| 272                    | K   | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutě a vybouraných hmot po suchu<br>2,851*20 Přepočtená koefice celkem množství<br>57,024 | t  | 57,024   | 7,20         | 410,57            | CS ÚRS 2018 01  |
| 273                    | K   | 997321611 | Nakládání nebo překládání sutě a vybouraných hmot   | t  | 2,851    | 98,40        | 280,56            | CS ÚRS 2018 01  |
| D                      |     | 998       | Přesun hmot   |    |          |              | 202,01            |                 |
| 274                    | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m   | t  | 0,373    | 541,20       | 202,01            | CS ÚRS 2018 01  |
| D                      |     | PSV       | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | 3 706,17          |                 |
| D                      |     | 766       | Konstrukce truhlářské   |    |          |              | 3 706,17          |                 |
|                        | K   | 766621211 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva<br>1,05*1,5^2                              | m2 | 3,150    | 691,00       | 2 176,65          | CS ÚRS 2020 01  |
|                        | K   | 766629215 | Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm<br>(1,05+1,5)^2*2<br>10,260                                  | m  | 10,260   | 146,00       | 1 489,20          | CS ÚRS 2020 01  |
| 527                    | K   | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m   | %  | 36,659   | 1,10         | 40,32             | CS ÚRS 2018 01  |

KONTROLNÍ

12 310,76



## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 93</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>93</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |
|---|---|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet<br>2) Stavební deník<br>3) Fotodokumentace | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|---|---|

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Původní degradovaný pohled v místnosti B3.03 opatřený omítkou, kdy jeho nosnou kci tvoří částečně dřevěný rošt a částečně rabicové pletivo na prutové výztuži, je třeba odstranit do suti.

Odůvodnění změny:  
 Původní konstrukce podhledu včetně podhledu je dožilá, neplní svou funkci. Nejen z důvodu bezpečného užívání objektu, ale i s vazbou na požadované práce a činnosti, je třeba podhled zbourat. **Vyjádření AD : původní projekt vycházel z technických vlastností původní PD, po zpřístupnění byly zjištěny závady na původní konstrukci, které by bylo k již neekonomické sanovat. Práce vznikly dodatečně po obnažení konstrukce.ZL není zapříčiněn vadou PD**

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>26 335,91</b>                        | <b>0,01%</b>  | <b>26 335,91</b>                       |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|



## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě --<br/>                 Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 94</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>94</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: **„Společnost POKLAD Z+G+R“**, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): **KANIA a.s.**, se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): **INKOS OSTRAVA, a.s.**, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet<br>2) Změnová dokumentace<br>3) Fotodokumentace | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:  | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x  | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Rozšíření vnitřního předložené schodiště do společenského sálu o kubaturu 4,455 m3 bude provedeno jako železobetonové přes spojovací můstek a s kotevní výztuží spolu s nadbetonováním stávajících stupňů.

Odůvodnění změny:  
 Dopracování dokumentace s vazbou na aktualizaci PD interiéru. **Vyjádření AD: úpravy schodiště byly dodatečně navrženy v návaznosti na aktualizovaný projekt interiéru.ZL není zapříčiněn vadou PD.**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>47 505,02</b>                        | <b>0,01%</b>  | <b>47 505,02</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|



## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 95</b> | Číslo změny stavby:<br><br><h1 style="text-align: center;">95</h1> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet
- 2) Nabídky zhotovitelů sanačních, geodetických a statických prací
- 3) Pasportizace poruch nosné konstrukce
- 4) Statická opatření č. 1 - 15
- 5) Monitoring průhybu stropních desek

| Počet paré: | Příjemce :                  |
|-------------|-----------------------------|
| 2 x         | Objednatel                  |
| 1 x         | TDS                         |
| 1 x         | Zhotovitel                  |
| 1 x         | Projektant (autorský dozor) |

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Předmětem tohoto změnového listu jsou statická zajištění nosných konstrukcí včetně úprav nosných konstrukcí pod čísly 1-15 zpracované společností RECOC a to průřezem celého objektu Domu kultury Poklad. Zejména se jedná o podchyzení stávajících stropních desek v místech staticky významných prostupů, zesílení stávajících nosných konstrukcí vykazujících defekty či sešití trhlin obvodového zdiva. Tato opatření vychází ze statické pasportizace poruch objektu zpracované společností RECOC z 07-08/2019.

#### Odůvodnění změny:

K zajištění statické stability nosných konstrukcí objektu. **Vyjádření AD : vzhledem k nemožnosti přezkoumat statické vlastnosti konstrukcí v době projektování (provoz DK) byl v projektu pouze tématicky zmíněna nutnost komplexního statického přezkoumání statikem po obnažení, včetně návrhu opatření. Výsledkem jsou práce popsané ve ZL.ZL není zapříčiněn vadou PD**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

#### Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-30 000,00</b>                       | <b>-0,01%</b>   | <b>938 076,67</b>                       | <b>0,26%</b>  | <b>908 076,67</b>                      |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |       |        |  |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



|   |    |  |     |        |        |           |
|---|----|--|-----|--------|--------|-----------|
| 25  | E2 | 07/19 Fixace výchozích bodů/fixních bodů monitoringu | bod | 6,000  | 164,50 | 987,00    |
| 26  | E3 | 08/19 Zaměření monitorovací značky                   | bod | 25,000 | 211,50 | 5 287,50  |
| 27  | E4 | 08/19 Vyhodnocení daného měření                      | bod | 1,000  | 411,50 | 411,50    |
| 28  | E3 | 09/19 Zaměření monitorovací značky                   | bod | 25,000 | 211,50 | 5 287,50  |
| 29  | E4 | 09/19 Vyhodnocení daného měření                      | bod | 1,000  | 411,50 | 411,50    |
| 30  | E1 | 10/19 Fixace monitorovací značky                     | bod | 4,000  | 164,50 | 658,00    |
| 31  | E3 | 10/19 Zaměření monitorovací značky                   | bod | 25,000 | 211,50 | 5 287,50  |
| 32  | E4 | 10/19 Vyhodnocení daného měření                      | bod | 1,000  | 411,50 | 411,50    |
| 33  | E3 | 10/19 Zaměření monitorovací značky                   | bod | 25,000 | 211,50 | 5 287,50  |
| 34  | E4 | 10/19 Vyhodnocení daného měření                      | bod | 1,000  | 411,50 | 411,50    |
| K N00_R01 Práce statika a čas strávený na statických opalněních do 17.02.2020 |    |  | hod | 96,000 | 705,50 | 67 728,00 |

ODPOČET -30 000,00  
PŘÍPOČET 938 076,67  
ROZDÍL 908 076,67

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02 / 96</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>96</b> |
|---|--|--------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Nabídka dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Na základě koordinace s aktualizovanou PD interiérů došlo ke zvýšení referenčního standardu pro baterie v prostorech pro veřejnost.

Odůvodnění změny:  
 Na základě koordinace s aktualizovanou PD interiérů došlo ke zvýšení referenčního standardu pro baterie v prostorech pro veřejnost.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-122 296,10</b>                      | <b>-0,03%</b>   | <b>377 391,71</b>                       | <b>0,00106</b>  | <b>255 095,61</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



**Zvýšení standardu zařizovacích předmětů (umyvadlové baterie) reprezentačních prostor nad rámec zadávacích podmínek**

| Stavba :           |               | DK POKLAD   |     |          |           |                   |
|--------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Objekt :           |               | SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY   |     |          |           |                   |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
| 126                | 551440001     | baterie umyvadlová stojánková páková bez odpadové soupravy, keramická kartuše s pojistkou proti opaření, rychlomontážní systém, flexibilní přípojky G 3/8 | kus | -37,000  | 3 305,30  | -122 296,10       |
|                    |               | Baterie umyvadlová stojánková TRES STUDY černá mat., vybraná architektem, uživatelem a investorem   | kpl | 37,000   | 10 199,78 | 377 391,71        |
| <b>CENA CELKEM</b> |               |   |     |          |           | <b>255 095,61</b> |

SoD

Nab sub.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| MNP           | -122 296,10       |
| VCP           | 377 391,71        |
| <b>Celkem</b> | <b>255 095,61</b> |

## Evidenční list změny stavby

|   |   |   |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Vzduchotechnika)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><p style="text-align: center;"><b>SO 02 / 98</b></p> | Číslo změny stavby:<br><p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>98</b></p> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |  |
|--|--|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Arch - stav. Část<br>2) Rozpočet VZT část<br>3) Nabídka Dodavatele VZT | Počet paré:      Příjemce :<br><br><p style="text-align: right;">2 x      Objednatel</p> <p style="text-align: right;">1 x      TDS</p> <p style="text-align: right;">1 x      Zhotovitel</p> <p style="text-align: right;">1 x      Projektant (autorský dozor)</p> |
|--|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je prodloužení vzduchotechnického potrubí z nasávací strany VZT jednotek 15.1. a 15.2. do prostoru nad podhled divadelního sálu pro odsávání vzduchu z prostoru nad podhledem.

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je, zajištění provětrání prostoru nad podhledem divadelního sálu. Vyjádření AD: V původních podkladech (původní PD z 50 let) byl tento prostor definován jako uzavřený bez možnosti přístupu vzduchu.GP z důvodu probíhajícího provozu v době tvorby PD neměl k těmto skrytým křmím přístup, po zpřístupnění celého prostoru stavbou (lešení, probourání a vyklizení přístupových cest) bylo navrženo optimální VZT řešení.ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
|   | <b>0,00%</b>  | <b>223 494,47</b>                       | <b>0,00063</b>  | <b>223 494,47</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|



## ROZPOČET SDRUŽENÍ - VZT

Předmětem této změny je prodloužení vzduchotechnického potrubí z nasávací strany VZT jednotek 15.1. a 15.2. do prostoru nad podhled divadelního sálu pro odsávání vzduchu z prostoru nad podhledem.

| Stavba :      |               | DK POKLAD  |    |          |           |                |         |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|----------------|---------|
| Objekt :      |               | SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY  |    |          |           |                |         |
| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)    |         |
|               | 15.14         | Hrnaté potrubí ,pozink. plech, vodotěsné, vč.čisticích kusů, tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu | m2 | 72       | 676       | 48 672         | SoD     |
|               | 15.14         | Montáž_(viz výše - materiálová položka)  | m2 | 72       | 252       | 18 144         | SoD     |
|               | 15.18         | Požární izolace , minerální vata tl.6cm a AL. Polepem, rozsah dle výkresové dokumentace  | m2 | 30       | 299       | 8 970          | SoD     |
|               | 15.18         | Montáž_(viz výše - materiálová položka)  | m2 | 30       | 314       | 9 420          | SoD     |
|               | 19.1          | Požární ucpávky  | ks | 4        | 1 255     | 5 020          | SoD     |
|               |               | Izolovaný vstup střešou  | ks | 2        | 9 494     | 18 988         | Nab.sub |
|               |               | Izolace ve venkovním prostoru - minerální vata 60mm včetně oplechování Al plechem  | m2 | 42       | 1 153     | 48 424         | Nab.sub |
|               |               | Nástřík venkovního rozvodu v RAL (černá) dle požadavku architekta  | m2 | 30       | 506       | 15 176         | Nab.sub |
| <b>Celkem</b> |               |  |    |          |           | <b>172 814</b> |         |

## Evidenční list změny stavby

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Vzduchotechnika)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 99</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL99</b> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet Sdružení
- 2) Nabídka dodavatele

Počet paré:

Příjemce :

- |     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 2 x | Objednatel                  |
| 1 x | TDS                         |
| 1 x | Zhotovitel                  |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je docílení černého zbarvení přiznaného vzduchotechnického potrubí a klimatizačních jednotek (černou chlaďařskou izolací, lakováním) v prostorách jeviště malého sálu a minikina.

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je požadavek uživatele z hlediska bezproblémového provozu v návaznosti na světelné podmínky. Vyjádření AD : Barevný koncept technologických viditelných prvků vychází z aktualizace projektu interiéru.ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-10 186,00</b>                       | <b>0,00%</b>  | <b>70 376,47</b>                        | <b>0,00020</b>  | <b>60 190,47</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Docílení začernění priznaného VZT potrubí v prostorách malého sálu a minikina

| Stavba :           |               | DK POKLAD  |     |          |           |               |         |
|--------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|---------------|---------|
| Objekt :           |               | SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY (D 1.4.5.<br>Zařízení vzduchotechniky) |     |          |           |               |         |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)   |         |
|                    |               | <b>Malý sál</b>  |     |          |           |               |         |
|                    |               | Nástřík krytů dvou klimatizačních jednotek                         | kpl | 2,00     | 2 294     | 4 588         | Nab.sub |
|                    |               | Nástřík pozinkovaného potrubí                                      | m2  | 10,00    | 776       | 7 765         | Nab.sub |
|                    |               | Izolace K-Flex včetně montáže                                      | m2  | 28,00    | 631       | 17 656        | Nab.sub |
|                    |               | Demontáž potrubí, odstranění a likvidace izolace a zpětná montáž   | kpl | 1,00     | 10 588    | 10 588        | Nab.sub |
|                    |               | Doprava  | kpl | 1,00     | 1 000     | 1 000         | Nab.sub |
|                    |               | <b>Minikino</b>  |     |          |           |               |         |
|                    |               | Nástřík krytů dvou klimatizačních jednotek                         | kpl | 2,00     | 2 294     | 4 588         | Nab.sub |
|                    |               | Nástřík pozinkovaného potrubí                                      | m2  | 12,00    | 776       | 9 318         | Nab.sub |
|                    |               | Izolace K-Flex včetně montáže                                      | m2  | 22,00    | 631       | 13 873        | Nab.sub |
|                    |               | Doprava  | kpl | 1,00     | 1 000     | 1 000         | Nab.sub |
| 17.10              |               | Tepelná izolace, minerální vata tl.4cm a AL.                       |     |          |           |               |         |
| 17.10              |               | Polepem, rozsah dle výkresové dokumentace                          | m2  | -22,00   | 274       | -6 028        | SoD     |
|                    |               | Montáž_(viz výše - materiálová položka)                            | m2  | -22,00   | 189       | -4 158        | SoD     |
| <b>CENA CELKEM</b> |               |  |     |          |           | <b>60 190</b> |         |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| VCP           | 70 376,47        |
| MNP           | -10 186,00       |
| <b>Celkem</b> | <b>60 190,47</b> |

## Evidenční list změny stavby

|  |   |   |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS08<br/>                 OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>D2/PS08 /</b> | Číslo změny stavby:<br><br><h3 style="text-align: center;">ZL101</h3> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Nabídka Dodavatele | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění 2x nouzových tlačítek, 2x signalizace pro nově vybudované bezbariérové WC v místnostech č. B0.08, B3.05 v návaznosti na zpracovanou dílenskou PD Slaboproudu a v souladu s platnými ČSN. V místnosti č. B3.05, B0.08 má být vybudováno WC pro invalidy a dle výrobní PD a platnými ČSN je potřeba vybudovat systém v případě nouze s doplněním EZS.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je požadavek na rozšíření bezbariérových WC s realizací systému v případě nouze. Vyjádření AD ZL vznikl na základě dodatečných provozních požadavků, ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
|   | <b>0,00%</b>  | <b>29 278,52</b>                        | <b>0,00008</b>  | <b>29 278,52</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neditlnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

## ROZPOČET SDRUŽENÍ

|  | Název                                | Mj  | Počet | Materiál | Materiál celkem  | Montáž | Montáž celkem   | Cena     | Cena celkem      |
|--|--------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|--------|-----------------|----------|------------------|
| <b>Dodávky signalizace z WC invalidů</b>             |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| 3  | Kabel ústředny (2m)                  | ks  | 2,00  | 335,80   | 671,60           | 0,00   | 0,00            | 335,80   | 671,60 sod       |
| 4  | Zásuvka rozvodu                      | ks  | 2,00  | 1 866,10 | 3 732,20         | 0,00   | 0,00            | 1 866,10 | 3 732,20 sod     |
| 5  | Svítlidlo (Led Dioda)                | ks  | 2,00  | 1 001,70 | 2 003,40         | 0,00   | 0,00            | 1 001,70 | 2 003,40 sod     |
| 6  | Pokojeová kontrolní skříňka (bez OJ) | ks  | 2,00  | 3 328,20 | 6 656,40         | 0,00   | 0,00            | 3 328,20 | 6 656,40 sod     |
| 7  | Táhlo nouzového volání               | ks  | 2,00  | 959,90   | 1 919,80         | 0,00   | 0,00            | 959,90   | 1 919,80 sod     |
|  |                                      |     |       |          | <b>14 983,40</b> |        | <b>0,00</b>     |          | <b>14 983,40</b> |
| <b>Dodávky signalizace z WC invalidů - celkem</b>    |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| <b>Elektromontáže signal. z WC invalidů</b>          |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| 11   | Zásuvka rozvodu                      | ks  | 2,00  | 0,00     | 0,00             | 373,20 | 746,40          | 373,20   | 746,40 sod       |
| 12   | Svítlidlo (Led Dioda)                | ks  | 2,00  | 0,00     | 0,00             | 200,30 | 400,60          | 200,30   | 400,60 sod       |
| 13   | Pokojeová kontrolní skříňka (bez OJ) | ks  | 2,00  | 0,00     | 0,00             | 665,60 | 1 331,20        | 665,60   | 1 331,20 sod     |
| 14   | Táhlo nouzového volání               | ks  | 2,00  | 0,00     | 0,00             | 192,00 | 384,00          | 192,00   | 384,00 sod       |
|  |                                      |     |       |          | <b>0,00</b>      |        | <b>2 862,20</b> |          | <b>2 862,20</b>  |
| <b>Elektromontáže signal. z WC invalidů - celkem</b> |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| <b>Montážní materiál a práce</b>                     |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| 23   | Sign. z WC                           |     |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| 24   | Kabel 2x1 mm <sup>2</sup> , pevně    | m   | 54,00 | 10,80    | 583,20           | 23,90  | 1 290,60        | 34,70    | 1 873,80 sod     |
| 27   | J-Y(STY) 4x2x0,8 mm, pevně           | m   | 90,00 | 18,20    | 1 638,00         | 17,10  | 1 539,00        | 35,30    | 3 177,00 sod     |
| <b>TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.</b>                      |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| 28   | 2316 D 16 MM                         | m   | 54,00 | 11,50    | 621,00           | 51,20  | 2 764,80        | 62,70    | 3 385,80 sod     |
| <b>KRABICE POD OMÍTKU</b>                            |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| 29   | KO 68                                | ks  | 4,00  | 9,70     | 38,80            | 68,20  | 272,80          | 77,90    | 311,60 sod       |
|  |                                      |     |       |          | <b>2 881,00</b>  |        | <b>5 867,20</b> |          | <b>8 748,20</b>  |
| <b>Montážní materiál a práce - celkem</b>            |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          |                  |
|  | úprava realizační PD                 | ks  | 2     |          |                  | 648,24 | 1 296,48        | 648,24   | 1 296,48 nabídka |
|  | doprava, logistika a manipulace      | kpt | 2     |          |                  | 694,12 | 1 388,24        | 694,12   | 1 388,24 nabídka |
|  |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          | <b>2 684,72</b>  |
|  |                                      |     |       |          |                  |        |                 |          | <b>29 278,52</b> |



## Evidenční list změny stavby

|  |   |   |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS04<br/>                 PZTS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>D2/PS04 /</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL102</b> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br><br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|-----------------------------|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je zrušení docházkového systému v PS04 PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je požadavek zástupce Objednatele na zrušení docházkového systému v PS04. Vyjádření AD :AD respektuje dodatečný požadavek uživatele

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-101 850,10</b>                      | <b>-0,03%</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00000</b>  | <b>-101 850,10</b>                     |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

## Evidenční list změny stavby

|   |   |  |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě -- Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS02 EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE</b>  | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>D2/PS02 /</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>ZL103</b></div> |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :<br>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145<br>Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669 |   |  |

|  |  |
|--|--|
| Gen.projektant (autorský dohled): <b>KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853</b> | Technický dozor stavebníka (TDS): <b>INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637</b> |
|--|--|

|  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Nabídka Dodavatele | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:  | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x  | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je Rozšíření EPS do dřevěného podhledu v div sále 2NP dle aktualizace PD PBR.

Odůvodnění změny:  
 Rozšíření PS02 EPS o hlásiče je z důvodů nemožnosti instalace do dřevěného podhledu v divadelním sále 2.NP a neexistence servisních pochozích lávek v podhledu nad dřevěným stropem v divadelním sále 2.NP. Toto rozšíření zabezpečuje oba prostory z požárního hlediska dle PBR pro systém EPS.  
 Vyjádření AD : nemožnost instalace zařízení EPS vyplynula po zahájení prací a zpřístupnění inkriminovaného prostoru.Po dodatečném prověření možností (prostorových,statických apod.) bylo aktualizováno PBR a systém EPS.ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>-57 899,20</b>                       | <b>-0,02%</b>   | <b>242 884,14</b>                       | <b>0,00068</b>  | <b>184 984,94</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neřílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

ROZPOČET SDRUŽENÍ  
PS 02 EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

| Název   | Mj | Počet | Materiál  | Materiál celkem | Montáž   | Montáž celkem | Cena      | Cena celkem |
|---|----|-------|-----------|-----------------|----------|---------------|-----------|-------------|
| <b>Dodávka a montáž EPS</b>                         |    |       |           |                 |          |               |           |             |
| 30 Lineární hlásič Vysílač + Přijímač + adres.modul | ks | 2,00  | 24 401,00 | 48 802,00       | 4 548,60 | 9 097,20      | 28 949,60 | 57 899,20   |

**-57 899,20**

**ODEČET**

| Název  | Mj | Počet    | Materiál  | Materiál celkem   | Montáž   | Montáž celkem    | Cena      | Cena celkem       |
|--|----|----------|-----------|-------------------|----------|------------------|-----------|-------------------|
| <b>Dodávka a montáž EPS - NOVÉ</b>                 |    |          |           |                   |          |                  |           |                   |
| OSID - přijímač, úhel záběru 80°, externí napájení | ks | 2        | 19 212,94 | 38 425,88         | 1150     | 2 300,00         | 20 362,94 | 40 725,88         |
| OSID - vysílač, std. výkon, externí napájení       | ks | 6        | 10 274,12 | 61 644,72         | 1150     | 6 900,00         | 11 424,12 | 68 544,72         |
| OSID - montážní sada prvků                         | ks | 1        | 11 134,12 | 11 134,12         | 817,65   | 817,65           | 11 951,77 | 11 951,77         |
| Programování OSID hlásiců                          | ks | 1        | 0         | 0                 | 6 647,06 | 6 647,06         | 6 647,06  | 6 647,06          |
| 45 Kabel 4x2x0,8 FE180/E30 B2caSTd0                | m  | 465      | 100,1     | 46 546,50         | 17,10    | 7 951,50         | 117,20    | 54 498,00         |
| 47 Nehořlavá kabelová příchytka                    | ks | 1 360,00 | 7,4       | 10 064,00         | 17,1     | 23 256,00        | 24,50     | 33 320,00         |
| 48 Nehořlavá kabelová kotva                        | ks | 1 360,00 | 5,1       | 6 936,00          | 13,6     | 18 496,00        | 18,70     | 25 432,00         |
| Doprava, logistika a manipulace                    | ks | 1        |           | 0,00              | 1764,71  | 1 764,71         | 1 764,71  | 1 764,71          |
| <b>Elektromontáže - celkem</b>                     |    |          |           | <b>174 751,22</b> |          | <b>68 132,92</b> |           | <b>242 884,14</b> |

**PŘÍPOČET**

242 884,14

**CELKEM**

184 984,94

## Evidenční list změny stavby

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.7 (MĚŘENÍ A REGULACE ASŘ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02/D.1.4.7 /</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>104</b> |
|---|---|---------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |  |
|--|--|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet<br>2) Nabídky Dodavatelů | Počet paré:      Příjemce :<br><br><div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2 x      Objednatel<br/>                     1 x      TDS<br/>                     1 x      Zhotovitel<br/>                     1 x      Projektant (autorský dozor)                 </div> |
|--|--|

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Předmětem této změny je úprava množství pohonů a ventilů pro řízení podlahového topení a podlahových fan coilů. Změna řízení regulačního okruhu podlahového vytápění okruh 201. Jelikož je pouze jedno čidlo teplotní na 1ks rozdělovače, není potřeba řešit jednotlivé větve a technická zpráva MaR nehovoří o řízení nic bližšího. Navrhujeme změnu na řízení 1 ks hlavice na společném vstupu, to znamená 2 řízené hlavice na 2 ks rozdělovače podlahového vytápění a 2 čidla teplot (levá a pravá strana prostoru).

#### Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je schválená úprava regulace podlahového topení a ovládání podlahových fan coilů. Zhotovitel nepochybil při dodržení zadávacích podmínek. Vyjádření AD : Přesné typy a řídicí technika MaR byla předmětem výrobní dokumentace zhotovitele. Upřesnění a funkce MaR reagují na moderní aktuální stav, který je dodáván cca 2 roky po zhotovení PD.ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-33 405,60</b>                       | <b>-0,01%</b>   | <b>37 785,71</b>                        | <b>0,00011</b>  | <b>4 380,11</b>                        |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## Evidenční list změny stavby

|  |   |   |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02/D.1.4.6 /</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL105</b> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |
|---|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Nabídka Dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|---|---|

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Předmětem této změny je změna počtu dodávek zásuvkových podlahových krabic.  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je navýšení počtu zásuvkových podlahových krabic dle upravené výkresové dokumentace GP. Podlahové krabice budou v NEREZ provedení. Vyjádření AD : k dodatečným úpravám počtu zásuvek došlo v návaznosti na aktualizovaný projekt interiéru.ZL není zapříčiněn vadou PD



časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>299 305,54</b>                       | <b>0,00084</b>  | <b>299 305,54</b>                      |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

## Rozpočet Sdružení

Nové

## D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

| P.Č. | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena / M.J. dodávka | Cena / M.J. montáž | Cena celkem | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|------|-------------|--|----|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|
| 180  |             | Podlahová krabice NEREZ vč. příslušenství a zásuvek sinoproud + sílooproud | ks | 22.000          | 9 722,60            | 1 705,70           | 251 422,60  | 213 897,20     | 37 525,40     |
| 198  |             | Kábel CYKY o průřezu 3x2,5mm <sup>2</sup> .                                | m  | 335.000         | 21.50               | 17.50              | 13 065,00   | 7 202,50       | 5 862,50      |
|      |             | Proudový chránič s nadproudovou ochranou do rozváděčů 2.R01.02 a 2.R01.04  | ks | 4.000           | 3 958,80            | 411,76             | 17 482,24   | 15 835,20      | 1 647,04      |
|      |             | Uprava dokumentace   | ks | 1.000           | 2 705,88            | 0,00               | 2 705,88    | 2 705,88       | 0,00          |
|      |             | Vyměření   | ks | 1.000           | 5 529,41            | 0,00               | 5 529,41    | 5 529,41       | 0,00          |
|      |             | Doprava, logistika, manipulace   | ks | 1.000           | 2 941,17            | 0,00               | 2 941,17    | 2 941,17       | 0,00          |

Nabídka Dodavatele  
Nabídka Dodavatele  
Nabídka Dodavatele  
Nabídka Dodavatele

290 205,13

| Název PS 01 - STRUKTUROVANÁ KABELAŽ | Mj | Počet  | Materiál | Materiál celk DM | Montáž | Montáž celkem | Cena     | Cena celkem |
|-------------------------------------|----|--------|----------|------------------|--------|---------------|----------|-------------|
| <b>Dodávky SK</b>                   |    |        |          |                  |        |               |          |             |
| 101 FTP kabel Cat.5e, LSOH,         | m  | 335,00 | 9,00     | 3 015,00         | 13,60  | 4 556,00      | 22,60    | 7 571,00    |
| Uprava dokumentace                  | ks | 1,00   | 1 529,41 | 1 529,41         | 0,00   | 0,00          | 1 529,41 | 1 529,41    |
|                                     |    |        |          |                  |        |               |          | 9 100,41    |

Nabídka Dodavatele

CELKEM

299 305,54

## Evidenční list změny stavby

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 106</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>106</b> |
|---|---|---------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZIKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |
|---|---|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet<br>2) Výřez půdorysů v dotčené části<br>3) Fotodokumentace | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|---|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Otopná tělesa budou pro bezpečný pojezd dvoukřídlých posuvných dveří T/21 osazena do nik, tedy jako zapuštěná místo přisazení na povrch vnitřní stěny podél níž budou křídla dveří pojíždět.

Odůvodnění změny:  
 Řešení kolize stavební části s řešením profese ústředního vytápění. Vyjádření AD : po zaměření skutečných rozměrů prostoru byla zjištěna odchylka od původní PD, která způsobila kolizi. ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>21 383,35</b>                        | <b>0,01%</b>  | <b>21 383,35</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|







## Evidenční list změny stavby

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 107</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>107</b> |
|---|---|---------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet<br>2) Výřez stavebního půdorysu s anglickými dvorky<br>3) Zápis z kontrolního dne bod D/30/4 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Odvodnění anglických dvorků křídla C bude provedeno zaústěním drenážního potrubí do vsakovacího podmoku.

Odůvodnění změny:  
 Stavební kce realizované v předchozích etapách výstavby je třeba odvodnit. **Vyjádření AD : GP nepředpokládá nedokončení konstrukcí instalovaných předešlými zhotoviteli. ZL vznikl na základě podrobného zjištění v rámci pasportizace při realizaci a není zapříčiněn vadou PD**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>9 441,14</b>                         | <b>0,00%</b>  | <b>9 441,14</b>                        |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

**SOUPIS PRACÍ ODVODNĚNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ KŘÍDLA "C"**

Objekt: KANIA a.s. - Ostrava

Stavba: KANIA a.s. - Ostrava

Objekt: KANIA a.s. - Ostrava

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Stavba: DK POKLAD, S.R.O.  
ZLÍNŠTAV a.s. Bartořova 5532, 760 01 Zlín

Objekt:

KANIA a.s., Ostrava

| PC                            | Ty p      | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |           |           |  |    |          |              | <b>9 441,14</b>   |                 |
| D                             | HSV       |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |    |          |              | <b>9 441,14</b>   |                 |
| D                             | 1         |           | <b>Zemní práce</b>   |    |          |              | <b>6 544,56</b>   |                 |
| K                             | 131251100 |           | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně             | m3 | 3,000    | 492,00       | 1 476,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|                               |           | 11*2      |  |    |          | 2 000        |                   |                 |
|                               |           | 0,5*1*2   |  |    |          | 1 000        |                   |                 |
| K                             | 132251101 |           | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1,800    | 867,00       | 1 560,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|                               |           | 0,6*1*3   |  |    |          | 1 600        |                   |                 |
| 5                             | K         | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                                      | m3 | 4,800    | 25,32        | 121,54            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 3*1,0     |  |    |          |              |                   |                 |
| 13                            | K         | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                      | m3 | 4,800    | 82,80        | 397,44            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 3*1,8     |  |    |          | 4 800        |                   |                 |
| 15                            | K         | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                     | m3 | 3,600    | 34,92        | 125,71            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 3*1,2     |  |    |          | 3 600        |                   |                 |
|                               |           | 1,8*2     | Přepočtené koeficientem množství   |    |          |              |                   |                 |
| 18                            | K         | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                  | m3 | 3,000    | 207,60       | 622,80            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 11*2      |  |    |          | 2 000        |                   |                 |
|                               |           | 0,5*1*2   |  |    |          | 1 000        |                   |                 |
| 19                            | K         | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m       | m3 | 30,000   | 12,84        | 385,20            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 3*10      | Přepočtené koeficientem množství   |    |          | 30 000       |                   |                 |
| 20                            | K         | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky  | m3 | 3,000    | 18,24        | 54,72             | CS ÚRS 2018 01  |
| 21                            | K         | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                   | t  | 5,400    | 144,00       | 777,60            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 3*1,8     | Přepočtené koeficientem množství   |    |          | 5 400        |                   |                 |
| 22                            | K         | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním  | m3 | 1,800    | 82,68        | 148,82            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 1,8       |  |    |          | 1 800        |                   |                 |
| 25                            | K         | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním  | m3 | 2,000    | 103,44       | 206,88            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 11*1      |  |    |          | 1 600        |                   |                 |
|                               |           | 0,5*1*2   |  |    |          | 1 600        |                   |                 |
|                               |           | 1*1       |  |    |          | 1 000        |                   |                 |
| 28                            | M         | 524110101 | Práce na přepravě a ukládání přepočtené zeminy - spojitelnost 2*1*1,2                                  | m3 | 2,200    | 216,00       | 477,60            |                 |
|                               |           | 2*1,1     | Přepočtené koeficientem množství   |    |          | 2 200        |                   |                 |
| 29                            | K         | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním   | m2 | 4,000    | 12,48        | 49,92             | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 2*2       |  |    |          | 4 000        |                   |                 |
| 30                            | K         | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4   | m3 | 1,800    | 78,96        | 142,13            | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 2         |           | <b>Znakládní</b>   |    |          |              | <b>2 008,48</b>   |                 |
| 31                            | K         | 211531111 | Výpň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                    | m3 | 1,000    | 954,00       | 954,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 11*1      |  |    |          | 1 000        |                   |                 |
| 32                            | K         | 211971110 | Zřízení optáštění žeběr nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                    | m2 | 7,500    | 28,27        | 212,03            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 16*1,25   |  |    |          | 7 500        |                   |                 |
|                               |           | 1*1,2     |  |    |          | 2 000        |                   |                 |
| 33                            | M         | 211971101 | Práce na ukládání geotextilií  | m2 | 8,250    | 15,00        | 123,75            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               |           | 7,5*1,1   | Přepočtené koeficientem množství   |    |          | 8 250        |                   |                 |
| 34                            | K         | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm bez lože                             | m  | 5,000    | 142,75       | 713,75            | CS ÚRS 2020 01  |
| D                             | 998       |           | <b>Přesun hmot</b>   |    |          |              | <b>888,10</b>     |                 |
| 274                           | K         | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m  | t  | 1,641    | 541,20       | 888,10            | CS ÚRS 2018 01  |

KONTROLNÍ

9 441,14

## Evidenční list změny stavby

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 108</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>108</b> |
|---|---|---------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, ICO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|---|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnové rozpočty pro posouzení méně a víceprací - rozpočty<br>2) Zápis z kontrolního dne body D/34/1 a C/30/2<br>3) Revize půdorysu 1PP B (umístění dveří) | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:   | Příjemce :  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x   | Objednatel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | TDS   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Zhotovitel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x   | Projektant (autorský dozor)   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Vchodové dveře do objektu (místnosti B0.27) se ruší bez náhrady, otvor bude zazděn a obvodové zdívo opatřeno povrchovými úpravami okolních stavebních konstrukcí. Další stavební úprava se pak týká zajištění vstupu nepovolaných osob na jeviště B0.16 z prostoru společenského sálu, kdy z obou stran při vstupu z vyrovnávacích schodišť bude doplněna příčka oddělující příslušné prostory vnitřními dveřmi.

Odůvodnění změny:  
 Stavební úpravy dle potřeb a požadavku objednatele. **Vyjádření AD : ZL vznikl na základě dodatečného požadavku uživatele směřujícího k zabezpečení jevištního prostoru a není zapříčiněn vadou PD.**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-29 923,27</b>                       | <b>-0,01%</b>   | <b>50 481,45</b>                        | <b>0,01%</b>  | <b>20 558,18</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |       |        |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno | datum | podpis |
| TDS:                          |  | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel:                   |  | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   |  | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ Zrušení dveří Z/15 v místnosti B0.27**

Objekt: KANALIZACE VE STŘEDNÍ ŠKOLE  
 Místo: OSLAVA, KANALIZACE VE STŘEDNÍ ŠKOLE

Objekt: KANALIZACE VE STŘEDNÍ ŠKOLE

Objekt: KANALIZACE VE STŘEDNÍ ŠKOLE

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Město: Oslava\_Ponuba

Objekt: DK POKLAD, S.R.O.

Objekt: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Objekt:

Objekt:

Objekt:

KANIA a.s., Oslava

| PC                            | Ty p | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |   |    |          |              | <b>-20 530,96</b> |                 |
| 0                             | HSV  |           | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 9 301,59          |                 |
| 0                             | 3    |           | Svislé a kompletní konstrukce   |    |          |              | 3 510,99          |                 |
| 51                            | K    | 3112726R1 | Zdivo nosné a zazdívky z pórabetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3<br>0,8*2,1*0,45   | m3 | 0,756    | 4 104,00     | 3 102,62          | CS VLASTNÍ      |
| 65                            | K    | 342291131 | Ukotvení zdiva ke stávajícím konstrukcím plochými kolíky  | m  | 4,100    | 99,60        | 408,36            | CS ÚRS 2018 01  |
| 0                             | 6    |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |    |          |              | 5 442,11          |                 |
| 98                            | K    | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně<br>0,8*2,1   | m2 | 1,680    | 67,20        | 112,90            | CS ÚRS 2018 01  |
| 101                           | K    | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně<br>0,8*2,1   | m2 | 1,680    | 54,12        | 90,92             | CS ÚRS 2018 01  |
| 103                           | K    | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým plivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty<br>0,8*2,1   | m2 | 1,680    | 187,20       | 314,50            | CS ÚRS 2018 01  |
| 104                           | K    | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých ostatních omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ<br>0,8*2,1  | m2 | 1,680    | 24,00        | 40,32             |                 |
| 105                           | K    | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm  | m2 | 1,680    | 120,00       | 201,60            | CS ÚRS 2018 01  |
| 106                           | K    | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařazená vnitřních stěn nanášená ručně<br>podle vzájemnosti FD SO 02, viz BP, vč. 02/09, NS 10/28, TZ<br>"viz cementový postřik" 1,68  | m2 | 1,680    | 182,40       | 306,43            | CS ÚRS 2018 01  |
| 107                           | K    | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně<br>1,68*6 Přepočtené koeficientem množství   | m2 | 8,400    | 18,60        | 156,24            | CS ÚRS 2018 01  |
| 110                           | K    | 622143005 | Montáž omítnutí plastových nebo pozinkovaných<br>1,68*2,5   | m  | 4,200    | 4,92         | 20,66             | CS ÚRS 2018 01  |
| 120                           | K    | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně<br>0,8*2,1  | m2 | 1,680    | 59,88        | 100,60            | CS ÚRS 2018 01  |
| 129                           | K    | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně<br>0,8*2,1  | m2 | 1,680    | 42,12        | 70,76             | CS ÚRS 2018 01  |
| 130                           | K    | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým plivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty<br>0,8*2,1  | m2 | 1,680    | 188,40       | 316,51            | CS ÚRS 2018 01  |
| 133                           | K    | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm   | m2 | 1,440    | 616,80       | 888,19            | CS ÚRS 2018 01  |
| 134                           | K    | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm<br>0,8*1,8<br>1,44*1,1 Přepočtené koeficientem množství   | m2 | 1,584    | 201,60       | 318,84            | CS ÚRS 2018 01  |
| 135                           | K    | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm<br>0,8*0,3<br>102,000   | m2 | 0,240    | 616,80       | 148,03            | CS ÚRS 2018 01  |
| 144                           | K    | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelnéizolačních zátek z polystyrenu<br>0,24*1,1 Přepočtené koeficientem množství  | m2 | 1,680    | 12,00        | 20,16             | CS ÚRS 2018 01  |
| 146                           | K    | 622251201 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování  | m2 | 1,680    | 156,00       | 262,08            | CS ÚRS 2018 01  |
| 152                           | K    | 622331111 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zařazená vnějších stěn nanášená ručně<br>výrobní sístlost 0,8*2,1  | m2 | 1,680    | 261,60       | 439,49            | CS ÚRS 2018 01  |
| 154                           | K    | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně<br>1,68*2 Přepočtené koeficientem množství  | m2 | 3,360    | 54,96        | 184,67            | CS ÚRS 2018 01  |
| 155                           | K    | 622335103 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%   | m2 | 1,680    | 232,80       | 391,10            | CS ÚRS 2018 01  |
| 157                           | K    | 622454R04 | Příplatek ke ZKS za systémové doplňky a příslušenství<br>Krajní profil podhledu dělepek FD a TZ vč. všech souvisejících prvků a detailů<br>vč. BP kontaktního výrobce ZKS + počítání FD a TZ<br>vč. BP kontaktního výrobce ZKS + počítání FD a TZ<br>vč. BP kontaktního výrobce ZKS + počítání FD a TZ<br>Města vztah ke kompletu ZKS<br>1,68 | m2 | 1,680    | 26,40        | 44,35             | CS VLASTNÍ      |
| 158                           | K    | 622532031 | Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn<br>0,8*1,8  | m2 | 1,440    | 506,40       | 729,22            | CS ÚRS 2018 01  |

| WV  | SOUČET |           |   | 1,000 |          |           |                        |
|-----|--------|-----------|---|-------|----------|-----------|------------------------|
| 160 | K      | 622511111 | Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn   | m2    | 0,240    | 685,20    | 164,45 CS ÚRS 2010 01  |
| P   |        |           | Právník k položce   |       |          |           |                        |
| WV  |        |           | procentní míra požadavků - dia vložky schodištního schodištěm   |       |          |           |                        |
| WV  |        |           | 0,8*0,3   |       | 192,000  |           |                        |
| WV  |        |           | Součet  |       | 192,000  |           |                        |
| D   |        | 998       | Přesun hmot   |       |          |           | 349,50                 |
| 274 | K      | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m   | t     | 0,644    | 541,20    | 349,50 CS ÚRS 2018 01  |
| D   |        | PSV       | Práce a dodávky PSV   |       |          |           | -29 632,55             |
| D   |        | 767       | Konstrukce zámečnické   |       |          |           | -29 923,27             |
| 567 | K      | 767494N40 | Z-15 - D+M Hliníkové vstupní dveře 700x2000mm, jednokřídlé dveře, izolované, hladké, rám upraven pro zálepení   | ks    | -1,000   | 29 774,40 | -29 774,40 CS VLASTNÍ  |
| P   |        |           | Právník k položce   |       |          |           |                        |
|     |        |           | Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací dojíždění, příslušenství a komponenty dle výpisu V                           |       |          |           |                        |
|     |        |           | jednotlivé ceně zápočítáno: dodávka, vývoz, montáž, sestavení (s kotevnicí gruba), pořízení a úprava. Komplet specifikace viz výpis zámečnických výkresů. |       |          |           |                        |
| 601 | K      | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m   | %     | -297,744 | 0,50      | -148,07 CS ÚRS 2018 01 |
| D   |        | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |       |          |           | 90,72                  |
| 691 | K      | 783950R11 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchů stěn _ specifikace viz odkaz _ c1   | m2    | 1,680    | 54,00     | 90,72 CS VLASTNÍ       |
| P   |        |           | Právník k položce   |       |          |           |                        |
|     |        |           | Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně přímo souvisejících prací a dodávek  |       |          |           |                        |
|     |        |           | -v jednotkové ceně zahrnutý náklady na přípravu podkladů + dodávka a aplikaci kompletního nátěrového systému.   |       |          |           |                        |
| WV  |        |           | 0,8*2,1   |       | 1,680    |           |                        |
| WV  |        |           | Součet  |       | 1,680    |           |                        |

ODPOČET -29 923,27  
PŘÍPOČET 9 392,31  
ROZDÍL -20 530,96





## Evidenční list změny stavby

|   |   |   |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 02 / 109</b> | Číslo změny stavby:<br><br><h1 style="text-align: center;">109</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špátova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet<br>2) Komunikace stavby s architektem<br>3) Tabulka maleb po místnostech | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 2 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:  | Příjemce :   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 2 x  | Objednatel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | TDS  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Zhotovitel   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Projektant (autorský dozor)  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Po vyjasnění s architektem stavby došlo k upřesnění požadovaného standardu maleb.

Odůvodnění změny:  
 S vazbou na dopracování PD interiéru.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-769 750,82</b>                      | <b>-0,22%</b>   | <b>241 811,85</b>                       | <b>0,07%</b>  | <b>-527 938,97</b>                     |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

SOUPIS PRACÍ ÚPRAVA SPECIFIKACE MALEB ARCHITEKTEM

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava Peruba

DK POKLAD, S.R.O.

ZLÍNŠTAV a.s. Bartoškova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s. Ostrava

| Číslo | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství   | Jedn. [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová položka |
|-------|-----|-----------|--|----|------------|-------------|-------------------|----------------|
| 101   | K   | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                           | m2 | 125,527    | 54,12       | 6 793,52          | CS URS 2018 01 |
| 274   | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                            | t  | 0,033      | 541,20      | 17,66             | CS URS 2018 01 |
| 687   | K   | 783950R01 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu podhledu _specifikace viz odkaz _ b1 | m2 | 429,100    | 55,20       | 23 086,32         | CS VLASTNÍ     |
| 688   | K   | 783950R02 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu podhledu _specifikace viz odkaz _ b2 | m2 | -151,870   | 58,00       | -8 929,06         | CS VLASTNÍ     |
| 689   | K   | 783950R03 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu podhledu _specifikace viz odkaz _ b3 | m2 | -61,370    | 984,00      | -60 388,08        | CS VLASTNÍ     |
| 690   | K   | 783950R04 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu podhledu _specifikace viz odkaz _ b4 | m2 | -40,220    | 984,00      | -39 576,48        | CS VLASTNÍ     |
| 691   | K   | 783950R05 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu podhledu _specifikace viz odkaz _ b5 | m2 | -112,740   | 984,00      | -110 936,16       | CS VLASTNÍ     |
| 692   | K   | 783950R07 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu podhledu _specifikace viz odkaz _ b7 | m2 | -20,480    | 56,40       | -1 155,07         | CS VLASTNÍ     |
| #     | K   | 783950R09 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu podhledu _specifikace viz odkaz _ b8 | m2 | 50,490     | 57,60       | 2 908,22          | CS VLASTNÍ     |
| 693   | K   | 783950R09 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu podhledu _specifikace viz odkaz _ b9 | m2 | -251,240   | 70,80       | -17 787,79        | CS VLASTNÍ     |
| 691   | K   | 783950R11 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu stěn _specifikace viz odkaz _ c1     | m2 | 183,057    | 54,00       | 9 885,08          | CS VLASTNÍ     |
| #     | K   | 783950R13 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu stěn _specifikace viz odkaz _ c2     | m2 | 269,200    | 58,50       | 15 748,20         | CS VLASTNÍ     |
| 692   | K   | 783950R13 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu stěn _specifikace viz odkaz _ c3     | m2 | 101,936    | 984,00      | 100 305,02        | CS VLASTNÍ     |
| 694   | K   | 783950R14 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu stěn _specifikace viz odkaz _ c4     | m2 | -478,768   | 984,00      | -471 107,71       | CS VLASTNÍ     |
| 695   | K   | 783950R16 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu stěn _specifikace viz odkaz _ c6     | m2 | 1 331,109  | 54,00       | 71 879,89         | CS VLASTNÍ     |
| 697   | K   | 783950R17 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu stěn _specifikace viz odkaz _ c7     | m2 | -1 018,190 | 58,60       | -59 869,57        | CS VLASTNÍ     |
| 700   | K   | 783950R20 | Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchu stěn _specifikace viz odkaz _ c11    | m2 | 180,067    | 58,80       | 10 587,04         | CS VLASTNÍ     |

ODPOČET -769 750,82  
PŘÍPOČET 241 811,85  
ROZDÍL -527 938,97

## Evidenční list změny stavby

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.7 (MĚŘENÍ A REGULACE ASŘ)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02/D.1.4.7 /</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>111</b> |
|---|---|---------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |   |
|---|---|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Nabídka Dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br>2 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br><br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|---|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je technologická úprava funkce VZT 15.1, 15.2.

Odůvodnění změny:  
 Změna řízení průtoků vzduchu mezi divadelním sálem a foyerem.  
 Řízení pomocí regulátorů průtoků vzduchu dle požadavku režimu uživatelem.  
 Režimy např. plný sál, přestávka, provětrání atd. Zhotovitel nepochybil při dodržení zadávacích podmínek. Vyjádření AD : GP nemůže uvést z legitimních důvodů přesné označení výrobků, navíc od projektování do instalace uplynuly 2 roky, ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>69 442,59</b>                        | <b>0,00020</b>  | <b>69 442,59</b>                       |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

Rozpočet Sdružení

NOVĚ D.1.4.7 MĚŘENÍ A REGULACE

|     |  |       |         |           |          |                  |           |           |                    |
|-----|--|-------|---------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|--------------------|
|     | Úprava projektu MaR                      | soub. | 1,000   | 1 058,82  | 0,00     | 1 058,82         | 1 058,82  | 0,00      | nabídka dodavatele |
| 4.2 | Elektroinstalační PVC Trubka průměr 32mm | m     | 180,000 | 64,90     | 85,30    | 27 036,00        | 11 682,00 | 15 354,00 | nabídka dodavatele |
|     | J-Y(ST)Y 2X2X0,8                         | m     | 375,000 | 8,82      | 16,47    | 9 483,75         | 3 307,50  | 6 176,25  | nabídka dodavatele |
|     | Modul analogových výstupů AO-V-8         | ks    | 1,000   | 18 477,65 | 294,12   | 18 771,77        | 18 477,65 | 294,12    | nabídka dodavatele |
|     | TB-IO-W1 Svorkovnice pro I/O moduly      | ks    | 1,000   | 1 563,29  | 588,24   | 2 151,53         | 1 563,29  | 588,24    | nabídka dodavatele |
|     | S-Kabel, 1,5 m, zahnutá koncovka         | ks    | 1,000   | 2 021,18  | 294,12   | 2 315,30         | 2 021,18  | 294,12    | nabídka dodavatele |
|     | Dodání, logistika, manipulace            | soub. | 1,000   |           | 1 000,00 | 1 000,00         | 0,00      | 1 000,00  | nabídka dodavatele |
|     | Zapojení koncových prvků                 | ks    | 8,000   |           | 270,59   | 2 164,72         | 0,00      | 2 164,72  | nabídka dodavatele |
| 6.7 | Vizualizace SW                           | d.b.  | 5,000   |           | 284,30   | 1 421,50         | 0,00      | 1 421,50  | nabídka dodavatele |
| 6.6 | Programovací práce SW                    | d.b.  | 5,000   |           | 454,90   | 2 274,50         | 0,00      | 2 274,50  | nabídka dodavatele |
|     | Test funkční a zaregulování              | soub. | 1,000   |           | 1 764,70 | 1 764,70         | 0,00      | 1 764,70  | nabídka dodavatele |
|     | <b>CELKEM</b>                            |       |         |           |          | <b>69 442,59</b> | <b>Kč</b> |           |                    |

## Evidenční list změny stavby

|  |   |   |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS01 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>D2/PS01 /</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL112</b> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálůva 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

1) Rozpočet Sdružení

Počet paré: Příjemce :

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 2 x | Objednatel                  |
| 1 x | TDS                         |
| 1 x | Zhotovitel                  |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je zrušení telefonního komunikátoru v PS01 Strukturovaná kabeláž.

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je požadavek Objednatele na zrušení položky v PS01 telefonní komunikátor včetně zdroje, který se nachází v prostoru B2.07 do A2.03.1 . Vyjádření AD : AD respektuje dodatečný požadavek uživatele.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-24 274,80</b>                       | <b>-0,01%</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00000</b>  | <b>-24 274,80</b>                      |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Rozpočet Sdružení  
 PS 01 Strukturovaná kabeláž  
 Název

**Dodávky SK**

Domovní telefon  
 IP telefonní komunikátor, 10-tlačítek, audio, montáž pod omítku, eloxovaný  
 75 hliník, napájení PoE  
 76 Elektrický zámek, 12V, nízkoodběrový, momentový kolík

| Mj  | Počet | Materiál  | Materiál celker | Montáž   | Montáž celker | Cena      | Cena celkem       |
|-----|-------|-----------|-----------------|----------|---------------|-----------|-------------------|
| ks  | -1,00 | 20 146,90 | -20 146,90      | 2 046,90 | -2 046,90     | 22 193,80 | -22 193,80        |
| kpl | -1,00 | 1 398,70  | -1 398,70       | 682,30   | -682,30       | 2 081,00  | -2 081,00         |
|     |       |           |                 |          |               |           | <b>-24 274,80</b> |

**ODPOČET**

## Evidenční list změny stavby

|  |  |   |
|--|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ/ PS06 STA - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA</b> | Číslo SO/PS /<br>číslo změny SO/PS:<br><br><b>D2/PS01/PS06 /</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL114</b> |
|--|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |
|---|--|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Nabídka Dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br><div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2      Objednatel<br/>                     1 x    TDS<br/>                     1 x    Zhotovitel<br/>                     1 x    Projektant (autorský dozor)                 </div> |
|---|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je sjednocení Technologie optického kabelu (FO) PS01 Strukturovaná kabeláž a PS06 Společná televizní anténa.

Odůvodnění změny:  
 V rámci kompatibility bylo provedeno sjednocení te Technologie optického kabelu (FO) komponentů SM (jednovidové vlákno) a MM (mnohovidové vlákno) do jednotného systému SM9/125 , sjednocení FO technologie /optická část SLP (slaboproud) / do 8 vl.,12 vl. 50\_125MM OM3 (typ vlákna) v rámci interní sítě a 9\_SM/125 v rámci přívodu operátora do DR (datový rozváděč) ve 2.NP „A“. Vyjádření AD : práce obsažené ve ZL zvyšují ,oproti původnímu řešení, uživatelský standard za použití nejmodernějších (v době instalace) kabelových rozvodů.ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV**

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-3 822,00</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>105 654,60</b>                       | <b>0,00030</b>  | <b>101 832,60</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Rozpočet Sdružení

Původně

| PS06 STA - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA |    |        |          |            |        |                |        |                  |
|--------------------------------------|----|--------|----------|------------|--------|----------------|--------|------------------|
|                                      | Mj | Počet  | Materiál | Materiál c | Montáž | Montáž celková | Cena   | Cena celkem      |
| <b>Montážní materiál a práce</b>     |    |        |          |            |        |                |        |                  |
| 23                                   | m  | 100,00 | 8,70     | 870,00     | 13,60  | 1 360,00       | 22,30  | 2 230,00         |
| 24                                   | ks | 4,00   | 0,00     | 0,00       | 398,00 | 1 592,00       | 398,00 | 1 592,00         |
|                                      |    |        |          |            |        |                |        | <b>-3 822,00</b> |

ODEČET

Nově

| PS01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ       |    |        |          |            |        |                |          |                   |
|----------------------------------|----|--------|----------|------------|--------|----------------|----------|-------------------|
|                                  | Mj | Počet  | Materiál | Materiál c | Montáž | Montáž celková | Cena     | Cena celkem       |
| <b>Montážní materiál a práce</b> |    |        |          |            |        |                |          |                   |
|                                  |    |        |          |            |        |                |          |                   |
|                                  | m  | 230,00 | 46,24    | 10 635,20  | 25,65  | 5 899,50       | 71,89    | 16 534,70         |
| 99                               | m  | 100,00 | 18,40    | 1 840,00   | 23,90  | 2 390,00       | 42,30    | 4 230,00          |
| 100                              | m  | 800,00 | 28,30    | 22 640,00  | 23,90  | 19 120,00      | 52,20    | 41 760,00         |
|                                  | m  | 120    | 50,59    | 6 070,80   | 294,12 | 35 294,40      | 344,71   | 41 365,20         |
|                                  | ks | 1      |          | 0,00       | 1764,7 | 1 764,70       | 1 764,70 | 1 764,70          |
|                                  |    |        |          |            |        |                |          | <b>105 654,60</b> |

PŘÍPOČET

CELKEM

101 832,60



## Evidenční list změny stavby

|  |   |  |
|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>SO 02/D.1.4.6 /</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>ZL 115</b> |
|--|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

|   |  |
|---|--|
| Přílohy:<br><br>1) Rozpočet Sdružení<br>2) Nabídka Dodavatele | Počet paré:      Příjemce :<br><br><div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2 x      Objednatel<br/>                     1 x      TDS<br/>                     1 x      Zhotovitel<br/>                     1 x      Projektant (autorský dozor)                 </div> |
|---|--|

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění podlahových zásuvek Legrand nerez vč. příslušenství do společenského sálu B/1.PP.  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je požadavek Objednatele na doplnění podlahových zásuvek Legrand nerez vč. příslušenství do společenského sálu B/1.PP.  
 Vyjádření AD : Dodatečný požadavek vznikl na základě zpřesnění parametrů budoucího provozu v sále.ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>18 957,63</b>                        | <b>0,05340</b>  | <b>18 957,63</b>                       |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                               |  |       |  |       |  |        |  |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| TDS:                          |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel:                   |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Nově

Rozpočet Sdružení  
D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

| P.Č.          | Kód položky | Popis                                     | MJ | Množství celkem | Cena / M.J. dodávka | Cena celkem | Cena / M.J. montáž | Dodávka celkem | Montáž celkem |  |
|---------------|-------------|---|----|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|--|
|               |             | Podlahová zásuvka NERÉZ vč. příslušenství | ks | 4,000           | 3 352,94            | 17 663,52   | 1 062,94           | 13 411,76      | 4 251,76      |  |
|               |             | Vyměření                                  | ks | 1,000           | 529,41              | 529,41      | 0,00               | 529,41         | 0,00          |  |
|               |             | Doprava, logistika, manipulace            | ks | 1,000           | 764,70              | 764,70      | 0,00               | 764,70         | 0,00          |  |
| <b>CELKEM</b> |             |   |    |                 |                     |             | <b>18 957,63</b>   |                |               |  |

nabídka  
nabídka  
nabídka