



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL047**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 14.10.2020
rev. 27.10.2020Objekt / soubor: **Architektonicko stavební část**Předmět změny : **Zakrytí stropních klimatizačních jednotek dřevěnou konstrukcí**

Důvod změny :

Zakrytí klima jednotek obkladovými deskami, odpočet původních desek

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Zakrytí klima jednotek deskami 1200 x 1200 x 120 mm s otvorem pro výfuk/nasávání na základě požadavku investora v místnostech č. 1.04, 3.02 a 3.09, povrch dubová dýha, nosná konstrukce dřevěná. Kotveno k nosné konstrukci pohledového betonového stropu závitovými tyčemi. Upřesněno detailem ze dne 7.10.2020 - Ing. Arch. Kruliš. Odpočet původních desek.

VÝPOČET

Celkem připočet

80 478 Kč

Celkem odpočet

-26 409 Kč

Celkem změna

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

3.11.2020

TDI:

jméno:

Datum:

3.11.20

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL047

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 54 069 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

3.11.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel