



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL021**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 30.06.2020

Objekt / soubor: Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

Předmět změny : Audio - video (koordinace a dodávka kabelů), změna jištění VZT jednotky

Důvod změny :

1. V souvislosti s přímou dodávkou investora - obor Audio video dochází ke koordinaci se stavbou, jejíž součástí je i dodávka a montáž kabelů.
2. Změna jištění jednotky.

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzeti

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

1. V souvislosti s přímou dodávkou investora - obor Audio video dochází ke koordinaci se stavbou, jejíž součástí je i dodávka a montáž kabelů ze dne 11.3.2020
2. Změna jištění jednotky VZT č. 4.01 dle emailu projektanta ze dne 5.3.2020

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet	43 803 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem změna	43 803 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

3.11.2020

TDI:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL021

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

43 803 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

3.11.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel