



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISŤE ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL022**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 30.06.2020

Objekt / soubor: Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

Předmět změny : Požární otevírání oken

Důvod změny :

Záměna řetězových pohonů za výklopný pákový

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Záměna řetězových pohonů za výklopný pákový GEZE. Na KD 25.2.2020 bylo odsouhlasena změna požárního větrání z důvodu nedostatečného průtoku vzduchu v případě požáru. Tzn. okno se nyní otevírá na maximální průtok, což vyžaduje i změnu typu pohonu. Původní řetězový toto neumožňoval a byl nahrazen ramenným pohonem, kterému zároveň předchází motorické otevírání kování.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet	37 513 Kč
Celkem odpočet	-12 532 Kč
Celkem	24 981 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

TDI:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL022

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu.

Změna ceny v Kč: 24 981 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel