



Číslo dokumentu:

Počet příloh:

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL027**

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 15.06.2020

Objekt / soubor: Nová chladicí jednotka pro m.č. 1.08 (elektrorozvodna, UPS)  
Předmět změny:

Důvod změny: Z důvodu vzniku vyššího produkovaného množství tepla od baterií UPS s vyšším požadovaným výkonem, než bylo původně uvažováno (navýšení množství baterií) byla doplněna chladicí jednotka do m.č. 1.08 vč. elektroinstalace a jednotka VZ.08 na střechu vč. podkladní konstrukce a napojení na elektroinstalaci. Součástí není dipojení měření a regulace, které bude doceněno v dalším změnovém listu.

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /

Z důvodu vzniku vyššího produkovaného množství tepla od baterií UPS než bylo původně uvažováno (navýšení množství baterií) byla doplněna chladicí jednotka do m.č. 1.08 vč. elektroinstalace a jednotka VZ.08 na střechu vč. podkladní konstrukce a napojení na elektroinstalaci. Součástí není dipojení měření a regulace, které bude doceněno v dalším změnovém listu.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 340 742 Kč  
Celkem odpočet 0 Kč  
Celkem změna 340 742 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

TDI:

jméno:

Datum:

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo: ZL027

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 340 742 Kč Nový termín dokončení: bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted] vá

Datum: 17. 10. 2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

Datum: 27. 10. 2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel