

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000044

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1010

Název související veřejné zakázky: "**D3 0309/II Ševětín - Borek**" - **Odborná technická pomoc
objednateli při vyhodnocování kamerových prohlídek kanalizace, drenáží a přípojek UV**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

| | |
|--------------------------------------|--|
| se sídlem | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle |
| IČO: | 659 93 390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | |
| zastoupeno: | |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | |

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.

| | |
|------------------------------|---|
| se sídlem | Heleny Malířové 282/11, Praha 6, 169 00 |
| IČO: | 264 73 224 |
| DIČ: | CZ264 73 224 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84495 |
| právní forma: | s.r.o. |
| zastoupené: | |
| e-mail: | |
| tel: | |

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000044 ze dne 24. 6. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2020 (dále jen „Smlouva“), v části čl. IV Doba plnění odst. 4.2, a části čl. V. Cena za poskytování služeb na základě čl. 13.1 Obchodních podmínek a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku, kterým se prodlužuje Doba plnění Smlouvy, je, že Zhotovitel stavby „D3 0309 /II Ševětín – Borek“ dosud nepředložil, anebo nedoplnil veškeré kamerové prohlídky kanalizace, drenáží a přípojek UV na stavební objekty a nepředal je Poskytovateli k vyhodnocení.
- 3) Důvodem rozšíření předmětu plnění a tím navýšení Ceny za poskytování služeb je, že Zhotovitel stavby „D3 0309/II Ševětín – Borek“ předložil k posouzení SO 321 – Úprava meliorací, který dosud není součástí Smlouvy a je tedy třeba tento stavební objekt ve Smlouvě upravit. Dalším důvodem navýšení Ceny za poskytování služeb je rozšíření předmětu plnění u SO 101, SO 103 a SO 114.1. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné zajistit poskytování služeb spočívajících v odborné technické pomoci Objednateli při vyhodnocování kamerových prohlídek kanalizace, drenáží a přípojek UV a dalších uvedených ve Smlouvě nebo z ní vyplývajících.

II.**1) Nové znění čl. IV. - DOBA PLNĚNÍ**

Odst. 4.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 03. 2021.

(dále jen „**Doba plnění**“).

2) Nové znění čl. V. – CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Odst. 5.1. Nabídková cena dle Smlouvy se zvyšuje o částku **98 900,- Kč** bez DPH. Odměna za poskytované služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku, byla nově sjednána ve výši **543 288,- Kč** bez DPH (slovy: pět set čtyřicet tři tisíce dvě stě osmdesát osm korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných služeb dle Smlouvy o poskytování služeb bez DPH činí:

444 388,00 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle Dodatku činí:

98 900,00 Kč

Nová cena za poskytování služeb bez DPH:

543 288,00 Kč

DPH 21%:

114 090,48 Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

657 378,48 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne: 26. 11. 2020

V Praze dne: 27. 11. 2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Soupis prací – vyhodnocení TV prohlídek - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb stavby D3 0309/II dle Dodatku č. 2

D3 st. 0309/II

Soupis prací - vyhodnocení TV prohlídek

| Stavební objekt | Předmět | Výměra dle SSD | jednotková cena (Kč) | Celková cena dle SSD | navýšení výměry (m) | cena dodatek č. 2 (Kč) | celková cena včetně dodatku č. 2 |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| SO 101 | Drenáže | 20 838 | | | | | |
| SO 102 | Drenáže | 876 | | | | | |
| SO 103 | Drenáže | 455 | | | | | |
| SO 104 | Drenáže | 275 | | | | | |
| SO 105 | Drenáže | 240 | | | | | |
| SO 114.1 | Drenáže | 610 | | | | | |
| SO 132 | Drenáže | 80 | | | | | |
| SO 301.A | Kanalizace a přípojky | 104 | | | | | |
| SO 301.b | Kanalizace a přípojky | 1 792 | | | | | |
| SO 301.C | Kanalizace a přípojky | 1 108 | | | | | |
| SO 301.D | Kanalizace a přípojky | 2 107 | | | | | |
| SO 301.E | Kanalizace a přípojky | 3 044 | | | | | |
| SO 301.F | Kanalizace a přípojky | 5 918 | | | | | |
| SO 302.1 | Kanalizace a přípojky | 45 | | | | | |
| SO 302.2 | Kanalizace a přípojky | 33 | | | | | |
| SO 302.3 | Kanalizace a přípojky | 274 | | | | | |
| SO 302.4 | Kanalizace a přípojky | 118 | | | | | |
| SO 302.5 | Kanalizace a přípojky | 98 | | | | | |
| SO 303 | Kanalizace a přípojky | 259 | | | | | |
| SO 321 | Kanalizace a přípojky | 0 | | | | | |
| Celkem bez DPH | | | | 444 388,00 Kč | 2 130 | 98 900,00 | 543 288,00 |
| DPH % | | | | 93 322,00 Kč | | 20 769,00 | 114 090,48 |
| Cena celkem s DPH | | | | 537 710,00 Kč | | 119 669,00 | 657 378,48 |