

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci sta [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a T [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo původní smlouvy: CES 2954/19

a

**KOMASTAV DS s.r.o.**

se sídlem Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25476696, DIČ: CZ25476696

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 19902

Bank.spojení : ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu 1038027/0300

zastoupená: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem  
dne 20.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou  
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - 1.2.1. Předmět smlouvy – čl 4, bod 4.1  
Jedná se o chybu PD, kdy skutečný průměr kanalizační stoky k ČS je DN 600mm místo DN 500mm uvedené v GIS. Z tohoto důvodu bylo potřeba zhotovit revizní šachtu, kde došlo k redukci z DN 600mm na DN 500mm a změně bezpečnostního přepadu z DN 300mm na DN 500mm.  
Při provádění řízeného protlaku předepsanou technologií se narazilo na skalní masiv, což zabránilo jeho zhotovení a úsek pod silnicí se musel provést řízeným horizontálním podvrtem.
  - 1.2.2. Cena díla - čl.5, bod 5.1  
Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:  
Cena celkem : 5 530 727,24 Kč  
(Cena s DPH 21 % činí 6 692 179,96)  
S ohledem na změny se cena upravuje takto:  
dle ZL č.1 se cena zvyšuje o : 162 088,75 Kč (Cena s DPH 21% činí 196 127,39 Kč)  
Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:  
**Cena díla dle změny ZL č.1 činí 5 692 815,99 Kč ( bez DPH)**  
Cena s DPH činí 7 040 247,39 Kč
  - 1.2.3. Termín provedení díla – čl.7, bod 7.8.3  
Původní termín dokončení díla byl 7 měsíců od předání staveniště t.j do **16.10.2020**  
S ohledem na změny se termín dokončení upravuje takto:  
dle ZL č.1 se termín dokončení prodlužuje o **56 dnů**, tj. do **11.12.2020**
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.1, více a méně práce
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne .. . . .

V Ústí n.L. dne 30.10.2020



**Ing. Bronislav Spicak**

**Jan Koník**

**generální ředitel**

**jednatel společnosti**

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

**KOMASTAV DS s.r.o**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Pítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469



**KOMASTAV DS s.r.o.**

Revoluční 551/6

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 76 696 ②

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 1/2020	
Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum:	
Název akce: DC023042 Jílové, Modrá - odstranění výusti DC 58 a rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem	Faxem:	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Ano – viz příloha č.1 – rozpočet			
Popis a zdůvodnění změny :					
<b>IO 01.1 - ČSOV:</b>					
Vícepráce a méněpráce. Původní kanalizační stoka na přítoku je ve skutečnosti DN 600mm oproti DN500 uvedené v GIS. Proto a také z důvodu využití původního hradítka DN500 v ČSOV s přijatelnou výškou vůči okolnímu terénu bylo potřeba před nátokem do ČSOV zhotovit betonovou revizní šachtu, kde dojde k redukci potrubí z DN 600 na DN 500mm (kapacitně vyhovující). Po zkušenostech z jiné podobné stavby projektant v průběhu stavby navrhl bezpečnostní přepad v profilu DN500 namísto původního navrhovaného DN 300mm pro snížení rizika vzdouvání vody v ČSOV a v napojené stoce. Chyba PD.					
<b>IO 01.2 – Kanalizační výtlak :</b>					
Vícepráce a méněpráce. Při provádění řízeného protlaku předepsanou technologií se narazilo na skalní masiv, což zabránilo zhotovení řízeného protlaku. Úsek kanalizace pod silnicí bude proveden řízeným horizontálním vrtáním.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny</b>					
		<b>Celkem :</b>	<b>162 088,75 Kč</b>		
		<b>DPH 21 % :</b>	<b>34 038,64 Kč</b>		
		<b>Celkem vč.DPH :</b>	<b>196 127,39 Kč</b>		
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			<b>Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):</b>		
Cena dle SoD	5.530.727,24		je do 11.12.2020		
ZL 1	162.088.75		o 56 (padesátšest) dnů		
<b>Celkem</b>	<b>5 692 815,99 Kč bez DPH</b>				
Navrhovanou změnou dojde k povýšení rozpočtu o částku: <b>162 088,75 Kč bez DPH tj. 2,93 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ činí <b>214 024,55 Kč bez DPH, tj. 3,87 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ činí <b>51 935,80 Kč bez DPH, tj. 0,94 %</b> nabídkové ceny.					
Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ činí <b>4,81 %</b> nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.10.2020

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 20.10.2020

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum 23.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.