

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:19002

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 04. 2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDAKCE]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

ISTAR. společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

se sídlem: Drážďanská 856/74B
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646
zastoupená: Daniel Příbyl, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 7906411/0100
telefon: [REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je [REDAKCE]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je p [REDAKCE]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Tímto Dodatkem se mění cena díla. Důvodem je změna díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 2.140,06 Kč bez DPH.

Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla dle SoD o částku 2.140,06 Kč bez DPH.

Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Cena za dílo

3.1 Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Celková cena dle SoD:		
48.894.425,92 Kč	10.267.829,44 Kč	59.162.255,36 Kč

Cena dle dodatku č. 1 - Změnový list č. 1 a 2		
299.386,67 Kč	62.871,20 Kč	362.257,87 Kč
Cena dle dodatku č. 2 - Změnový list č. 3		
2.140,06 Kč	449,41 Kč	2.589,47 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č. 1 a 2.		
49.195.952,65 Kč	10.331.150,05 Kč	59.527.102,70 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

ZL č. 3

4.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 48099469, DIČ CZ48099469

ISTAR, společnost s ručením omezeným
(spol s r.o.)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03	
Zhotovitel: ISTAR, s.ro. Drážďanská 856/74B 400 07 Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 10.11.2020	
Název akce: DC007023 Děčín, Teplická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr		
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Změna č.10: Snížení nivetety výkopu dna potrubí BE 1 KATH na stoce 2 mezi RŠ NAP (Ovčí můstek) a RŠ 2.7 o 100 mm pro připojení bočních přípojek do potrubí stoky 2 a zajištění provádění vrtání přípojek nad úroveň čedičové vystýlky potrubí v dostatečné výšce. Dle zjištění skutečného stavu potrubí a přípojek (výška připojení) bude nutné zajistit provedení navrtávek bočních přípojek nad úroveň čedičového obkladu nového potrubí (dle technických pokynů výrobce potrubí).</p> <p>Změna č.11: Změna režimu DIO + DIR II. etapa r. 2020 (úplná uzavírka Ovčí můstek). Na základě reálných šířkových poměrů v prostoru křižovatky ul. Teplická/Pivovarská, bude provedeno napojení stoky splaškové kanalizace 2 a vodovodního řádu za plné uzavírky provozu a jeho převedení do ul. Teplická. Jedná se o úsek od napojovací šachty SK Š 2.0 ve staničení 0,000-0,020 (úsek mimo křižovatku). V souvislosti se změnou na úpravu DIO+DIR bylo Policií ČR vydáno rozhodnutí na úpravu rozsahu dopravního značení a přechodu pro chodce u vlakového nádraží semaforovým systémem. PD uvažovala provádění prací při zachování jednosměrného provozu v ul. Teplická (realizace stoky 2). Po provedení místního šetření byla navržena změna z důvodu zajištění bezpečnosti provozu.</p> <p>Změna č.12: Atypické napojení stoky 1 do RŠ 1 v ul. Čsl. Mládeže – z důvodu zahájení realizace stoky 1 od Š 2 bude nutné dopojit tuto stoku po dokončení napojovací šachty Š1 po směru toku (původně PD řešila proti směru toku) splašků a následně napojit do spádiště přesně mimo skladbu BE potrubí. Bude provedeno řezání potrubí BE V 500/750 v požadované délce a úhlu napojení diamantovým řezným lankem bez poškození čedičové vystýlky potrubí.</p> <p>Změna č. 13: Šachta Š 10 v ul. Žižkova bude provedena jako spádišťová s napojením boční stoky z ul. Žižkova (KA DN 500) z důvodu jiné nivelety stoky z ul. Žižkova než předpokládala PD. Bude provedeno navrtání vývrtu pr. 600 mm a obklad dna a stěn čedičovým obkladem včetně napojení KA DN 500 do ul. Žižkova. PD neřešila niveletu napojení stoky z ul. Žižkova do nově budované šachty Š 10.</p> <p>Změna č. 14: PD řeší sanaci armaturní komory v ul. Teplická-Ruská, tato varianta na základě rozhodnutí objednatele bude zaměněna za vybourání a propojení potrubí řadů, osazení šoupat dle PD včetně ovládacích tyčí šoupat. Jedná se o nové technické řešení, které bude výhodnější pro zajištění vodovodního řádu.</p> <p>Změna č. 14a: Odpočet navrženého řešení provedení sanace armaturní komory v ul. Teplická - Ruská.</p> <p>Změna č. 15: Skalní výhoz ve dně rýhy stoky 2 od staničení 0,057 – 0,153. Při odtěžování výkopku v trase stoky 2 byly zjištěny polohy tvrdých skalních hornin, které nejsou těžitelné běžným způsobem. Jedná se o skalní výhozy pískovců, slabě navětralých, řídké rozpukaných – zatříděných dle RTS 800.1 do třídy těžitelnosti 5 (inženýrsko-geologického posudek Mgr. Libora Novotného) Těžba bude provedena pomocí hydraulického kladiva, skalní frézy a ručních hydraulických nebo elektrických kladiv.</p> <p>Změna č. 15a: Skalní výhoz ve dně rýhy – odpočet původního řešení zemních prací dle PD.</p>					

Změna č. 16: Na konci stoky 1 je dle PD v Š14 provedeno kolmé napojení stávající stoky do ul. Na Úpatí přes stávající šachtu. Při provádění byl zjištěn havarijní stav této šachty. Bude provedena nová revizní šachta Š14 a obnova místní uliční vpusti.

Změna č. 17: Navýšení rozsahu živičných konstrukcí komunikace dle nového vyjádření správce komunikace ŘSD (vydáno po ohlášení prací 6/2020). Prostor napojení stoky 2 na Š 2.0 a vodovodního řadu (Ovčí můstek-křížovatka Teplická/Pivovarská) je umístěn v prostoru silnice I/13 ve správě ŘSD. Dle požadavku vyjádření ŘSD bude provedena výměra dle nového vyjádření.

Změna č. 17a: Odpočet provedení asfaltových ploch silnice I/13 dle PD

Změna č. 18: Na základě reálných šířkových poměrů v prostoru ul. Teplická (úsek Ovčí můstek-Jeronýmova) je nutné dle požadavku Policie ČR v souvislosti s převedením obousměrného provozu ze silnice I/13 do ul. Teplická provést zásyp všech montážních jam na úseku náhradního vodovodu III. Etapy provádění prací.

Změna č. 19: Odpočet původního řešení spádišťové šachty IO 01.3 – realizace bude provedena v rámci prací ul. Čsl. Mládeže jinou firmou.

Změna č. 20: Odpočet části komunikací – KSC – nebylo realizováno po dohodě s vlastníkem komunikace (SM Děčín), s ohledem na budoucí revitalizaci komunikace v ul. Teplická.

Změna č. 21: Zimní opatření náhradní vodovod – provedeno po dohodě s investorem v úseku stoky 1 (ul. Ruská-Prokopa Holého) pro realizaci prací v zimním období od 1/2020.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změn:

Celkem **2 140,06** Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): prodloužení termínu o
Cena dle SoD 48 894 425,92 Kč bez DPH	0
ZL č.1 437 009,39 Kč bez DPH	kalendářních dnů, tj.
ZL č.2 - 137 622,72 Kč bez DPH	
ZL č.3 2 140,06 Kč bez DPH	
Nová cena díla 49 195 952,65 Kč bez DPH	

Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: **2 140,06** Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **2 234 667,29** Kč bez DPH, tj. **4,57 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – **2 232 527,23** Kč bez DPH, tj. **4,57 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **2 756 554,57** Kč bez DPH, tj. **5,64 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – **2 317 405,12** Kč bez DPH, tj. **4,74 %** nabídkové ceny.

Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1+2+3) o částku: **301 526,73** Kč bez DPH

Cena víceprací všech Změnových listů (ZL č. 1+2+3) této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **5 073 959,69** Kč bez DPH, tj. **10,38 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis ..

datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD, nové položky byly použity z aktuálního ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.11.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 20.11.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Datum 20.11.2020

Datum 20.11.20

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.