

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 93/2020

### „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Kopřivnice</b>
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxx

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Sídlo:	Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen:	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava,
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

(„zhotovitel“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 Smlouvy (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven ve změnových listech a položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1-2 tohoto dodatku ke smlouvě.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy v kapitole 5. „Cena díla“, a to na základě změnových listů č. 15-36, které jsou přílohou toho dodatku.
- 1.4. Odůvodnění provedených změn:

### **Změna č. 15 – provedení prací souvisejících se sanačním opatřením**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce o nerealizaci sanačních opatření na zemní pláni v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr. Při odkopu konstrukčních vrstev v úseku nového vjezdu z ul. Husova bylo zjištěno, že zemní pláň, kterou tvoří hrubozrnný a nenamrzavý materiál, je dostatečně únosná. Únosnost byla ověřena pomocí statických zátěžových zkoušek. Tyto méněpráce vznikly z důvodu, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **Změna č. 16 – provedení prací souvisejících s odstraněním podkladních betonových vrstev komunikací**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o nerealizaci stavebních prací spočívajících v odstranění podkladních betonových vrstev komunikací v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr, neboť po provedení kontrolních vrtů a následně po odfrézování živичného krytu komunikací bylo zjištěno, že podkladní vrstvy komunikací nejsou tvořeny betonem, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Tyto méněpráce vznikly z důvodu, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **Změna č. 17 – provedení prací souvisejících s realizací odkopu zeminy v zásypu**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o odkop zeminy v násypu ve větším rozsahu, než byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměr. Při realizaci stavebních prací souvisejících s přípravou úrovně požadované nivelety pláně bylo zjištěno, že násyp zeminy v místě před objektem budoucí restaurace je nutno odtěžit ve větším rozsahu, než byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměr. Tyto vícepráce vznikly z důvodu nesouladu, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 18 – provedení prací souvisejících s napojením kanalizační stoky**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o napojení kanalizační stoky C na stávající areálovou kanalizaci, která se ve skutečnosti nachází ve větší hloubce, než bylo předpokládáno projektovou dokumentací a výkazem výměr. Při realizaci stavebních prací souvisejících s napojením kanalizační stoky C na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že se stávající kanalizační potrubí nachází o 2.33 m hlouběji, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Tyto vícepráce vznikly z důvodu nesouladu, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 19 – provedení prací souvisejících s odstraněním vrstvy štěrkodrti**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o odstranění vrstvy štěrkodrti z plochy určené k ozelenění a výsadbě stromů. Při realizaci stavebních prací souvisejících s úpravou plochy určené pro ozelenění bylo zjištěno, že se v ploše nachází vrstva štěrkodrti, kterou je nutno z plochy odstranit. Tyto vícepráce vznikly z důvodu, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 20 – doplnění stavebních prací o stožár veřejného osvětlení, kabelové vedení a kabelové chráničky**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o realizaci stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr, ale jejich provedení je pro realizaci díla nezbytné. Jedná se o doplnění stožáru veřejného osvětlení, doplnění kabelového vedení a doplnění kabelové chráničky. Tyto vícepráce vznikly z důvodu nezbytnosti a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 21 – změna v technologii při demolici betonové zdi podél objektu budoucí restaurace**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ mění objednatel technologii demolice betonové zdi podél objektu budoucí restaurace, než bylo předpokládáno. Objednatel požaduje po zhotoviteli změnu technologie bourání betonové zdi na základě dodatečně zpracovaného technologického postupu demoličních prací projektantem. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

#### **Změna č. 22 – provedení prací souvisejících s vybouráním asfaltového povrchu**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o vybourání asfaltového povrchu z plochy určené pro výstavbu nových garáží. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že nově navržená příjezdová komunikace a plocha u plánovaných garáží výškově koliduje se stávající nerovnou asfaltovou plochou. Stávající asfaltovou plochu je nutno vybourat a nahradit podkladem z recyklátu a zeminou. Tyto vícepráce vznikly z důvodu nesouladu, který zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 23 – provedení nového asfaltového povrchu namísto opravy poškozených částí u objektu pro Slovenskou strelu**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ mění objednatel realizaci části komunikace u objektu pro Slovenskou strelu související s realizací nového asfaltového povrchu. Objednatel požaduje po zhotoviteli realizaci nového asfaltového povrchu části komunikace, která vzájemně propojuje dvě nově provedená tělesa komunikací. Dle projektové dokumentace a výkazu výměr měla být provedena pouze oprava poškozených částí tohoto úseku asfaltové komunikace. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

#### **Změna č. 24 – provedení prací souvisejících s bouráním částí základů**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o bourání částí základů z prostého betonu a železobetonu zbourané betonové zdi podél objektu budoucí restaurace. Vzhledem ke skutečným výškovým poměrům na stavbě je nutno dodatečně vybourat části betonového základu zbourané zdi z důvodu napojení dešťových svodů na kanalizaci. Tyto vícepráce vznikly z důvodu nesouladu, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 25 – změna způsobu odvedení dešťových vod podél objektu muzea**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ mění objednatel způsob odvedení dešťových vod z manipulační plochy podél objektu muzea. Vzhledem k navrženým spádům manipulační plochy objednatel požaduje po zhotoviteli provedení liniového žlabu podél plochy namísto navržených kanalizačních vpustí. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

#### **Změna č. 26 – změna provedení schodiště a zábradlí před objektem budoucí restaurace**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ mění objednatel provedení schodiště a zábradlí před objektem budoucí restaurace. Objednatel požaduje po zhotoviteli provedení změny v konstrukci schodiště z pohledového betonu a zábradlí. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

#### **Změna č. 27 – změna provedení části stavby u sjezdu k objektu muzea**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ mění objednatel provedení části stavby u sjezdu k objektu muzea. Objednatel požaduje po zhotoviteli provedení změny části stavby u sjezdu k objektu muzea. Změna spočívá v terénních úpravách, ozelenění svahu a úpravě rozsahu provedení cementobetonového krytu manipulační plochy. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

#### **Změna č. 28 – změna technologie pokládky dlažby**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ mění objednatel technologii pokládky dlažby. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

#### **Změna č. 29 – provedení prací souvisejících s doplněním chybějícího materiálu do krytu manipulační plochy**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o doplnění chybějícího materiálu do podkladních vrstev cementobetonového krytu manipulační plochy. Na základě skutečných výškových poměrů na stavbě je nutno doplnit podkladní vrstvy cementobetonového krytu štěrkodrtí. Tyto vícepráce vznikly z důvodu, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 30 – provedení prací souvisejících s odstraněním nalezených betonových panelů v ploše k ozelenění**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o odstranění nalezených betonových panelů skrytých pod vrstvou zeminy v ploše k ozelenění. Při přípravě plochy pro ozelenění byly nalezeny poškozené betonové panely, které je nutno odstranit. Panely jsou ve stavu, který neumožňuje jejich další využití. Tyto vícepráce vznikly z důvodu nesouladu, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 31 – změna provedení násypu pod okapovým chodníkem a chodníkem na severní straně objektu muzea**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ mění objednatel způsob provedení násypu pod okapovým chodníkem a chodníkem na severní straně objektu muzea. Objednatel požaduje po zhotoviteli v rámci provádění násypu ze štěrkodrti pod okapový chodník provést násyp pod budoucí chodník podél objektu. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

#### **Změna č. 32 – doplnění stavebních prací o výztuž do cementobetonového krytu manipulační plochy**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o realizaci stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr, ale jejich provedení je pro realizaci díla nezbytné. Jedná se o doplnění výztuže do cementobetonového krytu manipulační plochy, kdy je třeba vložit do cementobetonového krytu ocelovou výztuž. Tyto vícepráce vznikly z důvodu nezbytnosti a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **Změna č. 33 – nahrazení zátěžových zkoušek lehkou dynamickou deskou za provedení statických zatěžovacích zkoušek**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ nahrazuje objednatel provedení zátěžových zkoušek lehkou dynamickou deskou za provedení statických zatěžovacích zkoušek. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

### **Změna č. 34 – nahrazení sloupku s erbem za sloupek bez erbu**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ nahrazuje objednatel zahrazovací sloupek s erbem za sloupek bez erbu. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

### **Změna č. 35 – provedení prací souvisejících s oplocením**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o neprovedení oplocení v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

### **Změna č. 36 – provedení prací souvisejících s odstraněním křovin, stožárů veřejného osvětlení, jejich rozvodů a vyplnění kanalizace**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o neprovedení odstranění křovin, vyplnění stávající kanalizace CPS směsí, odstranění stávajících stožárů veřejného osvětlení a jejich rozvodů v rozsahu, jaký byl dán projektovou dokumentací. Tyto méněpráce vznikly z důvodu nesouladu, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se cena díla mění následovně:

Původní cena díla:

Cena bez DPH:	27 407 045,67 Kč
DPH 21 %:	5 755 479,59 Kč
Cena s DPH	33 162 525,26 Kč

se na základě změnových listů č. 1-4 mění na:

Cena bez DPH:	27 648 374,94 Kč
DPH 21 %:	5 806 158,74 Kč
Cena s DPH:	33 454 533,68 Kč

se na základě změnových listů č. 5-14 mění na:

Cena bez DPH:	28 776 173,09 Kč
DPH 21 %:	6 042 996,35 Kč
Cena s DPH:	34 819 169,44 Kč

se na základě změnových listů č. 15-36 mění na:

Cena bez DPH: 29 396 615,45 Kč

DPH 21 %: 6 173 289,24 Kč

Cena s DPH: 35 569 904,69 Kč

1.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 2.3. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 2.4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.8. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a dále ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2.9. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice dne 24. 11. 2020 na své 57. schůzi usnesením č. 1436.
- 2.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – změnové listy č. 15-36  
Příloha č. 2 – položkový rozpočet

V Kopřivnici dne 01.12.2020

V Ostravě dne 04. 12. 2020

---

za objednatele  
Ing. Miroslav Kopečný  
Starosta

---

za zhotovitele  
Ing. Jiří Malík a Ing. René Suchan  
Na základě plné moci

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 15		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	fotodokumenace		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 15		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Méněpráce související s nerealizací sanačních opatření na zemní pláni v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při odkopu konstrukčních vrstev v úseku nového vjezdu z ul. Husova bylo zjištěno, že zemní pláň, kterou tvoří hrubozrnný a nenamrzavý materiál, je dostatečně únosná. Únosnost byla ověřena pomocí statických zátěžových zkoušek.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				



**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet, fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Méněpráce související s nerealizací sanačních opatření na zemní pláni v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při odkopu konstrukčních vrstev v úseku nového vjezdu z ul. Husova bylo zjištěno, že zemní pláň, kterou tvoří hrubozrnný a nenamrzavý materiál, je dostatečně únosná. Únosnost byla ověřena pomocí statických zátěžových zkoušek.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-103 473,60 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>-103 473,60 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 16		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	fotodokumenace		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 16		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Méněpráce související s nerealizací stavebních prací spočívajících v odstranění podkladních betonových vrstev stávajících komunikací v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po provedení kontrolních vrtů a následně po odfrézování živičného krytu stávajících komunikací bylo zjištěno, že podkladní vrstvy komunikací nejsou tvořeny betonem, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a výkazu výměr.				
Počet připojených listů specifikací:		2		
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet, fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Méněpráce související s nerealizací stavebních prací spočívajících v odstranění podkladních betonových vrstev stávajících komunikací v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po provedení kontrolních vrtů a následně po odfrézování živičného krytu stávajících komunikací bylo zjištěno, že podkladní vrstvy komunikací nejsou tvořeny betonem, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a výkazu výměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-353 580,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>-353 580,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	fotodokumenace		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 17		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s realizací odkopu zeminy v násypu v rozsahu větším než byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměr.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při realizaci stavebních prací souvisejících s přípravou úrovně požadované nivelety pláně bylo zjištěno, že násyp zeminy v místě před objektem budoucí restaurace je nutno odtěžit ve větším rozsahu, než byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměr.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet, fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s realizací odkopu zeminy v násypu v rozsahu větším než byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměř.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při realizaci stavebních prací souvisejících s přípravou úrovně požadované nivelety pláně bylo zjištěno, že násyp zeminy v místě před objektem budoucí restaurace je nutno odtěžit ve větším rozsahu, než byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměř.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>73 115,06 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>73 115,06 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 18		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	fotodokumenace		
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 18			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s realizací napojení kanalizační stoky C na stávající areálovou kanalizaci, která se ve skutečnosti nachází ve větší hloubce, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a výkazu výměr.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při realizaci stavebních prací souvisejících s napojením kanalizační stoky C na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že se stávající kanalizační potrubí nachází o 2.33 m hlouběji, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet, fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b>  Vícepráce související s realizací napojení kanalizační stoky C na stávající areálovou kanalizaci, která se ve skutečnosti nachází ve větší hloubce, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a výkazu výměr.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Při realizaci stavebních prací souvisejících s napojením kanalizační stoky C na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že se stávající kanalizační potrubí nachází o 2.33 m hlouběji, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>34 470,86 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>34 470,86 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	fotodokumenace		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 19		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s odstraněním vrstvy štěrkodrti z plochy určené k ozelenění a výsadbě stromů.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při realizaci stavebních prací souvisejících s úpravou plochy určené pro ozelenění bylo zjištěno, že se v ploše nachází vrstva štěrkodrti, kterou je nutno z plochy odstranit.				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet, fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s odstraněním vrstvy štěrkodrti z plochy určené k ozelenění a výsadbě stromů.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při realizaci stavebních prací souvisejících s úpravou plochy určené pro ozelenění bylo zjištěno, že se v ploše nachází vrstva štěrkodrti, kterou je nutno z plochy odstranit.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>90 260,92 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>90 260,92 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 20		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 20.1, 20.2, 20.3		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s realizací stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr, ale jejich provedení je pro realizaci díla nezbytné.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna 20.1 – Je nutno doplnit stožár veřejného osvětlení. Změna 20.2 – Je nutno doplnit kabelové vedení. Změna 20.3 – Je nutno doplnit kabelové chráničky.				
Počet připojených listů specifikací:	4			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet: Změna č. 20.1, 20.2, 20.3



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s realizací stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr, ale jejich provedení je pro realizaci díla nezbytné.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna 20.1 – Je nutno doplnit stožár veřejného osvětlení. Změna 20.2 – Je nutno doplnit kabelové vedení. Změna 20.3 – Je nutno doplnit kabelové chráničky.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>125 395,96 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>125 395,96 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 21		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	fotodokumenace		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 21		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s demolicí betonové zdi podél objektu budoucí restaurace jinou technologií než bylo předpokládáno.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli změnu technologie bourání betonové zdi na základě dodatečně zpracovaného technologického postupu demoličních prací projektantem.				
Počet připojených listů specifikací:		2		
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet, fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s demolicí betonové zdi podél objektu budoucí restaurace jinou technologií než bylo předpokládáno.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli změnu technologie bourání betonové zdi na základě dodatečně zpracovaného technologického postupu demoličních prací projektantem.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>19 255,18 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>19 255,18 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 22		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 22		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s vybouráním asfaltového povrchu z plochy určené pro výstavbu nových garáží.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že nově navržená příjezdová komunikace a plocha u plánovaných garáží výškově koliduje se stávající nerovnou asfaltovou plochou. Stávající asfaltovou plochu je nutno vybourat a nahradit podkladem z recyklátu a zeminou.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s vybouráním asfaltového povrchu z plochy určené pro výstavbu nových garáží.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že nově navržená příjezdová komunikace a plocha u plánovaných garáží výškově koliduje se stávající nerovnou asfaltovou plochou. Stávající asfaltovou plochu je nutno vybourat a nahradit podkladem z recyklátu a zeminou.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>171 813,54 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>171 813,54 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 23		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 23.1, 23.2		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související s realizací nového asfaltového povrchu části komunikace u objektu pro Slovenskou strelu.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli realizaci nového asfaltového povrchu části komunikace, která vzájemně propojuje dvě nově provedená tělesa komunikací. Dle projektové dokumentace a výkazu výměr měla být provedena pouze oprava poškozených částí tohoto úseku asfaltové komunikace. Změna 23.1 – Vícepráce související s realizací nového asfaltového povrchu komunikace Změna 23.2 – Méněpráce související s realizací nového asfaltového povrchu komunikace				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				



**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet 23.1, 23.2

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související s realizací nového asfaltového povrchu části komunikace u objektu pro Slovenskou strelu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli realizaci nového asfaltového povrchu části komunikace, která vzájemně propojuje dvě nově provedená tělesa komunikací. Dle projektové dokumentace a výkazu výměr měla být provedena pouze oprava poškozených částí tohoto úseku asfaltové komunikace. Změna 23.1 – Vícepráce související s realizací nového asfaltového povrchu komunikace Změna 23.2 – Méněpráce související s realizací nového asfaltového povrchu komunikace</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-34 927,13 Kč</b>	<b>207 970,50 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>173 043,37 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 24		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	fotodokumentace		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 24		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s bouráním částí základů z prostého betonu a železobetonu zbourané betonové zdi podél objektu budoucí restaurace.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vzhledem ke skutečným výškovým poměrům na stavbě je nutno dodatečně vybourat části betonového základu zbourané zdi z důvodu napojení dešťových svodů na kanalizaci.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s bouráním částí základů z prostého betonu a železobetonu zbourané betonové zdi podél objektu budoucí restaurace.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vzhledem ke skutečným výškovým poměrům na stavbě je nutno dodatečně vybourat části betonového základu zbourané zdi z důvodu napojení dešťových svodů na kanalizaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>25 296,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>25 296,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 25		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b>				
SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 25		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
Vícepráce a méněpráce související se změnou způsobu odvedení dešťových vod z manipulační plochy podél objektu muzea.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Vzhledem k navrženým spádům manipulační plochy objednatel požaduje po zhotoviteli provedení liniového žlabu podél plochy namísto navržených kanalizačních vpustí.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související se změnou způsobu odvedení dešťových vod z manipulační plochy podél objektu muzea.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vzhledem k navrženým spádům manipulační plochy objednatel požaduje po zhotoviteli provedení liniového žlabu podél plochy namísto navržených kanalizačních vpustí.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-27 832,72 Kč</b>	<b>100 311,95 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>72 479,23 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 26		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b>				
SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 26		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
Vícepráce a méněpráce související se změnou provedení schodiště a zábradlí před objektem budoucí restaurace.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Objednatel požaduje po zhotoviteli provedení změny v konstrukci schodiště z pohledového betonu a zábradlí.				
Počet připojených listů specifikací:				1
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související se změnou provedení schodiště a zábradlí před objektem budoucí restaurace.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli provedení změny v konstrukci schodiště z pohledového betonu a zábradlí.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-116 791,66 Kč</b>	<b>84 202,06 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>-32 589,60 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 27		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b>				
SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 27		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
Vícepráce a méněpráce související se změnou provedení části stavby u sjezdu k objektu muzea.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Objednatel požaduje po zhotoviteli provedení změny části stavby u sjezdu k objektu muzea. Změna spočívá v terénních úpravách, ozelenění svahu a úpravě rozsahu provedení cementobetonového krytu manipulační plochy.				
Počet připojených listů specifikací:		2		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související se změnou provedení části stavby u sjezdu k objektu muzea.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli provedení změny části stavby u sjezdu k objektu muzea. Změna spočívá v terénních úpravách, ozelenění svahu a úpravě rozsahu provedení cementobetonového krytu manipulační plochy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-192 966,02 Kč</b>	<b>110 298,44 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>-82 667,58 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 28		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 28		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související se změnou technologie pokládky dlažby.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli kladení žulové dlažby – desek do cementové malty namísto do lože z kameniva.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související se změnou technologie pokládky dlažby.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli kladení žulové dlažby – desek do cementové malty namísto do lože z kameniva.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-94 953,42 Kč</b>	<b>138 768,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>43 814,58 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 29		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 29		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s doplněním chybějícího materiálu do podkladních vrstev cementobetonového krytu manipulační plochy.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě skutečných výškových poměrů na stavbě je nutno doplnit podkladní vrstvy cementobetonového krytu štěrkodrtí.				
Počet připojených listů specifikací:				1
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s doplněním chybějícího materiálu do podkladních vrstev cementobetonového krytu manipulační plochy.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě skutečných výškových poměrů na stavbě je nutno doplnit podkladní vrstvy cementobetonového krytu štěrkodrtí.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>151 332,84 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>151 332,84 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s odstraněním nalezených betonových panelů skrytých pod vrstvou zeminy v ploše k ozelenění.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při přípravě plochy pro ozelenění byly nalezeny poškozené betonové panely, které je nutno odstranit. Panely jsou ve stavu, který neumožňuje jejich další využití.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>43 853,40 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>43 853,40 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 31		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 31		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s provedením násypu pod okapovým chodníkem a chodníkem na severní straně objektu muzea.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli v rámci provádění násypu ze štěrkodrti pod okapový chodník provést násyp pod budoucí chodník podél objektu				
Počet připojených listů specifikací:				1
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				



**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s provedením násypu pod okapovým chodníkem a chodníkem na severní straně objektu muzea.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli v rámci provádění násypu ze štěrkodrti pod okapový chodník provést násyp pod budoucí chodník podél objektu</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>207 982,57 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>207 982,57 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 32		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 32		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce související s doplněním výztuže do cementobetonového krytu manipulační plochy. Zhotovitel doporučuje objednateli vložit do cementobetonového krytu ocelovou výztuž. Objednatel s plošným vyztužením CB krytu souhlasí				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Zhotovitel doporučuje objednateli vložit do cementobetonového krytu ocelovou výztuž. Objednatel s plošným vyztužením CB krytu souhlasí				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b>  Vícepráce související s doplněním výztuže do cementobetonového krytu manipulační plochy. Zhotovitel doporučuje objednateli vložit do cementobetonového krytu ocelovou výztuž. Objednatel s plošným vyztužením CB krytu souhlasí</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Zhotovitel doporučuje objednateli vložit do cementobetonového krytu ocelovou výztuž. Objednatel s plošným vyztužením CB krytu souhlasí</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>148 500,69 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>148 500,69 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 33		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 33		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související s nahrazením provedení zátěžových zkoušek lehkou dynamickou deskou za provedení statických zatěžovacích zkoušek.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Zhotovitel a technický dozor doporučuje objednateli provést více statických zatěžovacích zkoušek zhutnění. Objednatel s provedením souhlasí.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související s nahrazením provedení zátěžových zkoušek lehkou dynamickou deskou za provedení statických zatěžovacích zkoušek.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Zhotovitel a technický dozor doporučuje objednateli provést více statických zatěžovacích zkoušek zhutnění. Objednatel s provedením souhlasí.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-36 653,40 Kč</b>	<b>34 915,32 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>-1 738,08 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 34		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 34		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související s nahrazením zahrazovacího sloupku s erbem za sloupek bez erbu.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli dodání zahrazovacích sloupků bez erbu.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 34
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce a méněpráce související s nahrazením zahrazovacího sloupku s erbem za sloupek bez erbu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje po zhotoviteli dodání zahrazovacích sloupků bez erbu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-360 772,59 Kč</b>	<b>336 922,59 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>-23 850,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 35		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 35		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Méněpráce související s neprovedením oplocení v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve skutečnosti se neprovádí oplocení v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr.				
Počet připojených listů specifikací:				1
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 35
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Méněpráce související s neprovedením oplocení v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve skutečnosti se neprovádí oplocení v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-17 929,69 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>-17 929,69 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 36		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 36		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Méněpráce související s neprovedením prací v rozsahu, který byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměr.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve skutečnosti se neprovádí v plném rozsahu odstranění křovin, vyplnění stávající kanalizace CPS směsí, odstranění stávajících stožárů veřejného osvětlení a jejich rozvodů.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 36
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	11/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Méněpráce související s neprovedením prací v rozsahu, který byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměr.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve skutečnosti se neprovádí v plném rozsahu odstranění křovin, vyplnění stávající kanalizace CPS směsí, odstranění stávajících stožárů veřejného osvětlení a jejich rozvodů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-144 343,28 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<b>-144 343,28 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY - REKAPITULACE

Název stavby : Plochy v okolí nového Technického muzea - 1.etapa

Místo stavby : Kopřivnice

Objednatel : město Kopřivnice

Celková suma VCP a MNP - dodatek č. 3

620 442,36 Kč

### Změna č : 15

#### Popis změny:

Méněpráce související s nerealizací sanačních opatření na zemní pláni v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr. Při odkopu konstrukčních vrstev v úseku nového vjezdu z ul. Husova bylo zjištěno, že zemní pláš, kterou tvoří hrubozrnný a nenamrzavý materiál, je dostatečně únosná. Únosnost byla ověřena pomocí statických zátěžových zkoušek.

Celkový rozdíl VCP a MNP

-103 473,60 Kč

### Změna č : 16

#### Popis změny:

Méněpráce související s nerealizací stavebních prací spočívajících v odstranění podkladních betonových vrstev komunikací v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr. Po provedení kontrolních vrtů a následně po odfrézování živičného krytu komunikací bylo zjištěno, že podkladní vrstvy komunikací nejsou tvořeny betonem, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Celkový rozdíl VCP a MNP

-353 580,00 Kč

### Změna č : 17

#### Popis změny:

Vícepráce související s realizací odkopu zeminy v násypu v rozsahu větším než byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměr. Při realizaci stavebních prací souvisejících s přípravou úrovně požadované nivelety pláně bylo zjištěno, že násyp zeminy v místě před objektem budoucí restaurace je nutno odtěžit ve větším rozsahu, než byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Celkový rozdíl VCP a MNP

73 115,06 Kč

### Změna č : 18

#### Popis změny:

Vícepráce související s realizací napojení kanalizační stoky C na stávající areálovou kanalizaci, která se ve skutečnosti nachází ve větší hloubce, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Při realizaci stavebních prací souvisejících s napojením kanalizační stoky C na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že se stávající kanalizační potrubí nachází o 2.33 m hlouběji, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci.

Celkový rozdíl VCP a MNP

34 470,86 Kč

### Změna č : 19

#### Popis změny:

Vícepráce související s odstraněním vrstvy šterkodrti z plochy určené k ozelenění a výsadbě stromů. Při realizaci stavebních prací souvisejících s úpravou plochy určené pro ozelenění bylo zjištěno, že se v ploše nachází vrstva šterkodrti, kterou je nutno z plochy odstranit.

Celkový rozdíl VCP a MNP

90 260,92 Kč

### Změna č : 20

#### Popis změny:

Vícepráce související s doplněním stožáru veřejného osvětlení, kabelového vedení a kabelových chrániček.

Celkový rozdíl VCP a MNP

125 395,96 Kč

**Změna č : 21****Popis změny:**

Vícepráce související s demolicí betonové zdi podél objektu budoucí restaurace jinou technologií než bylo předpokládáno. Objednatel požaduje po zhotoviteli změnu technologie bourání betonové zdi na základě dodatečně zpracovaného technologického postupu demoličních prací projektantem.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****19 255,18 Kč****Změna č : 22****Popis změny:**

Vícepráce související s vybouráním asfaltového povrchu z plochy určené pro výstavbu nových garáží. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že nově navržená příjezdová komunikace k plánovaným garážím výškově koliduje se stávající nerovnou asfaltovou plochou. Asfaltovou plochu je nutno vybourat a nahradit podkladem z recyklátu a zeminou.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****171 813,54 Kč****Změna č : 23****Popis změny:**

Vícepráce a méněpráce související s realizací nového asfaltového povrchu části komunikace u objektu pro Slovenskou strelu. Objednatel požaduje po zhotoviteli realizaci nového asfaltového povrchu části komunikace, která vzájemně propojuje dvě nově provedená tělesa komunikací. Dle projektové dokumentace a výkazu výměr měla být provedena pouze oprava poškozených částí asfaltové komunikace.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****173 043,37 Kč****Změna č : 24****Popis změny:**

Vícepráce související s bouráním částí základů z prostého betonu a železobetonu zbourané betonové zdi podél objektu budoucí restaurace. Vzhledem k výškovým poměrům na stavbě je nutno dodatečně vybourat části betonového základu zbourané zdi z důvodu napojení dešťových svodů na kanalizaci.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****25 296,00 Kč****Změna č : 25****Popis změny:**

Vícepráce a méněpráce související se změnou způsobu odvedení dešťových vod z manipulační plochy podél objektu muzea. Vzhledem k navrženým spádům manipulační plochy objednatel požaduje po zhotoviteli provedení liniového žlabu podél plochy namísto navržených kanalizačních vpustí.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****72 479,23 Kč****Změna č : 26****Popis změny:**

Vícepráce a méněpráce související se změnou provedení schodiště a zábradlí před objektem budoucí restaurace. Objednatel požaduje po zhotoviteli provedení změny v konstrukci schodiště z pohledového betonu a zábradlí.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****-32 589,60 Kč****Změna č : 27****Popis změny:**

Vícepráce a méněpráce související se změnou provedení části stavby u sjezdu k objektu muzea. Objednatel požaduje po zhotoviteli provedení změny části stavby u sjezdu k objektu muzea. Změna spočívá v terénních úpravách, ozelenění svahu a úpravě rozsahu provedení cementobetonového krytu manipulační plochy.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****-82 667,58 Kč**

**Změna č : 28****Popis změny:**

Vícepráce a méněpráce související se změnou technologie pokládky dlažby. Objednatel požaduje po zhotoviteli kladení žulové dlažby – desek do cementové malty namísto do lože z kameniva.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****43 814,58 Kč****Změna č : 29****Popis změny:**

Vícepráce související s doplněním chybějícího materiálu do podkladních vrstev cementobetonového krytu manipulační plochy. Na základě skutečných výškových poměrů na stavbě je nutno doplnit podkladní vrstvy cementobetonového krytu štěrkdrtí.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****151 332,84 Kč****Změna č : 30****Popis změny:**

Vícepráce související s odstraněním nalezených betonových panelů skrytých pod vrstvou zeminy v ploše k ozelenění. Při přípravě plochy pro ozelenění byly

**Celkový rozdíl VCP a MNP****43 853,40 Kč****Změna č : 31****Popis změny:**

Vícepráce související s provedením násypu pod okapovým chodníkem a chodníkem na severní straně objektu muzea. Objednatel požaduje po zhotoviteli v rámci provádění násypu ze štěrkdrti pod okapový chodník provést násyp pod budoucí chodník podél objektu muzea.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****207 982,57 Kč****Změna č : 32****Popis změny:**

Vícepráce související s doplněním výztuže do cementobetonového krytu manipulační plochy. Zhotovitel doporučuje objednateli vložit do cementobetonového krytu ocelovou výztuž. Objednatel s plošným vyztužením CB krytu souhlasí

**Celkový rozdíl VCP a MNP****148 500,69 Kč****Změna č : 33****Popis změny:**

Vícepráce a méněpráce související s nahrazením provedení zátěžových zkoušek lehkou dynamickou deskou za provedení statických zatěžovacích zkoušek. Zhotovitel a technický dozor doporučuje objednateli provést více statických zatěžovacích zkoušek zhutnění. Objednatel s provedením souhlasí.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****-1 738,08 Kč****Změna č : 34****Popis změny:**

Vícepráce a méněpráce související s nahrazením sloupku s erbem za sloupek bez erbu. Objednatel požaduje po zhotoviteli dodání sloupků bez erbu.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****-23 850,00 Kč****Změna č : 35****Popis změny:**

Méněpráce související s neprovedením oplocení v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve skutečnosti se neprovádí oplocení v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****-17 929,69 Kč**

**Změna č : 36**

**Popis změny:**

Méněpráce související s neprovedením prací v rozsahu, který byl dán projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve skutečnosti se neprovádí v plném rozsahu odstranění křovin, vyplnění stávající kanalizace CPS směsí, odstranění stávajících stožárů veřejného osvětlení a jejich rozvodů.

**Celkový rozdíl VCP a MNP**

**-144 343,28 Kč**

**Změna č :**

**Popis změny:**

**Celkový rozdíl VCP a MNP**