



MHMPXPEZPNHA

Stejnopis:1

**DODATEK č. 5 ke
SMLOUVĚ O DÍLO****k provedení stavby č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 – Vstavačová, Pod Zličínem,
Ostřicová“****číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000465/2017****číslo smlouvy zhotovitele: 129300/17**

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dne 21.9.2017, mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky OMI/3969/1290/2004 ze dne 28.4.2004 a dle plné moci ze dne 28.4.2004

sídlím Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8-Libeň

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372
zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
kontaktní adresa: Energie - stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb.
o DPH v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1399
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
zastoupen: Ing. Josefem Marešem, obchodním ředitelem a
Ing. Milanem Schagererem, ředitelem divize 2
na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále také jako „Smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č.5

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 9. 2017 smlouvu o dílo číslo DIL/20/05/000465/2017, ve znění Dodatku č.1 ze dne 28. 5. 2018, Dodatku č.2 ze dne 12. 9. 2019, Dodatku č.3 ze dne 19. 12. 2019 a Dodatku č.4 ze dne 29. 6. 2020, jejichž předmětem je zhotovení stavby „**TV Stodůlky, etapa 0003 – Vstavačová**“. Předmětem Dodatku č. 5 je změna lhůty pro dokončení díla.
2. Pro zajištění kolaudace dokončeného díla, ze strany zhotovitele, je nezbytné souhlasné stanovisko s kolaudací ze strany budoucího správce dokončené vodohospodářské infrastruktury, které je podmíněno uzavřením smluvního vztahu mezi provozovatelem PVK a.s. a soukromými vlastníky pozemků s vysazenou odbočkou pro domovní přípojky, které byly realizované dle projektové dokumentace v rámci SoD. Tyto smlouvy o přípojkách jsou předmětem jednání třetích stran a k termínu dokončení díla nebyly všechny smlouvy uzavřeny. Zhotovitel nemá možnost tato jednání ovlivnit. Z tohoto důvodu zhotovitel nebyl schopen zajistit kolaudaci díla jako podmínku pro dokončení stavby ve stanoveném termínu.
3. Na základě této skutečnosti se tímto Dodatkem č.5 mění lhůta pro dokončení díla takto:
Zhotovitel se zavazuje, na základě jednání s provozovatelem PVK a.s., dokončit Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad a nedodělků mohlo být předáno Objednateli nejpozději **do 31. 12. 2020** (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“). Aktualizovaný harmonogram provádění prací je přílohou č.1 k Dodatku č.5 ke smlouvě o dílo.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č.5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a pozdějších dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č.5 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.5 v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel (Hlavní město Praha).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento Dodatek č.5 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (Příkazník).
5. Tento Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (poslední z nich).
6. Tento Dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.5 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo, Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo, že s jím zněním souhlasí, a že Dodatek č.5 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019, které bylo revokováno usnesením č. 330 ze dne 17.2.2020 o nevyhrazených pravomocích Rady hl.m. Prahy je uzavření Dodatku č.5 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

III. PŘÍLOHY DODATKU Č. 5

Příloha č. 1 Aktualizovaný harmonogram stavby

Příloha č. 2 Plná moc k podpisování za Zhotovitele pro Ing. Josefa Mareše a
Ing. Milana Schagerera ze dne 1.5.2020 v úředně ověřené kopii

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: 

Jméno: Ing. Ivo Frenštajn

Funkce: pověřený řízením odboru INV MHMP

Datum:

28-09-2020



ZHOTOVITEL

Energie – stavební a báňská a.s.

na základě plné moci

Podpis: 

Jméno: Ing. Josef Mareš

Funkce: obchodní ředitel

Podpis: 

Jméno: Ing. Milan Schagerer

Funkce: ředitel divize 2

Datum:

28-09-2020



Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

Podpis

PLNÁ MOC

Společnost **Energie – stavební a báňská a.s.**, IČ: 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1399, zastoupená Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem (dále jen jako „**Zmocnitel**“ nebo „**Společnost**“)

tímto uděluje **plnou moc**

Ing. Josefu Marešovi, nar. [redacted] obchodnímu řediteli Společnosti a **Ing. Milanu Schagererovi**, [redacted] řediteli divize 2 Společnosti

(dále společně jen jako „**Zmocněnci**“)

k veškerým právním a jiným úkonům souvisejícím s vyjednáváním obsahu smluv týkajících se realizačních stavebních zakázek a vedoucím k uzavírání těchto smluv za Společnost, včetně podpisu těchto smluv. Zmocněnci jsou oprávněni jednat za Společnost a uzavírat smlouvy týkající se realizačních stavebních zakázek či jejich dodatky jak s objednateli, tak se subdodavateli.

Zmocněnci Ing. Josef Mareš a Ing. Milan Schagerer jsou oprávněni a povinni jednat společně a samostatně za Zmocnitel rovněž uzavírat a podepisovat smlouvy týkající se realizačních stavebních zakázek, dodatky k těmto smlouvám či jakékoliv jiné právní úkony s uvedeným související.

Tato plná moc je platná od 1. 5. 2020, a to na dobu neurčitou.

V Praze dne 1. 5. 2020

[redacted]
.....
Energie – stavební a báňská a.s.
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
statutární ředitel

Zmocnění přijímáme v plném rozsahu.

[redacted]
.....
Ing. Josef Mareš
obchodní ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.

[redacted]
.....
Ing. Milan Schagerer
ředitel divize 2
Energie – stavební a báňská a.s.

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 618

Poř.č: 16300-0271-0115

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 618 dne 04.08.2020

Podpis, úřední razítko