

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3224/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.11.2019

### Smluvní strany

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

STASPO, spol. s r.o.  
Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 41035704  
DIČ: CZ41035704

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. smlouvy o dílo č. 3224/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.11.2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:*

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

#### Čl. III.

*Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 1 030 092,01 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	7 132 007,79 Kč
DPH	1 497 721,64 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>8 629 729,43 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**čl. IV.**

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**čl. V.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05387/RM1822/79 ze dne 01.12.2020.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 1 188 416,38 Kč bez DPH, tj. 14,56 % z celkového objemu zakázky.  
Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 2 218 508,39 Kč bez DPH, tj. 27,18 % z celkového objemu zakázky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3224/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.11.2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

3.12.2020

7.12.2020



Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS 10101	Číslo změny stavby: 1			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO/PS Vodovod č. 10101					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.12.2019, číslo smlouvy objednatele: 3224/2019/OI/VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 411					
Objednatel: Statutární město Ostrava, IČO: 00237331, ul. Svobody 30, 702 00 Ostrava, tel. 59 60 11 111					
Zhotovitel: SVOJBY, spol. s r.o., IČO: 252 20 20, ul. Svobody 30, 702 00 Ostrava, tel. 59 60 11 111					
Gen.projektant (autorský dohled): [redacted]					
Technický dozor stavebníka (TDS): OZP Inženýring, s.r.o., IČO: 252 20 20, ul. Svobody 30, 702 00 Ostrava, tel. 59 60 11 111					
Popis a zdůvodnění změn	Celkové VCP	Celkové MP	Celková bilance		
<b>Změna tloušťky železného krytu</b> Při zahájení stavebních prací byla zjištěna větší tloušťka živého krytu, než bylo předpokládáno projektovou dokumentací. Tento kryt bude odstraněn sbíjením místo frézováním. Rozsah změny bude uveden ve stavebním deníku.	240 253,20	-59 840,00	180 413,20		
<b>Křížení stávajícího kolektoru</b> Během stavebních prací byl nalezen stávající kolektor, který nebyl zakreslen v projektové dokumentaci. Aby mohla být provedena pokládka potrubí a zásep ryby, musely být na kolektoru provedeny stavební úpravy.	21 328,13	0,00	21 328,13		
<b>Změna způsobu provedení vodovodních přípojek</b> Z důvodu velkého dopravního provozu je velmi obtížné provádět vodovodní přípojky otevřeným výkopem. Bylo proto dohodnuto, že přípojky budou prováděny předávkem přes jeden jízdní pruh komunikace, aby došlo k minimálnímu omezení dopravy.	53 226,00	-248 252,64	-195 026,04		
<b>Změna obsypového materiálu</b> Původně navržen obsyp frakce 0-32 bude nahrazen vhodnější frakcí 0-63.	470 810,52	-502 821,71	-92 011,19		
<b>Změna skladby komunikace dle požadavku SSMSK</b> Vzhledem ke kompletní plánované rekonstrukci komunikace příští rok byla dohodnuta provizorní skladba komunikace pro zimní období.	394 767,93	400 032,04	-5 264,11		
<b>Zrušení suchovodu</b> Při provedení sond na stávajících řádcích bylo zjištěno, že původní vodovod je níže, než plánovaný nový, proto bylo dohodnuto nový vodovod provést za provozu starého a tudíž nebylo nutné vybudovat suchovod.	0,00	-947 462,00	-947 462,00		
časový vliv na plnění SoD <b>nemá vliv na termín ukončení stavby</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných řešeného ZI	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZI	Hodnota změny (VP+MP < 10% nebo 5,0%)	%	Celkový cenový narůst (VP-MP < 30%)	%
1 188 415,38	2 218 508,39	3 406 924,77	41,74	-1 030 092,01	-12,62
Přílohy			Počet paré: Příjemce		
1) Oceněný soupis víceprací a méněprací			1 x Zhotovitel		
2) Stanovisko AD			1 x Objednatel		
3) Stanovisko TDS			1 x TDS		
			1 x Provozovatel		
			1 x Projektant (autorský dozor)		
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	podpis	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	podpis	
Provozovatel:	souhlasím	jméno	datum	podpis	
TDS:	souhlasím	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	