

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce zahrady Dělnického domu – stavební část“  
ze dne 12. 10. 2020

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené: starostou, Mgr. Břetislavem Štefanem  
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]  
IČ: 44 99 27 85  
DIČ: CZ 44 99 27 85  
Adresa pro korespondenci  
a zaslání faktur: Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs, [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**ZHOTOVITEL:** PSVS-STRUKTURE s.r.o.  
se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno  
zastupuje Patrik Klempár, jednatel  
bankovní spojení ČSOB a.s. č.ú.: [REDAKCE]  
IČO 07794967  
DIČ CZ07794967  
Registrace OR/ŽO: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 110247  
Kontaktní osoby ve věcech technických: Milan Ščuka, MBA, [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu  
dodatku č. 1.  
(dále jen zhotovitel)

### I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací, cenu prací a termín ukončení.

### II.

Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo upravené dle změnového listu č. 1 Bourací práce, v rozsahu příloženého doplňkového výkazu výměr, projektové dokumentace zpracované ing. Evou Wagnerovou, Tomešova 1, 602 00 Brno (dále jen dílo).

Čl. II. Čas a místo plnění odst. 2. 2 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:  
Termín ukončení prací je: do 14 týdnů od zahájení prací.

Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke zvýšení rozsahu prací mění takto:

cena bez DPH	3 908 513,27Kč
DPH (21%)	820 787,78Kč

**cena díla celkem včetně DPH 4 729 301,05Kč**  
(slovy čtyři miliony sedm set dvacet devět tisíc tři sta jedna koruna pět haléřů).

### III.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na .....<sup>47</sup>.....schůzi konané dne .....*S. H. Bodo*.....


V Brně dne..... V

Statutární město Brno  
Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno  
.....

za objednatele  
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL Bourací práce



## VÝKAZ VÝMĚR ZL1 Bourací práce

Stavba :	G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni	
Objekt :	SO 101	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>CELKEM</b>						<b>370 889,27</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
8b	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3, dotvarování rýhy	m3	15,84	1 273,00	20 164,32
		původní betonová opěrná zídka:0,6*0,30*(3+19+51+9+6)		15,84		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>20 164,32</b>
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	233,68	-40,00	-9 347,20
		mlat.plocha tl.20 cm:364*0,2		72,80		
		pískoviště tl.35 cm:18*0,35		6,30		
		zemina a kamenivo tl.22 cm:97*0,22		21,34		
		zemina a kamenivo tl 34 cm:63,75		63,75		
		vykopávka v zemníku:62,4		62,40		
		Hloubení rýh a patek:7,085		7,09		
		původní betonová opěrná zídka		7,92		
9b	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	249,52	40,00	9 980,80
		233,68+15,84		249,52		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	228,68	-235,00	-53 738,63
		5m3 ponechat na zpětné dosypy:233,68-5		228,68		
10b	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	249,52	235,00	58 637,20
120	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100m3	m3	249,52	265,00	66 122,80
121	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	249,52	16,60	4 142,03
11	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	228,68	-335,00	-76 607,80
11b	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	249,52	335,00	83 589,20
	<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>82 778,41</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
58	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	29,52	-2 000,00	-59 040,00
		původní betonová opěrná zídka:1,2*0,3*(3+19+51+9)		29,52		
58a	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	39,36	2 000,00	78 720,00
		původní betonová opěrná zídka:1,6*0,3*(3+19+51+9)		39,36		
60	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 strojně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	10,40	-1 500,00	-15 600,00
		původní betonová plocha tl.200 mm:(2+6+40+4)*0,2		10,40		
60a	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	33,62	3 335,00	112 122,70
		původní základová konstrukce: 0,8*0,8*(5+4,75+3,85+6)		12,54		
		původní betonová opěrná zídka u rampy: 1,6*0,3*6		2,88		
		původní betonová plocha tl.300 mm:(2+6+40+4)*0,35		18,20		
118	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	4,96	1 038,00	5 148,48
		Zákl.konstrukce pod původní bet.plochou: 31*0,20*0,8		4,96		
61a	900 RT2	Vykopávky, naložení, přesuny, doprava a likvidace základů her.prvků, laviček a akát.prvků	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>131 351,18</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
112	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	390,67	-200,00	-78 133,47
112	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	549,52	200,00	109 904,00
		původní tuny:390,67		390,67		
		rozdíl z pol. 58/58a: 9,84*2,2		21,64		
		rozdíl z pol. 60/60a:23,22*2,2		51,08		
		pol.118:4,96*1,85		9,17		
		navážka pod původní bet.plochou: 52*0,8*1,85		76,96		
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 125,34	-13,00	-40 629,40
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 396,16	13,00	57 150,08



## VÝKAZ VÝMĚR ZL1 Bourací práce

Stavba :	<b>G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni</b>	
Objekt :	<b>SO 101</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
114	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	390,67	-90,00	-35 160,06
114a	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	498,44	90,00	44 859,60
114b	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	51,08	166,00	8 479,28
		železobetonu		51,08		
115	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí(dřevo)	t	390,67	-390,00	-152 360,26
115a	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí(dřevo)	t	498,44	390,00	194 391,60
115b	979999999R00	Poplatek za skladku hmot, železobetonu	t	51,08	550,00	28 094,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>136 595,36</b>

