

### DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 211/2019/OI

uzavřené dne 2.7. 2019 na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN LIŠČINA“

#### **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření ze dne 16.9. 2020

██████████, pověřený zastupováním funkce vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje  
ve věcech technických jedná:

██████████ pověřený zastupováním funkce vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje, č. telefonu:

██████████ e mail: ██████████

██████████ technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: ██████████ e-mail:

██████████

██████████ správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: ██████████, e-mail:

██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **KOINVEST, s.r.o.**

IČO: 25589679

DIČ: CZ25589679

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36348

sídlo: Demlova 1011, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 163 459 879 / 0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 211/2019/OI ze dne 2.7. 2019,  
na dodatku č. 1 a dodatku č. 2 této smlouvy takto:

#### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna osoby zastoupené na základě pověření k zastupování pracovní funkce vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje ze dne 16.9. 2020: ██████████ Dále je předmětem dodatku prodloužení doby plnění – lhůty k dokončení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby „VN LIŠČINA“ (dále jen „projektová dokumentace“). Důvodem prodloužení změny termínu je, že orgány ochrany přírody a krajiny OŽP MěÚ Třebíč a Krajský úřad Kraje Vysočina dosud nevydaly stanoviska a rozhodnutí k předmětné stavbě a tím nelze dokončit projektovou dokumentaci.

Současně z důvodu vypořádání požadavků orgánů ochrany přírody a krajiny byla původní „projektová dokumentace“, která byla vypracována dle zadávacího listu a smlouvy o dílo č. 211/2019/OI, kompletně přepracována (viz Příloha č. 1).

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 211/2019/OI, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN LIŠČINA“ takto:

## II. Doba plnění

### 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.7. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **31.12. 2020**

## III. Cena za dílo a platební podmínky

### 1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 278.000,- Kč bez DPH, slovy dvěsetšedmdesátosmtisíc Kč bez DPH.

Původní cena: 253.000,- Kč bez DPH

Vícepráce: 25.000,- Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00 Kč

Nová cena: 278.000,- Kč bez DPH

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 211/2019/OI nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 211/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 211/2019/OI ze dne 2.7. 2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 27.11.2020

Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.

pověřený zastupováním funkce vedoucího  
Správy toků - oblast povodí Dyje [03]

Příloha č. 1 – Žádost-Smlouva o dílo na VN Liščina

V Trosicích dne 27.11.2020

Za zhotovitele  
KOINVEST, s.r.o.  
Ing. Blahoslav Kopecký  
jedenatel

**Věc : Smlouva o dílo na VN Liščina**

Orgán ochrany přírody a krajiny při OŽP MěÚ Moravské Budějovice nevydal kladné stanovisko - souhlas se zásahem do VKP - a Krajský úřad Kraje Vysočina neudělil výjimku dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v kategorii ohrožených uvedených v příloze č. II a III vyhl. č. 395/1992 Sb na VN Liščina. Oba orgány předběžně souhlasí pouze s variantou značně zmenšené vodní plochy nádrže (max.cca 3500 m<sup>2</sup>). Projektová dokumentace byla patřičně přepracována, avšak potřebná stanoviska uvedená orgány doposud nevydaly.

Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu na dokončení díla **VN Liščina** (SoD č. 211/2019/OI) **do 31.12.2020**.

Současně **žádáme o navýšení ceny** za plnění. Ve SoD se sice píše, že „nedílnou součástí závazku...je rovněž projednání PD se všemi DOSS....., a to včetně vypořádání jejich připomínek“. Ale v případě stanoviska OŽP při Krajském úřadu Kraje Vysočina a následně OŽP při MěÚ Moravské Budějovice (VKP), však nejde o nějakou připomínku, jejich požadavek (a následné vypracování PD) je úplně mimo původní záměr a zadání Lesů ČR, s.p. Zadání ve SoD (ZL) bylo určeno ve dvou variantách, u té menší byla předpokládána plocha zátopy cca 14.000 m<sup>2</sup>. V předávané a předběžně odsouhlasené PD (VV) činila plocha zátopy 17.760 m<sup>2</sup>. Uvedené instituce původně nesouhlasily v dané lokalitě se žádnou vodní plochou, po několika jednáních nakonec jsou ochotni akceptovat vodní plochu do 3.500 m<sup>2</sup>. Kromě dalších „drobností“ je hráz i odtok od bezpečnostního přelivu požadováno umístit dále od lesa. Nejedná se tedy o vypořádání připomínky ke stávající PD, ale o požadavek na zpracování PD úplně nové stavby. Pro takovéto zadání bylo z původní PD možno použít pouze podklady (zaměření, IGP, údaje ČHMÚ atd.) a část textové části – nové je situační řešení, podélný a příčné řezy, jednotlivé technické objekty atd., bilance zemin apod. (PD bylo zpracováno pro OŽP situačně celkem ve 3. variantách).

Dále jsme hradili rozbor půdy z pozemků pro uložení sedimentu z VN Blažkov v hodnotě 5.770,-Kč bez DPH. Toto bylo zajištěno mimo SoD na VN Blažkov, neboť samotný původní rozbor jsme obdrželi až po podpisu SoD. V předaném rozboru sedimentu z VN Blažkov nebyly splněny hodnoty požadované v příl.č.3 vyhl.č.257/2009 Sb. u Cd a ZN. Orgán ochrany ZPF však trval na provedení rozboru půdy pro uložení sedimentu dle uvedené přílohy č.3

Z uvedených důvodů je adekvátní navýšení ceny v dodatku SoD na VN Liščina 80 tis.Kč + DPH. Samozřejmě částka bude závislá na posouzení s.p. Lesy ČR. Přivítali bychom však každé navýšení, abychom pokryly alespoň přímé náklady - částka 25 – 30 tis. Kč by nám také pomohla....

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti  
S pozdravem

Třebíč 20.11.2020

Ing. Blahoslav Kopeček  
jedenatel

