

Číslo smlouvy zhotovitele: 5690 / 2019

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavba VDJ Chropyně“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Zastoupená: xxx, předseda představenstva

Oprávněný jednat:

- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva

xxx, ředitel společnosti

- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ 49451871

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 11,47

dále jen „**Objednatel**“

a

Sdružení Břest – Chropyně

Společník 1 (správce společnosti)

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Společník 2:

Rovina stavební a.s.

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

se sídlem sdružení: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

Zastoupená: xxx, jednatelemi

Oprávněný jednat :

- ve věcech smluvních: xxx ředitel a jednatel

- ve věcech technických: xxx, výrobní ředitel

- ve věcech stavby: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 262 29 455
DIČ: CZ26229455

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo „Obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavba VDJ Chropyně, kterým se řeší následující změny vyplývající při realizaci díla zhotovitelem podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje cena díla o více a méně práce požadované objednatelem, které vyplynuly při realizaci díla a jsou specifikovány ve schválených změnových listech číslo 3,4,5,6,7,8:

Změnový list č. 3 řeší v rámci TZ05 Obnova vodovodního přivaděče Břest-Chropyně zrušení vzdušnickové šachty (VŠ) km 0,316 u VDJ Břest a nahrazení podzemním vzdušníkem. Dále pak úpravu VŠ km 1,720 přidáním šoupěte pro možnost odstavení části přivaděče.

Změnový list č. 4 řeší v rámci TZ05 Obnova vodovodního přivaděče Břest-Chropyně bypass od napojení před armaturní šachtou Břest do přivaděče na ÚV Kroměříž v areálu vodojemu Břest.

Změnový list č. 5 řeší v rámci TZ05 Obnova vodovodního přivaděče Břest-Chropyně zrušení 2ks odvodušňovacích podzemních ventilů ve III.etapě a v rámci V.etapy zrušení odbočky z přivaděče Břest na ÚV Kroměříž. Dále pak materiál navíc potřebný k provedení přivaděče Břest Chropyně.

Změnový list č. 6 řeší v rámci TZ05 Obnova vodovodního přivaděče Břest-Chropyně vícepráce spojené s provedením suchovodů při realizaci přivaděče Břest Chropyně.

Změnový list č. 7 řeší v rámci SO02 Oplocení a zpevněné plochy VDJ Chropyně z důvodu zabezpečení zvětšení rozsahu oplocení areálu VDJ Chropyně.

Změnový list č. 8 řeší v rámci TZ06 Sanace VDJ Břest více a méněpráce spojené se sanací vodojemu Břest

V článku VII. Cena díla se upravuje znění v bodu 1. následovně:

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a dodatku č.1 a činí:

Cena díla vč. dodatku č.2 bez DPH	54 225 952,72 Kč
DPH z ceny díla	11 387 450,07 Kč
Cena celkem za dílo vč. dodatku č.2 a vč. DPH	65 613 402,79 Kč

Slovy: **šedesátpětmilionůšestsetřinácttisícčtyřistadva 79/100 korun českých**

Rekapitulace ceny díla

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky):

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH		Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
		15%	21%	
Původní celková nabídková cena (dle výkazu výměr)	54 897 797,38	0,00	11 528 537,45	66 426 334,83
z toho ostatní a vedlejší rozpočtové náklady (neuznatelná část v rámci programu MZe)	875 800,00	0,00	183 918,00	1 059 718,00
Celkové uznatelné náklady -NSTČ (uznatelná část v rámci programu MZe)	54 021 997,38	0,00	11 344 619,45	65 366 616,83
Cena dodatku č.1	-923 129,62	0,00	-193 857,22	-1 116 986,84
TZ 03 Elektrotechnická část VDJ Chropyně - ZL č.2	82 032,00	0,00	17 226,72	99 258,72
TZ 05 Obnova vodovodního přivaděče Břest - Chropyně ZL č.1	-1 005 161,62	0,00	-211 083,94	-1 216 245,56
Cena vč. Dodatku č.1	53 974 667,76	0,00	11 334 680,23	65 309 347,99
Cena dodatku č.2	251 284,96	0,00	52 769,84	304 054,80
TZ 05 Obnova vodovodního přivaděče Břest- Chropyně - ZL č.3	36 707,65	0,00	7 708,61	44 416,26
TZ 05 Obnova vodovodního přivaděče Břest- Chropyně - ZL č.4	81 607,84	0,00	17 137,65	98 745,49
TZ 05 Obnova vodovodního přivaděče Břest- Chropyně - ZL č.5	-134 142,10	0,00	-28 169,84	-162 311,94
TZ 05 Obnova vodovodního přivaděče Břest- Chropyně - ZL č.6	83 906,79	0,00	17 620,43	101 527,22
SO 02 Oplocení a zpevněné plochy VDJ Chropyně - ZL č.7	25 521,68	0,00	5 359,55	30 881,23
TZ 06 Sanace VDJ Břest ZL č.8	157 683,10	0,00	33 113,45	190 796,55
Konečná cena vč. Dodatku č.2	54 225 952,72	0,00	11 387 450,07	65 613 402,79
Konečné celkové uznatelné náklady – NSTČ (uznatelná část v rámci programu MZe)	53 350 152,72	0,00	11 203 532,07	64 553 684,79

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech** podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je:

- příloha č.1 - Oceněný rozpočet více a méně prací vč. rekapitulace
- příloha č.2 - Změnové listy č.3,4,5,6,7,8

V Kroměříži dne:

Ve Veselí nad Moravou, dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
xxx
předseda představenstva

.....
xxx
jednatelé společnosti