

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C000 / 1

Číslo ZBV:

42.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS byl stanoven výčet prací, který je uveden v ZTKP (čl. 1.10.4), které se nenaceňují samostatnou ožkou, ale jejich náklady jsou zahrnuty v ostatních položkách. Dle rozhodnutí Objednatele a po diskuzi se Zhotovitelem není v tomto výčtu jednoznačně zahrnuto zpracování geodetických plánů. Ve Změně tedy dochází k doplnění položky týkající se vypracování geodetických plánů.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	646 000,00	646 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 14 -09- 2020	podpis
Supervize	jméno	datum 14 -09- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26 -11- 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změr V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 26 -11- 2020	pod
Zhotovitel	jméno	datum 14 -09- 2020	pod
			Číslo paré: \



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 42.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	0												
Celkem								0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum: 14 -09- 2020

Datum: 14 -09- 2020

Evidenční list vyhrazené změny

Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace - větev A - VMO

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C101 / 2

Číslo ZBV:

43.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Popis Změny:

Došlo k upřesnění množství položky na základě skutečně provedeného množství prací. Změna se týká použití většího objemu ŠD, než se uvažovalo v PDPS. Změna vznikla z důvodu rozdílného projektového sklonu zemní pláňe a vrstvy ŠD. Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Týká se pol. č. 29.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatelů vůči

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	110 095,45	110 095,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

datum

16-11-2020

podpis

Správce stavby

jméno

datum

26-11-2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatelů dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

26-11-2020

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

14-09-2020

podpis

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:



3.6.18.9

Datum: 04.08.2020

Čas: 9:27:28

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:43.1

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Číslo a název rozpočtu: C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 101

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	56330.												
Celkem								1 726 500,00	0,00	110 095,45	1 836 595,45	110 095,45	6,38

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 16-11-2020

Datum: 16-11-2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace - větev A - VMO

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C101 / 2

Číslo ZBV:

43.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po průběhu realizace stavby, po odfrézování původní asfaltové vrstvy v tloušťce 0,28 m, byla zjištěna další živičná vrstva v tloušťce 0,12 m. Odstraněním této živičné vrstvy dojde ke snížení objemu odstranění asfaltových vrstev stávajících komunikací. Při tvorbě PDPS byl proveden průzkum mocnosti stávajících vozovkových vrstev, který neodhalil předmětnou živičnou vrstvu (viz Vyjádření AD).

Týká se pol. č. 1, 2.

Změna řeší nesoulad mezi předpokládanou tloušťkou odstraňované vrstvy vozovky s cementovým pojivem v PDPS a skutečně zastíženou vrstvou. V rámci PDPS byl proveden průzkum mocnosti stávajících vozovkových vrstev, dle kterého byla mocnost vrstvy zastížena v rozsahu 60 – 150 mm, do PDPS byl převzat předpokládaný průměrný odhad 100 mm (viz Vyjádření AD).

Týká se pol. č. 2, 3.

V průběhu realizace prací, při odstraňování podkladu vozovky v úseku km 3,420 – 3,520, byla v AZ komunikace zastížena původní betonová kanalizace DN 300. Ve Změně tedy dochází k odstranění betonové kanalizace. V rámci PDPS byl ke kmenovým stokám proveden podrobný průzkum, který prověřil stávající síť kmenových stok. Vzhledem k tomu, že původní systém stok nebyl nijak fyzicky propojen k funkčnímu systému kanalizací, nebyl průzkumem odhalen. Znalost o původní síti nebyla získána ani od správce uvedených kanalizací (viz Vyjádření AD).

Týká se pol. č. 18, 65.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-306 076,84	684 331,37	378 254,53

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

14-09-2020

podpis

Supervize	jméno	datum	14 -09- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	26 -11- 2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	26 -11- 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	14 -09- 2020	podpis
				Číslo paré:



3.6.18.9

Datum: 04.08.2020

Čas: 9:27:28

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:43.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Číslo a název rozpočtu: C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 101

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
18													
65													
Celkem								4 100 895,66	-306 076,84	684 331,37	4 479 150,19	378 254,53	9,22

Za Zhotovitele:

Za Objednatele: 

Datum: 14-09-2020

Datum: 14-09-2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Provizorní komunikace - ZŘÍZENÍ

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C141.1 / 1

Číslo ZBV:

44.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předpokladem tohoto provizorního SO C141.1.1 bylo propojení stávající komunikace VMO a nové obslužné komunikace SO C105. Provizorní komunikace byla navržena do realizace ve fázi, kdy zhotovitel ještě neměl mít zrealizován nový úsek VMO, tedy docházelo k výškovému napojení na stávající vozovku - frézování. Zhotovitel v rámci optimalizovaného postupu výstavby, realizoval v předstihu větev VMO a až na ni dopojil provizorní komunikaci, rovněž takto provedl napojení na novou obslužnou komunikaci C105. V důsledku této optimalizace, minimalizoval zásahy do nových vozovek a výrazně zmenšil objem prováděných prací, viz vyjádření AD. Týká se pol. č. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-461 910,77	0,00	-461 910,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

21-10-2020

podpis

Supervize

jméno

datum

21-10-2020

podpis

Správce stavby

jméno

datum

26-11-2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

26-11-2020

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

21-10-2020

podpis

Číslo paré:



Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:44

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název rozpočtu: C 141.1.1 - Provizorní komunikace - ZŘÍZENÍ

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4													
5													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
Celkem								1 666 593,31	-461 910,77	0,00	1 204 682,57	-461 910,77	-27,72

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 21-10-2020

Datum: 21-10-2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C103 / 2	Číslo ZBV: 45.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Na základě rozhodnutí Objednatele bude provedena oprava větve mimoúrovňové křižovatky silnic I/42 a II/384 a to v rozsahu, který nebyl zahrnut v PDPS. Předmětem prací je oprava krytu vozovek navazujících úseků větví v rámci stavby VMO. Změna se týká pol. č. 6, 7, 8, 9, 13, 29, 32, 34, 37, 42, 53, 54, 59, 61, 63, 64, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných 0,00		Cena navrhovaných Změn kladných 1 215 154,25	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 1 215 154,25
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 07.07.2020	podpis
Supervize	jméno	datum 21.10.2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26.11.2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)		jméno	datum 26.11.2020 podpis
Zhotovitel		jméno	datum 21.10.2020 podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:45.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a názov SO/PS: C 103 - Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála

Číslo a název rozpočtu: C 103 - Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 103

Skupina Změn: 5

[illegible]



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:45.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 103 - Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála

Číslo a název rozpočtu: C 103 - Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 103

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	02700-R.												
102	11130-01.												
103	89921.												
104	89922.												
105	91238.												
106	915111.												
107	915221.												
Celkem								7 375 381,13	0,00	1 215 154,25	8 590 535,38	1 215 154,25	16,48

Za Zhotovitele:

Datum:

21-10-2020

Za Objednatele:

m:

21-10-2020

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Protihlukové stěny - VMO, km 3,825 vpravo

C768.1 / 1

46.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly předány v původní smlouvě.

č. 10, 12

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-235,49	161,29	-74,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

datum

21-10-2020

podpis

Správce stavby

jméno

datum

26-11-2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

26-11-2020

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

21-10-2020

podpis

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:



3.6.18.9

Datum: 02.09.2020

Čas: 8:38:50

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:46.1

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I
Číslo a název SO/PS: C 768.1 - Protihlukové stěny - VMO, km 3,825 vpravo
Číslo a název rozpočtu: C 768.1 - Protihlukové stěny - VMO, km 3,825 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C768.1

Skupina Změn: 1

Poř. č.
pol.

1

10

12

Celkem

45 930,18

-235,49

161,29

45 855,98

-74,20

-0,16

Za Zhotovitele:

Datum:

21-10-2020

Za Objednatel:

Datum:

21-10-2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Protihlukové stěny - VMO, km 3,825 vpravo

C768.1 / 1

46.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ve Změně dochází k nápravě chybného výpočtu v PDPS, kdy objem zásypů chybně dvojnásobně převyšuje objem výkopů. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost PDPS předvídat.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 079,45	0,00	-14 079,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

21-10-2020

podpis

Supervize

jméno

datum

21-10-2020

podpis

Správce stavby

jméno

datum

26-11-2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

26-11-2020

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

21-10-2020

podpis

Číslo paré: 1



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:46.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 768.1 - Protihlukové stěny - VMO, km 3,825 vpravo

Číslo a název rozpočtu: C 768.1 - Protihlukové stěny - VMO, km 3,825 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C768.1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	I												
Celkem								26 378,10	-14 079,45	0,00	12 298,65	-14 079,45	-53,38

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 21-10-2020

Datum: 21-10-2020

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C768.2 / 1	Číslo ZBV: 47.1
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 895,20	0,00	-1 895,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum 21 -10- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26 -11- 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 26 -11- 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21 -10- 2020	podpis

Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:
----------------------------	-------------



3.6.18.9

Datum: 02.09.2020

Čas: 9:53:04

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:47.1

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 768.2 - Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část 1

Číslo a název rozpočtu: C 768.2 - Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část 1

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C768.2

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4													
9													
Celkem								95 364,84	-1 895,20	0,00	93 469,64	-1 895,20	-1,99

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

21-10-2020

Datum:

21-10-2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C768.2 / 1	Číslo ZBV: 47.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část 1		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno		
	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ve Změně dochází k odpočtu položky, která byla chybně v PDPS započítána. Na tomto SO se nachází pouze služební výhled, nikoliv únikový, ke kterému se položka vztahuje. Obecně je dopravní značení součástí jiných SO. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost PDPS předvídat.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 3.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 451,70	0,00	-7 451,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 21-10-2020	podpis
Supervize	jméno	datum 21-10-2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26-11-2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 26-11-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21-10-2020	podpis
			Číslo paré: 1



3.6.18.9

Datum: 02.09.2020

Čas: 9:53:04

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:47.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 768.2 - Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část 1

Číslo a název rozpočtu: C 768.2 - Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část 1

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C768.2

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	914C41.												
Celkem								7 451,70	-7 451,70	0,00	0,00	-7 451,70	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

21 -10- 2020

Datum:

21 -10- 2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C768.2 / 1

Číslo ZBV:

47.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

rámci Změny budou oproti návrhu PDPS v místě únikových dveří použity pohltivé panely. Byl zohledněn architektonický pohled a přešlo se k řešení užitému na okolních PHS.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-15 352,45	18 750,66	3 398,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 21 -10- 2020	podpis
Supervize	jméno	datum 21 -10- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26 -11- 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 26 -11- 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21 -10- 2020	podpis

Číslo paré:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:47.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 768.2 - Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část 1

Číslo a název rozpočtu: C 768.2 - Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část 1

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C768.2

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	3												
14	3												
19	7												
Celkem								1 361 089,27	-15 352,45	18 750,66	1 364 487,48	3 398,21	0,25

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 21 -10- 2020

Datum: 21 -10- 2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění komunikace - větev B, km 3,695 - 3,815 VMO

C327/ 1

51.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ve Změně dochází k vybourání staré nefunkční železobetonové stoky, která je v kolizi s novou kanalizací C327 a k plnění části této stoky v místech pod budoucí komunikací „SO C102 Komunikace – větev B – VMO“ cementopopílkovou suspenzí. V PDPS se vycházelo z podrobného průzkumu provedeného v rámci DÚR (Dokumentace hlavních kanalizací - INSET s.r.o., 2008), který prověřil stávající síť kmenových stok. Vzhledem k tomu, že původní systém stok nebyl nijak fyzicky k funkčnímu systému kanalizací propojen, nebyl průzkumem odhalen. Znalost o původní síti nebyla získána ani od správce uvedených kanalizací BVK a.s. v rámci projektových podkladů (viz e-mailové vyjádření AD ze dne 08.09.2020).

Týká se pol. č. 501, 502.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 3.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	441 664,08	441 664,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

21 - 10 - 2020

podpis

Supervize

jméno

datum

21 - 10 - 2020

podpis

Správce stavby

jméno

datum

26 - 11 - 2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

26 - 11 - 2020

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

21 - 10 - 2020

podpis

Číslo paré:

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:51.3**

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 327 - Odvodnění komunikace - větev B, Km 3,695 - 3,815 VMO

Číslo a název rozpočtu: C 327 - Odvodnění komunikace - větev B, Km 3,695 - 3,815 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)**SO 327****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
501	H												
502	B												
Celkem								0,00	0,00	441 664,08	441 664,08	441 664,08	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:_____

Datum: 21 -10- 2020

Datum: 21 -10- 2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C761 2 / 2	Číslo ZBV: 53.3
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při vrtání piloty č. 4 stavebního objektu C768.1 dne 10.07.2020 došlo k poškození vodovodního potrubí. Jedná se o potrubí, které vede k hydrantu na ulici Fanderlíkova. Vodovod je v majetku MČ Žabovřesky, tento vodovod nebyl zakreslen v zadávací dokumentaci a ani nebyl uveden v dokladové části dokumentace. Podklady pro PDPS o průběhu stávajících inženýrských sítí od příslušných správců v rozsahu stavby byly převzaty z dokumentace DSP (IGM Brno spol. s r.o., 2012), následně byly průběhy ověřeny a potvrzeny v rámci zpracování PDPS. Od žádného správce nebylo avizováno uvedené potrubí jako dotčené v předmětném území. V návaznosti na takový předpoklad nebylo při návrhu jednotlivých SO s uvedeným potrubím počítáno, viz vyjádření AD ze dne 15.10.2020. Vodovod je však nutné opět připojit se stávající sítí. Ve změně tak dochází k provedení protlaku pod větvemi VMO a následnému propojení vodovodů. Týká se pol. č. 3, 4, 101, 102.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 3. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	554 856,24	554 856,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 21-10-2020	podpis
Supervize	jméno	datum 21-10-2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26-11-2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 26-11-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21-10-2020	podpis

Číslo paré:

6



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:53

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 768.1 - Protihlukové stěny - VMO, km 3,825 vpravo

Číslo a název rozpočtu: C 768.1 - Protihlukové stěny - VMO, km 3,825 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C768.1 / 2

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
101													
102													
Celkem								36 810,06	0,00	554 856,24	591 666,30	554 856,24	1 507,35

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

21-10-2020

Datum:

21-10-2020